



REGIONALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA (RPSZ) U HRVATSKOJ

VODEĆA INSTITUCIJA I JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE



PREGLED RPSZ-a

Studeni 2016.

Broj odobrenih projekata

6

Broj stambenih jedinica

328

Ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava

14 milijuna eura

Ukupni iznos isplaćenih bespovratnih sredstava

8 milijuna eura

Ukupni nacionalni doprinos

4,8 milijuna eura

„Naša obveza je da osiguramo pristojan život za bivše izbjeglice za koje skrbimo.“

Nikola Mažar,

Predstojnik Središnjeg državnog ureda
za obnovu i stambeno zbrinjavanje

OPĆENITO

Procjenjuje se da je u razdoblju od 1991. do 1992. godine u Hrvatskoj raseljeno oko 550.000 osoba. U razdoblju od 1992. do 1995. godine, RH je primila oko 400.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, od kojih je, prema procjenama, 120.000 steklo hrvatsko državljanstvo.

U razdoblju od 1991. do 1995. godine, oko 250.000 pripadnika srpske nacionalne manjine napustilo je Hrvatsku. Vlasti su do sada registrirale 133.140 povratnika srpske nacionalnosti u Hrvatsku, što predstavlja oko polovice onih koji su napustili svoja mjesta podrijetla.

CILJEVI RPSZ-a U HRVATSKOJ

Očekuje se da će Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RPSZ) u Hrvatskoj osigurati trajna stambena rješenja za nekoliko kategorija izbjeglica, interno raseljenih osoba (IRO) i povratnika, bilo u mjestu podrijetla (2.977 obitelji), izbjeglištva (412 obitelji) ili unutar institucija sustava socijalne skrbi (152 obitelji). Prema izvornom području primjene RPSZ-a, u Hrvatskoj bi ukupno 3.541 obitelj trebala dobiti trajno stambeno rješenje.

NAJNOVIJA POSTIGNUĆA

Radovi na gradilištima stambenih zgrada u Kninu i Benkovcu (potprojekti HR2 i HR5) napreduju u skladu s planovima i rokovima koje su utvrdili izvođači i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Napreduje i kupnja stanova u okviru potprojekta HR4. Do današnjeg dana kupljeno je 66 stanova za korisnike Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja koji ispunjavaju uvjete, a u tijeku je kupnja još 16 stanova.





FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA

Studeni 2016.

| HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Izgradnja stambene zgrade za 29 obitelji u Korenici | Izgradnja dviju stambenih zgrada u Kninu za 40 obitelji | Obnova doma za 75 starih i nemoćnih osoba u Glini | Kupnja 101 stana unutar i izvan područja od posebne državne skrbi | Izgradnja stambene zgrade za 21 obitelj u Benkovcu | Renovacija, obnova ili izgradnja 62 obiteljske kuće |
| Datum odobrenja 08.04.2013. | Datum odobrenja 11.10.2013. | Datum odobrenja 11.10.2013. | Datum odobrenja 06.12.2013. | Datum odobrenja 20.11.2014. | Datum odobrenja 14.04.2016. |
| Ukupni procijenjeni trošak 1.398.211 EUR | Ukupni procijenjeni trošak 3.475.781 EUR | Ukupni procijenjeni trošak 4.259.039 EUR | Ukupni procijenjeni trošak 5.717.140 EUR | Ukupni procijenjeni trošak 1.323.103 EUR | Ukupni procijenjeni trošak 2.666.670 EUR |
| Odobreni iznos bespovratnih sredstava 1.048.658 EUR | Odobreni iznos bespovratnih sredstava 2.587.037 EUR | Odobreni iznos bespovratnih sredstava 3.085.525 EUR | Odobreni iznos bespovratnih sredstava 4.287.855 EUR | Odobreni iznos bespovratnih sredstava 999.721 EUR | Odobreni iznos bespovratnih sredstava 2.000.000 EUR |
| Ukupni udio partnerske države 349.553 * EUR | Ukupni udio partnerske države 888.744 * EUR | Ukupni udio partnerske države 1.173.514 * EUR | Ukupni udio partnerske države 1.429.285 * EUR | Ukupni udio partnerske države 323.382 * EUR | Ukupni udio partnerske države 666.670 * EUR |
| Dosad isplaćena bespovratna sredstva 943.792 EUR | Dosad isplaćena bespovratna sredstva 2.078.871 EUR | Dosad isplaćena bespovratna sredstva 2.459.867 EUR | Dosad isplaćena bespovratna sredstva 2.299.897 EUR | Dosad isplaćena bespovratna sredstva 269.078 EUR | Dosad isplaćena bespovratna sredstva Još nema isplata |

| Ukupni procijenjeni trošak | Ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava iz fonda RPSZ-a | Ukupni nacionalni doprinos | Ukupni iznos isplaćenih bespovratnih sredstava |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| 18.839.944 EUR | 14.008.796 EUR | 4.831.148 * EUR | 8.051.505 EUR |

● Projekt HR1

Izgradnja stambene zgrade za 29 obitelji u Korenici

● Projekt HR2

Izgradnja dviju stambenih zgrada u Kninu za 40 obitelji

● Projekt HR3

Obnova doma za 75 starih i nemoćnih osoba u Glini

● Projekt HR4


Kupnja 101 stana unutar i izvan područja od posebne državne skrbi

● Projekt HR5

Izgradnja stambene zgrade za 21 obitelj u Benkovcu

● Projekt HR6

Renovacija, obnova ili izgradnja 62 obiteljske kuće u različitim dijelovima Hrvatske (točne lokacije utvrdit će se nakon završetka odabira korisnika)



* Službeni iznos u skladu s potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava. Konačan iznos saznat će se prilikom završetka svakog projekta.



STATUS PROVEDBE PROJEKATA

Studeni 2016.

| HR1 | | HR2 | | HR3 | |
|---|---|---|---|--|---|
| Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 3. ožujka 2014. | Izgradnja stambene zgrade za 29 obitelji u Korenici | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 23. lipnja 2014. | Izgradnja dviju stambenih zgrada u Kninu za 40 obitelji | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25. veljače 2015. | Obnova doma za 75 starih i nemoćnih osoba u Glini |
| Odabir korisnika | Završeno | Odabir korisnika | Završeno | Odabir korisnika | Pre-odabrano |
| Početak izgradnje | Lipanj 2014. | Početak izgradnje | Studeni 2015. | Početak izgradnje | Rujan 2015. |
| Projekt završen | Lipanj 2015. | Predviđeni završetak | Prva polovica 2017. | Predviđeni završetak | Druga polovica 2017. |
| Preuzimanje | Srpanj 2015. | | | | |
| HR4 | | HR5 | | HR6 | |
| Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 23. lipnja 2014. | Kupnja 101 stana unutar i izvan područja od posebne državne skrbi | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 29. rujna 2015. | Izgradnja stambene zgrade za 21 obitelj u Benkovcu | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25. srpnja 2016. | Renovacija, obnova ili izgradnja 62 obiteljske kuće |
| Odabir korisnika | U tijeku | Odabir korisnika | Pre-odabrano | Odabir korisnika | Pre-odabrano |
| Kupljeno 66 stanova, preuzeto 56 | Studeni 2016. | Početak izgradnje | Travanj 2016. | Početak izgradnje | - |
| Predviđeni završetak | Druga polovica 2017. | Predviđeni završetak | Prva polovica 2017. | Predviđeni završetak | Druga polovica 2017. |



Lijevo: Korisnici na svečanom obilježavanju početka radova na izgradnji zgrade u Korenici, lipanj 2014. Desno: u novom domu, rujanj 2015.



PODACI ZA KONTAKT

PREDSTOJNIK SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Nikola Mažar

nikola.mazar@duosz.hr

Telefon: (+ 385 1) 6172 577

UPRAVITELJ JEDINICE ZA PROVEDBU PROJEKTA

Ivica Preskar

ivica.preskar@duosz.hr

Telefon: (+385 1) 6172 524

Radnička cesta 22/I, 10000 Zagreb

Telefon: (+ 385 1) 6172 577

www.sduosz.hr

Regionalni program stambenog zbrinjavanja financira i podržava međunarodna zajednica



Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RPSZ) ima za cilj osigurati trajna rješenja za stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica, nastalih nakon sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u razdoblju od 1991-1995. godine. RPSZ sprovode Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija, a financira najvećim dijelom međunarodna donatorska zajednica. Glavni donator je Europska Unija. Ostali donatori su Njemačka, Italija, Norveška, Švicarska, Danska, Turska, Luksemburg, Cipar, Rumunjska, Republika Češka, Republika Slovačka i Mađarska.

www.regionalhousingprogramme.org