

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	II DOPUNA PROVEDBENOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2024.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	SIJEČANJ - LIPANJ 2022.GODNE		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	28.07.2022.	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI	1. Novčane potpore i posebna prava za popravak i obnovu stambenih jedinica I-VI stupnja ratne štete	Popravak, obnova i opremljenje domaćinstva namještajem i bijelom tehnikom	prosinac 2023.	Broj isplaćenih potpora	49	15	5	76.905,00	DA	U TIJEKU	Zaprmljeno je 5 Rješenja o pravu na novčanu isplatu i svih 5 je isplaćeno.
		2. Organizirana obnova IV-VI kategorije prema Zakonu o obnovi			Broj obnovljenih kuća	159	25	2	3.870.249,00	DA	U TIJEKU	U radovima obnove nalazi se 35 kuća, za 3 kuće izrađena je projektna dokumentacija i za 10 kuća je u tijeku izrada projekte dokumentacije.
		3. Opremanje domaćinstava namještajem i aparatima bijele tehnike po Zakonu o obnovi			Broj isporučenog namještaja / aparata bijele tehnike	463	160	79		DA	U TIJEKU	Očekuje se intenzitet provedbe u drugom polugodištu 2022.
		4. Darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju, nadogradnju, završetak i izgradnju obiteljskih kuća u vlasništvu korisnika	Darovanje građevnog materijala, organizirana ugradnja građevnog materijala i isplata novčanih potpora	prosinac 2023.	Broj isporučenih kompleta	701	335	22	14.582.496,00	DA	U TIJEKU	Proveden tehnički pregled na 22 kuće a 131 je u radu. Za područje Sisačko-moslavačke županije, program isporuke započeo u svibnju. Ugovori s isporučiteljima za ostala područja obuhvata potpisani 13. srpnja 2022. godine, i program isporuke kreće.
		5. Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala			Broj obnovljenih/ izgrađenih kuća	35	20	4		DA	U TIJEKU	Završene 4 kuće, u radovima 13 kuća a u ugovaranju radova 10 kuća
		6. Isplate novčanih potpora po završenoj ugradnji građevnog materijala			Broj isplaćenih novčanih potpora	681	335	31		DA	U TIJEKU	U 2022. godini nije proveden program radi rasta cijena i nestašice pojedinih vrsta građevnog materijala
		7. Obnova i sanacija pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu	Povećavanje raspoloživog stambenog fonda	prosinac 2023.	Povećavanje raspoloživog stambenog fonda	398	170	17	23.705.505,00	DA	U TIJEKU	U radovima obnove nalazi se 79 stanova, za 50 stanova je u tijeku izrada Uputa, dok je za 152 stana u tijeku postupak javne nabave za odabir projektanta.
		8. Obnova i izgradnja više stambenih zgrada u državnom vlasništvu				11/121	5	1 VSO / 3 stana		DA	U TIJEKU	U tijeku su radovi obnove i izgradnje 5 VSO-a sa ukupno 69 stanova.
		9. Poboljšanje uvjeta življenja Romske nacionalne manjine	Darovanje kućanskih aparata i kuhinjskog namještaja	prosinac 2023.	Broj kućanskih aparata i kuhinjskog namještaja	1577	720	0	0,00	NE	U TIJEKU	U tijeku natječaju za isporučitelje jer su Odluke ULJPPNM zaprimljene u lipnju
		10. Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stambenih jedinica	Osiguravanje adekvatnog broja stambenih jedinica-potpisivanje ugovora o najmu		Broj sklopljenih ugovora o najmu	769	300	145	N/P	DA, I i II kvartal 2022.	U TIJEKU	Broj sklopljenih ugovora je zadovoljavajući u odnosu na plan.
		11. Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji	Osiguravanje dovoljnog broja stambenih jedinica i financijskih sredstava za plaćanje troškova najma i stanovanje		Broj stambeno zbrinutih žrtava nasilja	16	25	6	358.198,00	DA, I i II kvartal 2022.	U TIJEKU	S obzirom na pravomoćna rješenja ostalo je stambeno nezbrinute dvije žrtva nasilja koje se nadamo zbrinuti kroz skoro
		12. Stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba	Osiguravanje dovoljnog broja stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova		Broj stambeno zbrinutih kadrova	49	25	5	N/P	DA, I i II kvartal 2022.	U TIJEKU	Svi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova su do sada riješeni.
		13. Investicijsko održavanje stambenih jedinica u državnom vlasništvu	Povećanje raspoloživog i useljivog stambenog fonda - Saniranje stambenih jedinica		Broj održavanih i saniranih stambenih jedinica	189	100	48	1.206.797,00	DA, I i II kvartal 2022.	U TIJEKU	Održavanje i sanacija idu sukladno planu.
		14. Stambeno zbrinjavanje izvan potpomognutih područja	Stambeno zbrinuta obitelj bivšeg nositelja stanaškog porava/		Broj sklopljenih ugovora o najmu/	45	50	23	N/P	DA, I i II kvartal 2022.	U TIJEKU	Zbrinuto je 23 bivših nositelja i njihovih obitelji, te zbrinjavanje uvelike ovisi i o ponudi stanova izvan PPDS-a gdje bi se korisnici kojim pravomoćnim rješenjem utvrđeno pravo imali gdje stambeno zbrinuti
		Broj prognanika	25		10	12		DA	U TIJEKU	pred upravnim tijelima županija provode		

		15.Skrb o osobama u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica	Ostvarivanje statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica		Broj izbjeglica	8	4	4	25.000,00	DA	PROVEDENO	se postupci revizije statusa prognanika i izbjeglice te se, kad se za to steknu uvjeti, status ukida po službenoj dužnosti
		16.Regionalni program stambenog zbrinjavanja	Povećanje raspoloživog stambenog fonda	lipanj 2022.	Broj stambenih jedinica	36	25	36	2.417.747,00	DA lipanj 2022.	U TIJEKU	Do 30. lipnja 2022. godine završena su 2 potprojekta, HR7 - Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru te HR8 - Obnova, rekonstrukcija i izgradnja 18 obiteljskih kuća, a u tijeku je kupnja stanova kroz Potprojekt HR9, koji se nastavlja i slijedeće godine.
	1. Učinkovito upravljanje resursima i procesima	Donošenje akata o unutarnjem ustrojstvu SDUOSZ	prosinac 2023.	Broj akata	4	2	2	N/P	DA, travanj 2022.	PROVEDENO	Donesena je Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.	
				Izrada i praćenje Provedbenog programa i izmjene i dopune	Broj Strateških planova i Provedbenog programa	3	-	-	N/P	-	-	-
				Izrada Godišnjih planova rada i izmjene i dopune	Broj Godišnjih planova rada	4	1	1	N/P	DA, siječanj 2022	PROVEDENO	Donešen je Godišnji plan rada za 2022. godinu
		Izrada i praćenje plana stambenog zbrinjavanja	prosinac 2023.	Broj Planova stambenog zbrinjavanja i izmjena i dopuna	6	2	2	N/P	DA, ožujak, lipanj 2022.	PROVEDENO	Donešen je Plana stambenog zbrinjavanja i Izmjena i dopuna Plana stambenog zbrinjavanja	
				Izrada Inicijalnog Plana stambenog zbrinjavanja	Broj Inicijalnih Planova stambenog zbrinjavanja	2	1	1	N/P	DA, prosinac 2021	PROVEDENO	Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Središnji državni ured je u obvezi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine donijeti Inicijalni plan stambenog zbrinjavanja po modelima stambenog zbrinjavanja, što je i učinjeno u 2020. godini.
				Kontrola i unos rješenja	Broj pozitivnih i negativnih rješenja	1754	800	72 pozitivna rješenja/74 negativna rješenja	N/P	DA, lipanj 2022.	U TIJEKU	Kontinuirana evidencija pozitivnih i negativnih rješenja o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje i prava na obnovu. Dinamika evidencije rješenja ovisi o dostavi istih iz Upravnih tijela u županijama.
		Izrada Strateškog plana unutarnje revizije, Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije, Revizijski angažman	prosinac 2023.	Broj izrađenih strateških planova unutarnje revizije	1	0	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	
				Broj godišnjih planova rada unutarnje revizije	2	1	1	N/P	DA, prosinac 2021.	PROVEDENO	PROVEDENO	
				Broj obavljenih unutarnjih revizija	6	2	1	N/P	DA, lipanj 2022.	PROVEDENO	PROVEDENO	
				Broj izvješća o provedbi preporuka	6	2	2	N/P	DA, lipanj 2022.	PROVEDENO	PROVEDENO	
		2. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima	Upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi	prosinac 2023.	Broj rješenja	1670	700	450	N/P	DA, lipanj 2022.	PROVEDENO	izrada rješenja po Pravilniku o unutarnjem redu, te rješenja vezana za Kolektivni ugovor
			Planiranje i upravljanje proračunom - knjigovodstvena izvješća	prosinac 2023.	Broj izvješća	8	4	2	N/P	DA, lipanj 2022.	PROVEDENO	Financijska izvješća se dostavljaju Ministarstvu financija kvartalno. U polugodišnjem razdoblju predana su 2 kvartalna i Godišnji izvještaj za 2020. godinu. Kvartalno izvješće obuhvaća Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Izvještaj o obvezama.

3. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga	Izrada odgovora na upite u svrhu prava na pristup informacijama	prosinac 2023.	Broj odgovora Broj protokolarnih poslova	45	23	12	N/P	DA, lipsnj 2022.	PROVEDENO	Ostvarivanje prava na informacije sukladno Zakonu
	Priprema državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika za javne nastupe i protokolarne poslove		Broj aktivnosti	44	22	10	N/P	DA, lipsnj 2022.	PROVEDENO	Ispunjene aktivnosti čelnika tijela izvan ureda SDUOSZ
	Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstva i drugih savjetodavnih radnih tijela		Broj sudjelovanja u zadanim aktivnostima	30	15	7	N/P	DA, lipsnj 2022.	PROVEDENO	Doprinos sudjelovanju na povjerenstvima, stručnim radnim skupinama i savjetodavnim tijelima
	Poslovi međunarodne suradnje i koordinacija tih poslova		Broj sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima vezano za stambeno zbrinjavanje	17	8	3	N/P	DA, lipsnj 2022.	PROVEDENO	Doprinos i inicijativa Hrvatska kao zemlje partnerice u Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja
	Provedba postupaka javne i jednostavne nabave		Broj ugovora /narudžbenice	906	800	539	N/P	Da, lipanj 2022	PROVEDENO	U polugodišnjem razdoblju ostvareni su očekivani rezultati
4. Naplata prihoda s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske	Učinkovita praćenje i naplata prihoda od najma stambenih jedinica u državnom vlasništvu	prosinac 2023.	Broj sklopljenih ugovora o najmu / financijski pokazatelj naplate prihoda	2204/ 19.456.906,99	400/ 11.000.000,00	145/5.141.262,06	N/P	DA, I i II kvartal 2022.	U TIJEKU	Naplata prihoda s osnova najma, sklapanje ugovora o najmu ide po planu za 2022.
5. Gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu	Racionalno i svrhovito korištenje stambenih jedinica - Plaćanje zajedničke pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	prosinac 2023.	Broj stanova/iznos uplaćene pričuve	7500/ 22.727.940,	7500/ 13.000.000,00	5776	5.868.738,00	DA, I i II kvartal 2022.	U TIJEKU	SDUOSZ plaća pričuvu za stanove kojima raspolaze, ta brojka je promjenjiva s obzirom da se kroz period dio stanova daruje/proda, a manji dio kupi.
6. Kupnja stambenih jedinica	Povećanje raspoloživog stambenog fonda	prosinac 2023.	Broj stambenih jedinica kupljenih i preuzetih putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama	91	50	18		DA, I i II kvartal 2022.	U TIJEKU	Kupljeno i preuzeto je 18 stambenih jedinica, kupnja uvelike ovisi o potražnji, ali i o cijeni nekretnina.
7. Zakonito korištenje stambenih jedinica	Poštivanje prava i obveza u korištenju stambenih jedinica u državnom vlasništvu, sankcioniranje eventualnih nezakonitosti korištenja stambenih jedinica danih u najam korisnicima		Broj pokrenutih postupaka sukladno utvrđenim nepravilnostima u postupcima provedbe Godišnjeg Plana zakonitog korištenja stambenih jedinica	21	40	76	N/P	DA, I i II kvartal 2022.	PROVEDENO	Interni nalozi za pokretanje raskida ugovora su nadmašili planirano.
8. Aktivnosti oko uređenja vlasništva -učinkovito upravljanje resursima i procesima	Uređeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama	prosinac 2023.	Broj predmeta vlasničko-pravnog uređenja	521	200	101	83.093,00	DA	PROVEDENO	riješeno je preko 50% - ciljana vrijednost odnosi se na 31.12.22.
9. Učinkovito provođenje upravnih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika	Riješeni predmeti po žalbama	prosinac 2023.	Broj riješenih žalbi	51	100	56		DA	PROVEDENO	riješeno je preko 50% - ciljana vrijednost odnosi se na 31.12.22.
10. Učinkovito provođenje sudskih postupaka radi zaštite interesa RH	Riješeni sudski predmeti, okončani sudski sporovi	prosinac 2023.	Broj okončanih sudskih predmeta	942	500	113	3.184.257,00	NE	U TIJEKU	rješavanje sudskih predmeta je u nadležnosti sudova, ODO, ŽDO-a pa isto ovisi o mnogim vanjskim čimbenicima
11. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga	Raskinuti ugovori o najmu i ugovori o darovanju građevnog materijala usluga	prosinac 2023.	broj raskinutih ugovora	15	200	73		DA	U TIJEKU	ciljana vrijednost odnosi se na 31.12.22. u svim predmetima koji su zaprimljeni je postupljeno

		12.Stambeno zbrinjavanje osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Osiguravanje stambenog fonda	prosinac 2023.	Broj stambeno zbrinutih obitelji	116	100	6	829.996,00	DA lipanj 2022.	U TIJEKU	Tijekom 2021. godine i početkom 2022. godine Ministarstvo unutarnjih poslova zbog pandemije virusa COVID 19 nije provodilo program preseljenja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republiku Hrvatsku. Posljedično, provodio se samo program premještanja što je rezultiralo u smanjenom broju stambeno zbrinutih osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom od planiranog.
3.	CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	1. Međuresorna suradnja s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave	Povećanje raspoloživog stambenog fonda, racionalnije trošenje sredstava, veći broj zbrinutih obitelji, direktno poticanje ostanka i naseljavanja, ravnomjerniji regionalni razvoj	prosinac 2023.	Broj potpisanih sporazuma	2	3	2	N/P	DA	U TIJEKU	Potpisana 2 Sporazuma. Sporazum s općinom Topusko prebačen u program OPKK
				prosinac 2023.	Broj završenih zgrada/stambenih jedinica	0	2	0	N/P	DA	U TIJEKU	U Drnišu se izvode radovi izgradnje zgrade, U Novskoj i Benkovcu, te Kninu u tijeku projektiranje i ishođenje građevinske dozvole. Topusko prešlo u program OPKK
		2.Darovanje neuseljive obiteljske kuće ili građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu	Darovane neuseljive kuće i građevinska zemljišta	prosinac 2023.	Broj sklopljenih ugovora	1408	200	98	N/P	DA	U TIJEKU	riješeno je skoro 50% - ciljana vrijednost odnosi se na 31.12.22.
		3.Darovanje stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu	Darovani stanovi i obiteljske kuće	prosinac 2023.		2453	300	160	N/P	DA	U TIJEKU	riješeno je preko 50% - ciljana vrijednost odnosi se na 31.12.22.
		4.Prodaja stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu	Prodani stanovi i obiteljske kuće	prosinac 2023.		2439	300	184	N/P	DA	U TIJEKU	riješeno je preko 50% - ciljana vrijednost odnosi se na 31.12.22.
5.Sufinanciranje aktivnosti i projekata jedinica lokalne samouprave	Ugovori o sufinanciranju projekata i aktivnosti	prosinac 2023.	29	30		0	0,00	U tijeku je izrada Programa i Javnog poziva	U TIJEKU	U tijeku je izrada Programa i Javnog poziva		
		1. Sanacija nekonstrukcijskih elemenata kod potresom pogođenih stambenih jedinica u privatnom vlasništvu	Organizirana obnova potresom pogođenih stambenih jedinica u privatnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostatak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa	prosinac 2023.	Broj stambenih jedinica	0	4400	2964	78.009.751,00	DA	U TIJEKU	U program je uključeno 7638 kuća, izrađeno je 4155 elaborata, 664 kuća je u radovima popravaka.
			Isplata novčanih potpora za samoobnovu potresom pogođenih stambenih jedinica u privatnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostatak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa	prosinac 2023.	Broj stambenih jedinica	0	500	186		DA	U TIJEKU	Zaprimljeno je 186 Rješenja o pravo na novčanu potporu i sve su isplaćena.
		2. Konstrukcijska obnova potresom oštećenih zgrada na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije	Obnova, uklanjanje i izgradnja potresom pogođenih zgrada te stvaranje uvjeta za ostatak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa	prosinac 2023.	Broj stambenih jedinica	0	800	0	9.465.990,00	DA	U TIJEKU	Zaprimljeno je 178 Odluka o gradnji i uklanjanju i 772 Odluke o obnovi obiteljskih kuća. U radovima izgradnje nalazi se 77 kuća dok su sve 772 Odluke za obnovu dodijeljene projektantima i izrađuju se Nalazi. Uklonjeno je 54 objekata, a 12 je u postupku uklanjanja.

4.	CILJ 4.3. OBNOVA ZAGREBA I OKOLICE NAKON POTRESA	3. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH (višestambenih zgrada i obiteljskih kuća) na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije	Uklanjanje i izgradnja potresom pogođenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostanak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa	prosinac 2023.	Broj stambenih jedinica	0	370	0	0,00	NE	U TIJEKU	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. svibnja 2021. godine. Do kraja lipnja 2022. godine raspisana su 6 postupaka javne nabave, za usluge vanjskog upravljanja projektom, usluge promidžbe i vidljivosti, izvođenje radova izgradnje 10 višestambenih zgrada, izvođenje radova izgradnje 6 višestambenih zgrada, izvođenje radova izgradnje 3 višestambenih zgrada i izvođenje radova izgradnje 1 višestambene zgrade te usluge stručnog nadzora nad izgradnjom zgrada.
		4. Obnova potresom pogođenih stambenih jedinica (obiteljskih kuća) u državnom vlasništvu na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije	Obnova potresom pogođenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostanak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa	prosinac 2023.	Broj stambenih jedinica	0	570	0	0,00	NE	U TIJEKU	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. svibnja 2021. godine. Do kraja lipnja 2022. godine raspisana su 3 postupka javne nabave, za usluge vanjskog upravljanja projektom, usluge promidžbe i vidljivosti te usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu obiteljskih kuća.
		5. Popravlak nekonstruktivnih dijelova obiteljskih kuća u državnom vlasništvu na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije	Sanacija potresom pogođenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostanak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa	prosinac 2021.	Broj stambenih jedinica	0	-		0,00			
5.	CILJ 5.1. UČVRŠČIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	1. Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	Potporna povratku i ostanaku Hrvata u Bosni i Hercegovini darovanjem građevnog materijala za obnovu/izgradnju obiteljskih kuća te sanacijom i izgradnjom objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture kroz Javne pozive	prosinac 2023.	Broj isporučениh kompleta građevnog materijala	90	55	0	3.338.255,00	DA	U TIJEKU	Broj 55 korisnika odnosi se na program 2021. godine jer je okončana situacija zaprimljena početkom 2022. godine. U tijeku pripreme za program isporuke u 2022. Pokrenuti postupci ugovaranja, u tijeku izrada uputa za sanaciju i pripreme za traženje potvrde od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u BiH.
		2. Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i objekata javne namjene	Potporna povratku i ostanaku Hrvata u Bosni i Hercegovini sufinanciranjem projekata komunalne i socijalne infrastrukture kroz Javne pozive	prosinac 2023.	Broj sufinanciranih projekata kroz Javni poziv	35	40	0	0,00	Javni poziv raspisuje se u prosincu 2021.	U TIJEKU	Objava javnog poziva i sufinanciranje projekata planiraju se provesti u zadnjem kvartalu tekuće godine.

Datum:	28.07.2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	DALIBORKA DAKIĆ KORAČ
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	