



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED**  
**ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**  
Savska cesta 28, 10000 Zagreb

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**  
**TRG SV. MARKA 2**  
**10000 ZAGREB**

**Izvješće o pripremi i provedbi programa obnove na područjima gdje je proglašena katastrofa za lipanj 2022. godine**

**A. PROGRAM POPRAVAKA NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA, STANJE NA DAN 05.07.2022 GODINE**

Poštovani,

Prema odredbi članka 40.a. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine", br. 102/20., 10/21., 117/21.), na području na kojem je proglašena katastrofa, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje priprema, organizira i provodi popravak ne konstrukcijskih elemenata na zgradama sukladno Programu mjera, a prema redoslijedu i prioritetima koje utvrde jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Do stupanja na snagu navedenog Zakona, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je ove poslove obavlja u okviru djelovanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe.

Ukupan broj zaprimljenih prijava za prioritetni popravak ne konstrukcijskih elemenata na dan 05.07.2022. je 8.342, od čega za područje Sisačko-moslavačke županije 7.509 prijava, Karlovačke 480 i 353 Zagrebačke županije

Dio vlasnika obiteljskih kuća u vlastitoj organizaciji provodi popravke oštećenih ne konstrukcijskih elemenata, a zahtjeve za refundaciju utrošenih sredstava podnosi Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Do sada smo zaprimili 186 rješenja o pravu na povrat sredstava po kojima su vlasnicima kuća isplaćena utvrđena sredstva u ukupnom iznosu od 4.350.249,07kn.

Sudionici program su: operativni koordinatori (5 izvršitelja) za predvidivo 5.620 kuća; za usluge projektiranja/stručnog nadzora (31 izvršitelj) za predvidivo 5.230 kuća, te izvođači radova za predvidivo (44 izvršitelja) 4.580 obiteljskih kuća.

Završetak radova smatra se kada dimnjačar izda atest da su radovi izvedeni stručno i u skladu s propisima.

Uključujući troškove usluga operativnih koordinatora, projektiranja i stručnog nadzora te troškove izvođenja radova, prosječni financijski trošak po jednoj obiteljskoj kući iznosi 34.840,23 kn + PDV = 43.550,28 kn.

U Financijskom planu Središnjeg državnog reda za 2021. godinu, raspoloživa sredstva iznosila su 76.760.095,00 kn a 2022. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 80.000.000 kn.

Od početka provedbe programa, travanj 2021. godine, do sada situacije sudionika za izvršenje usluga koordinatora i projektiranja kao i izvođača radova iznose 93.775.130,72 kn + PDV = 117.218.913,40 kn.

Trenutno, poteškoće u dinamičkoj realizaciji programa ogledaju se u nedostatku građevinskih tvrtki zainteresiranih za ovu vrstu radova (iako su za odziv animirana i nacionalna i regionalna udruženja građevinskih tvrtki i obrtnika), premali broj građevinskih radnika na tržištu kao i nagli porast cijena pa i nedostatak na tržištu građevnog materijala.

## BROJ KUĆA U PROGRAMU POPRAVAKA NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA

	BROJ ZAHTEJVA	BROJ KUĆA UKLJUČENIH U PROGRAM	BROJ IZRAĐENIH ELABORATA	BROJ KUĆA UVEDENIH U RAD	BROJ OBNOVLJENIH KUĆA	SAMOOBNOVA
<b>UKUPNO</b>	<b>8.342</b>	<b>7.638</b>	<b>4.155</b>	<b>3.628</b>	<b>2.964</b>	<b>908</b>

Kuće koje nisu u obuhvatu programa nekonstrukcijskih elemenata	
Veća oštećenja – konstruktivna oštećenja	349
Nema štete od potresa	259
Ostali razlozi (državne kuće, vlasnički odnosi, stanovi, gospodarski objekti, nedostupni korisnici...)	903
<b>UKUPNO</b>	<b>1.511</b>

### FINANCIJSKI POKAZATELJI

**Stavka proračuna: K761077-3822** – Obnova stambenih jedinica nakon potresa na području gdje je proglašena katastrofa  
donacija građana + sredstva proračuna = 80.000.000,00 kn

**Ukupno ugovoreno:** 214.596.673,20 + PDV = 268.245.841,50 kn

**Do sada realizirano:**  
(ispostavljene situacije) 93.775.130,72 kn + PDV = 117.218.913,40 kn

**Prosječna vrijednost popravka kuće:** 34.840,23 kn + PDV = 43.550,28 kn  
(proj., nadzor, oper. koord, izvođenje)

### SUDIONICI U PROGRAMU

#### Operativni koordinatori

5 operativnih koordinatora za 5.620 kuća

#### Projektanti i stručni nadzori

31 projektant i stručni nadzor za 5.230 kuća

#### Izvoditelji radova

44 izvoditelja radova za 4.580 kuća

### POVRAT SREDSTAVA PO PROVEDENOJ SAMOOBNOVI

Broj zaprimljenih Rješenja: **186**

Broj isplaćenih novčanih potpora: **186** u ukupnom iznosu od **4.350.249,07 kn**

**TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA PRIORITETNOG POPRAVKA**

KARLOVAČKA ŽUPANIJA	BROJ ZAHTJEVA	BROJ KUĆA UKLJUČENIH U PROGRAMU	BROJ IZRAĐENIH ELABORATA	BROJ ZAVRŠENIH KUĆA	SAMOOBNOVA + KUĆE KOJE NISU U OBUHVATU PROGRAMA
BARILOVIĆ	8	8	7		2
CETINGRAD	6	6	4	4	3
DRAGANIĆ	28	28	14	4	10
DUGA RESA	7	4			4
JOSIPDOL	10	10			
KARLOVAC	214	182	48	18	100
KRNJAK	24	24	11	10	15
LASINJA	34	34			33
NETRETIĆ	1	1			1
OGULIN	18	18			17
OZALJ	8	8	7		1
SLUNJ	100	98	14	12	85
VOJNIĆ	22	18	5	5	13
	<b>480</b>	<b>439</b>	<b>110</b>	<b>53</b>	<b>284</b>
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	BROJ ZAHTJEVA	BROJ KUĆA UKLJUČENIH U PROGRAMU	BROJ IZRAĐENIH ELABORATA	BROJ ZAVRŠENIH KUĆA	SAMOOBNOVA + KUĆE KOJE NISU U OBUHVATU PROGRAMA
DONJI KUKURUZARI	211	203	121	94	85
DVOR	393	388	142	63	108
GLINA	895	865	472	401	256
GVOZD	271	215	98	59	106
HRVATSKA DUBICA	128	121	84	82	27
HRVATSKA KOSTAJNICA	149	144	102	95	25
JASENOVAC	71	66	40	37	10
LEKENIK	272	71	30	28	12
MAJUR	192	164	118	102	46
MARTINSKA VES	104	129	61	46	63
NOVSKA	31				
PETRINJA	3094	2879	1664	1211	814
SISAK	1441	1444	828	523	426
SUNJA	108	108	98	39	22
TOPUSKO	149	124	57	50	62
	<b>7509</b>	<b>6921</b>	<b>3915</b>	<b>2830</b>	<b>2062</b>
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	BROJ ZAHTJEVA	BROJ KUĆA UKLJUČENIH U PROGRAMU	BROJ IZRAĐENIH ELABORATA	BROJ ZAVRŠENIH KUĆA	SAMOOBNOVA + KUĆE KOJE NISU U OBUHVATU PROGRAMA
BRCKOVLJANI	2				
KRAVARSKO	221	181	65	31	48
POKUPSKO	129	97	65	50	25
SAMOBOR	1				
	<b>353</b>	<b>278</b>	<b>130</b>	<b>81</b>	<b>73</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.342</b>	<b>7.638</b>	<b>4.155</b>	<b>2.964</b>	<b>2.419</b>

**TABELARNI PRIKAZ KUĆA KOJE NISU U OBUHVATU PROGRAMA I SAMOOBNOVA**

KARLOVAČKA ŽUPANIJA	SAMOOBNOVA	NEMA ŠTETE OD POTRESA	VEĆA OŠTEĆENJA – KONSTRUKTIVNA OBNOVA	OSTALO	UKUPNO
BARILOVIĆ		1	1		2
CETINGRAD			1	2	3
DRAGANIĆ		1		9	10
DUGA RESA	1		1	2	4
JOSIPDOL					
KARLOVAC	8	18	24	50	100
KRNJAK		2	6	7	15
LASINJA				33	33
NETRETIĆ		1			1
OGULIN	1	5	3	8	17
OZALJ				1	1
SLUNJ	1	27	27	30	85
VOJNIĆ	1	2	8	2	13
	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>71</b>	<b>144</b>	<b>284</b>
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	SAMOOBNOVA	NEMA ŠTETE OD POTRESA	VEĆA OŠTEĆENJA – KONSTRUKTIVNA OBNOVA	OSTALO	UKUPNO
DONJI KUKURUZARI	46	4	10	25	85
DVOR	45	25	16	22	108
GLINA	118	17	18	103	256
GVOZD	4	16	31	55	106
HRVATSKA DUBICA	7	3	2	15	27
HRVATSKA KOSTAJNICA	14	1	4	6	25
JASENOVAC	3	3	2	2	10
LEKENIK	7		3	2	12
MAJUR	15	4	14	13	46
MARTINSKA VES	25	7	18	13	63
NOVSKA					
PETRINJA	387	49	72	306	814
SISAK	199	43	41	143	426
SUNJA	1	8	2	11	22
TOPUSKO	1	14	19	28	62
	<b>872</b>	<b>194</b>	<b>252</b>	<b>744</b>	<b>2062</b>
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	SAMOOBNOVA	NEMA ŠTETE OD POTRESA	VEĆA OŠTEĆENJA – KONSTRUKTIVNA OBNOVA	OSTALO	UKUPNO
BRCKOVLJANI					
KRAVARSKO	17	6	17	8	48
POKUPSKO	7	2	9	7	25
SAMOBOR					
	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>73</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>908</b>	<b>259</b>	<b>349</b>	<b>903</b>	<b>2.419</b>

## **B. PROGRAM OBNOVE OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA, STANJE NA DAN 05.07.2022. GODINE**

Temeljem članka 40.a. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine", br. 102/20., 10/21., 117/21.), na području na kojem je proglašena katastrofa, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje priprema, organizira i provodi programe obnove na zgradama sukladno Programu mjera, a prema dostavljenim Odlukama i Zaključcima izdanim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U Financijskom planu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje za 2022. godinu, na aktivnosti A761079 - 3822 Obnova konstruktivnih oštećenja nakon potresa Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije na objektima u privatnom vlasništvu ukupno raspoloživa sredstva iznosila su 254.326.483,00 kn i na aktivnosti K761080-4211 i 4511 Obnova nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji objekata u državnom vlasništvu ukupno raspoloživa sredstva iznosila su 198.392.964,00 kn.

Izgradnja tipskih obiteljskih kuća provodi se prema 6 različitih projekata koji se razlikuju po kvadraturi te materijalu izgradnje. Kvadratura pojedinih kuća je 55 m<sup>2</sup>, 70 m<sup>2</sup> te 85 m<sup>2</sup> neto tlocrtne površine dok su tipovi gradnje izgradnja primjenom montažne konstrukcije, montažne suhe gradnje i klasične zidane gradnja.

### **1. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA**

#### **Broj zaprimljenih Odluka/Zaključaka od MPGI-a:**

**Konstruktivska obnova: 772** – operativni koordinatori obilaze predmetne kuće

Sisačko-moslavačka županija: **721**

Karlovačka županija: **5**

Zagrebačka županija: **46**

#### **Do sada ugovoreno:**

**1** tehničko-financijska kontrola, **4** operativna koordinatora, **4** stručna nadzora i **22** projektanta

Ukupno ugovoreno: 36.315.020,00 + PDV = 45.393.775,00 kn

Izrađeno i ovjereno je 271 Nalaza. Od 271 nalaza utvrđeno je da su: 117 kuće za nekonstruktivsku obnovu, 63 kuće su za konstruktivsku obnovu, 82 kuća je za gradnju zamjenskih kuća i 9 kuća je za uklanjanje.

## **2. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA, UKLANJANJE I GRADNJA OBITELJSKIH KUĆA – KULTURNO DOBRO**

### **Konstruktivska obnova: 33**

Sisačko-moslavačka županija: 32

Zagrebačka županija: 1

### **Gradnja zamjenskih kuća – kulturno dobro: 8**

Sisačko-moslavačka županija: 8

### **Uklanjanje obiteljske kuće – kulturno dobro: 1**

Sisačko-moslavačka županija: 1

### **Do sada ugovoreno:**

1 tehničko-financijska kontrola, 1 operativni koordinator, 1 projektant

Ukupno ugovoreno: 753.650,00 + PDV = 942.062,50 kn

## **3. UKLANJANJE I GRADNJA ZAMJENSKIH OBITELJSKIH KUĆA**

### **Gradnja zamjenskih kuća: 178 (5 novih)**

Sisačko-moslavačka županija: 173

Zagrebačka županija: 5

### **Broj kuća u programu: 178**

**Broj potpisanih Izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće: 77**

**Broj obostrano potpisanih Ugovora o izgradnji zamjenske kuće: 68**

**Broj Ugovora o izgradnji zamjenske kuće na potpisu: 6**

**Broj spornih kuća: 3**

**Broj kuća u radovima: 60 u radovima izgradnje + 10 u radovima uklanjanja = 70**

**Broj uvedenih kuća u radovima izgradnje: 60**

(na 30 se izvode radovi izgradnje, a na 30 je izvoditelj uveden u radove upisom u građevinski dnevnik, te se izvode geodetska snimanja i iskolčenja)

**Broj uvedenih kuća u radovima uklanjanja: 10**

(7 kuća je uklonjeno i u izradi je projekt prilagodbe, 3 kuća je u radovima uklanjanja)

### **Do sada ugovoreno:**

2 projektanta, 3 geomehaničara, 17 izvođača radova za gradnju zamjenskih kuća i 12 izvođača za uklanjanje

Ukupno ugovoreno: 231.585.682,60 + PDV = 289.482.103,25 kn

## GRADNJA ZAMJENSKIH KUĆA

**UGOVORENO: 30 + 30 + 30 + 48 + 30 + 48 + 48 + 48 = 312 kuća**

- potpisan je ugovor s tvrtkom **MIPEK d.o.o., Križ**; 16.629.410,39 kn + PDV = 20.786.762,99 kn za izgradnju **30** kuća (10 od 55,00 m<sup>2</sup>; 10 od 70,00 m<sup>2</sup> i 10 od 85,00 m<sup>2</sup>) – montažna gradnja - **suha drvena gradnja**

- potpisan je ugovor s tvrtkom **Braniteljska zadruga IZBOR PLUS**; 19.737.704,60 kn + PDV = 24.672.130,75 kn za izgradnju **30** kuća (10 od 55,00 m<sup>2</sup>; 10 od 70,00 m<sup>2</sup> i 10 od 85,00 m<sup>2</sup>) – **klasična zidana gradnja**

- potpisan je ugovor s tvrtkom **PRESOFLEX, Požega**; 19.958.035,00 kn + PDV = 24.947.543,75 kn za izgradnju **30** kuća (10 od 55,00 m<sup>2</sup>; 10 od 70,00 m<sup>2</sup> i 10 od 85,00 m<sup>2</sup>) – **klasična zidana gradnja**

- potpisani su ugovori s osam (8) tvrtki: **Presoflex gradnja, Promet građenje, Skela Banovina i Titan com., Pet-plus gradnja, Agrad projekt, Graditelj svratišta, Kulić-Invest i Planum-građenje** za izgradnju **48** kuća (16 od 55,00 m<sup>2</sup>; 16 od 70,00 m<sup>2</sup> i 16 od 85,00 m<sup>2</sup>) **klasična zidana gradnja**

- ukupna vrijednost svih ugovora 35.415.557,11 kn + PDV = 44.269.446,39 kn

- potpisan je ugovor s tvrtkom **JEDINSTVO, Krapina**; 23.906.086,00 kn + PDV = 29.882.607,50 kn za izgradnju **30** kuća (10 od 55,00 m<sup>2</sup>; 10 od 70,00 m<sup>2</sup> i 10 od 85,00 m<sup>2</sup>) – **montažne drvene kuće (okvirna skeletna konstrukcija)**

- potpisan je ugovor s tvrtkom **MIPEK d.o.o., Križ**; 28.698.043,18 kn + PDV = 35.872.553,98 kn za izgradnju **48** kuća (16 od 55,00 m<sup>2</sup>; 16 od 70,00 m<sup>2</sup> i 16 od 85,00 m<sup>2</sup>) – montažna gradnja - **suha drvena gradnja**

- potpisani su ugovori s pet (5) tvrtki: **Concordia Consulting 2 ugovora, Bau-gradnja 2 ugovora, Špelić 2 ugovora, Presoflex gradnja i Ing-grad** za izgradnju **48** kuća (16 od 55,00 m<sup>2</sup>; 16 od 70,00 m<sup>2</sup> i 16 od 85,00 m<sup>2</sup>) **klasična zidana gradnja – pokrov crijep**

- ukupna vrijednost svih ugovora 36.880.511,96 kn + PDV = 46.100.639,95 kn

- potpisani su ugovori s pet (5) tvrtki: **Concordia Consulting 2 ugovora, Bau-gradnja, Špelić 2 ugovora, Presoflex gradnja i Opeka trade 2 ugovora** za izgradnju **48** kuća (16 od 55,00 m<sup>2</sup>; 16 od 70,00 m<sup>2</sup> i 16 od 85,00 m<sup>2</sup>) **klasična zidana gradnja - pokrov lim**

- ukupna vrijednost svih ugovora 37.577.639,36 kn + PDV = 46.972.049,20 kn

– montažne kuće (metalna konstrukcija – C profil) - 36 kuća (12 od 55,00 m<sup>2</sup>; 12 od 70,00 m<sup>2</sup> i 12 od 85,00 m<sup>2</sup>) - pokrenut je postupak nabave 05.07.2022.



## UKLANJANJE

- potpisani su ugovori s dvanaest (12) tvrtki: **TGT adriatic, Eurco, Gras, Joing, Šarec, Auto servis Cvetnić, Skela Banovina, Vulkanizer Zdeno, Jet-set, GMTT, Mebelt i Kabel optika** za uklanjanje 150 kuća

- ukupna vrijednost svih ugovora 11.296.945,00 kn + PDV = 14.121.181,25 kn

–pokrenut je postupak nabave za uklanjanje dodatnih 100 kuća (10 grupa sa po 10 kuća)

## 4. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA I GRADNJA ZAMJENSKIH VIŠESTAMBENIH ZGRADA

**Broj zaprimljenih Odluka o obnovi konstrukcije od MPGI-a: 59**

višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade i stambeno poslovnu zgradu – kulturno dobro

**Konstrukcijska obnova: 31**

Sisačko-moslavačka županija: **30**

Zagrebačka županija: **1**

**Konstrukcijska obnova – kulturno dobro: 34**

Sisačko-moslavačka županija: **32**

Karlovačka županija: **2**

**Do sada ugovoreno:**

**1** projektant za izradu tipskih/modularnih višestambenih zgrada, **1** tehničko-financijska kontrola, **2** revidenta, **1** operativni koordinator, **3** projektanta za konstrukcijsku obnovu

Ukupno ugovoreno: 9.573.608,00 + PDV = 11.967.010,00 kn

Izrađeno je **19** Nalaza koji su proslijeđeni tehničko-financijskoj kontroli. Nakon pozitivne kontrole slijedi izrada Elaborata ocjene postojećeg stanja i izrada Projekata obnove.

## OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

**Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinca (kuća i višestambenih zgrada) u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima; financiranih iz EU fondova**

Potpisani su ugovori s tri (3) tvrtke: **ZP Radanović, ZP Lavčević i Gradnja Alaber** za izvođenje radova izgradnje **deset (10) višestambenih zgrada:**

- 4 višestambene zgrade u Petrinji sa 64 stana (13+19)

**44.442.871,32 kn + PDV = 55.553.589,15 kn**

- 4 višestambene zgrade u Glini sa 52 stana (13)

**45.568.318,76 kn + PDV = 56.960.398,45**

- 2 višestambene zgrade u Topuskom sa 26 stana (13)

**24.393.906,02 + PDV = 30.492.382,53 kn**

**Ukupna vrijednost svih ugovora iznosi 114.405.096,10 kn + PDV = 143.006.370,13 kn**

**U petak 20.05.2022. započeli su pripremni radovi na lokaciji u Petrinji za izgradnju osam (8) višestambenih zgrada – izvode se geomehanički istražni radovi i uklanjanje objekata koji se nalaze na parceli i smetaju za izvođenje radova.**

Potpisani su ugovori s dvije (2) tvrtke: **ZP Lavčević i Presoflex** za izvođenje radova izgradnje šest (6) višestambenih zgrada:

- 4 višestambene zgrade u Petrinji sa 64 stana (13+19):

**52.270.443,86 kn + PDV = 65.338.054,83 kn**

- 2 višestambene zgrade u Gvozdu sa 26 stana (13):

**22.976.891,94 kn + PDV = 28.721.114,92 kn**

**Ukupna vrijednost svih ugovora iznosi 75.247.335,80 kn + PDV = 94.059.169,75 kn**

Raspisan je natječaj za odabir izvođača radova prema zaprimljenim prijedlozima i komentarima SAFU-a za, otvaranje ponuda je 14.07.2022.:

- 3 višestambene zgrade u Glini sa 57 stana (19)

- 1 višestambena zgrade u Dvoru sa 19 stanova (19)

## **PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE, STANJE NA DAN 05.07.2022. GODINE**

Temeljem Zaključka Vlade RH, KLASA: 022-03/21-07/03, URBROJ:50301-04/12-21-1 od 04.01.2021., Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je sve raspoložive stambene jedinice kojima upravlja stavio na raspolaganje stradalnicima potresa kao privremeni smještaj dok se objekti u njihovu vlasništvu ne dovedu u funkciju stanovanja.

Do sada je odobren privremeni smještaj u ukupno **96** stanova koji su u vlasništvu RH i kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Svi su stanovi opremljeni osnovnim namještajem i aparatima bijele tehnike. Na taj način privremeno je u državnim stanovima zbrinuta **275** osoba.

Za vrijeme korištenja privremenog smještaja ove su osobe oslobođene plaćanja najma i režija, a pravo ostvaruju dok im se ne obnovi u potresu uništen stan/ kuća ili dok korištenje ne prestane iz drugih razloga.

S poštovanjem,

**DRŽAVNI TAJNIK**

**Gordan Hanžek**