



REPUBLIKA HRVATSKA
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED
ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
Savska cesta 28, 10000 Zagreb

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
TRG SV. MARKA 2
10000 ZAGREB

Izvješće o pripremi i provedbi programa obnove na područjima gdje je proglašena katastrofa za srpanj 2022. godine

**A. PROGRAM POPRAVAKA NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA, STANJE
NA DAN 02.08.2022 GODINE**

Poštovani,

Prema odredbi članka 40.a. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine", br. 102/20., 10/21., 117/21.), na području na kojem je proglašena katastrofa, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje priprema, organizira i provodi popravak ne konstrukcijskih elemenata na zgradama sukladno Programu mjera, a prema redoslijedu i prioritetima koje utvrde jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Do stupanja na snagu navedenog Zakona, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je ove poslove obavlja u okviru djelovanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe.

Ukupan broj zaprimljenih prijava za prioritetni popravak ne konstrukcijskih elemenata na dan 02.08.2022. je 8.342, od čega za područje Sisačko-moslavačke županije 7.509 prijava, Karlovačke 480 i 353 Zagrebačke županije

Dio vlasnika obiteljskih kuća u vlastitoj organizaciji provodi popravke oštećenih ne konstrukcijskih elemenata, a zahtjeve za refundaciju utrošenih sredstava podnosi Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Do sada smo zaprimili 190 rješenja o pravu na povrat sredstava po kojima su vlasnicima kuća isplaćena utvrđena sredstva u ukupnom iznosu od 4.428.751,72kn.

Sudionici program su: operativni koordinatori (5 izvršitelja) za predvidivo 5.620 kuća; za usluge projektiranja/stručnog nadzora (31 izvršitelj) za predvidivo 5.230 kuća, te izvođači radova za predvidivo (44 izvršitelja) 4.580 obiteljskih kuća.

Završetak radova smatra se kada dimnjačar izda atest da su radovi izvedeni stručno i u skladu s propisima.

Uključujući troškove usluga operativnih koordinatora, projektiranja i stručnog nadzora te troškove izvođenja radova, prosječni financijski trošak po jednoj obiteljskoj kući iznosi 34.777,47 kn + PDV = 43.471,83 kn.

U Financijskom planu Središnjeg državnog reda za 2021. godinu, raspoloživa sredstva iznosila su 76.760.095,00 kn a 2022. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 80.000.000 kn.

Od početka provedbe programa, travanj 2021. godine, do sada situacije sudionika za izvršenje usluga koordinatora i projektiranja kao i izvođača radova iznose 102.234.963,93 kn + PDV = 127.793.729,91 kn.

Trenutno, poteškoće u dinamičkoj realizaciji programa ogledaju se u nedostatku građevinskih tvrtki zainteresiranih za ovu vrstu radova (iako su za odaziv animirana i nacionalna i regionalna udruženja građevinskih tvrtki i obrtnika), premali broj građevinskih radnika na tržištu kao i nagli porast cijena pa i nedostatak na tržištu građevnog materijala.

BROJ KUĆA U PROGRAMU POPRAVAKA NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA

	BROJ ZAHTEVA	BROJ KUĆA UKLJUČENIH U PROGRAM	BROJ IZRAĐENIH ELABORATA	BROJ KUĆA UVEDENIH U RAD	BROJ OBNOVLJENIH KUĆA	SAMOOBNOVA
UKUPNO	8.342	7.727	4.306	3.835	3.157	928

Kuće koje nisu u obuhvatu programa nekonstrukcijskih elemenata	
Veća oštećenja – konstruktivna oštećenja	334
Nema štete od potresa	263
Ostali razlozi (državne kuće, vlasnički odnosi, stanovi, gospodarski objekti, nedostupni korisnici...)	934
UKUPNO	1.531

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Stavka proračuna: K761077-3822 – Obnova stambenih jedinica nakon potresa na području gdje je proglašena katastrofa
donacija građana + sredstva proračuna = 80.000.000,00 kn

Ukupno ugovoreno: 252.320.130,10 + PDV = 315.400.162,63 kn

Do sada realizirano:
(ispostavljene situacije) 102.234.963,93 kn + PDV = 127.793.729,91 kn

Prosječna vrijednost popravka kuće: 34.777,47 kn + PDV = 43.471,83 kn
(proj., nadzor, oper. koord, izvođenje)

SUDIONICI U PROGRAMU

Operativni koordinatori

5 operativnih koordinatora za 5.620 kuća

Projektanti i stručni nadzori

31 projektant i stručni nadzor za 5.380 kuća

Izvoditelji radova

46 izvoditelja radova za 5.380 kuća

POVRAT SREDSTAVA PO PROVEDENOJ SAMOOBNOVI

Broj zaprimljenih Rješenja: **190**

Broj isplaćenih novčanih potpora: **190** u ukupnom iznosu od **4.428.751,72 kn**

TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA PRIORITETNOG POPRAVKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA	BROJ ZAHTJEVA	BROJ KUĆA UKLJUČENIH U PROGRAMU	BROJ IZRAĐENIH ELABORATA	BROJ ZAVRŠENIH KUĆA	SAMOOBNOVA + KUĆE KOJE NISU U OBUHVATU PROGRAMA
BARILOVIĆ	8	8	7		2
CETINGRAD	6	6	4	4	3
DRAGANIĆ	28	28	14	4	10
DUGA RESA	7	4			4
JOSIPDOL	10	10			
KARLOVAC	214	182	54	18	104
KRNJAK	24	24	11	10	15
LASINJA	34	34			33
NETRETIĆ	1	1			1
OGULIN	18	18			17
OZALJ	8	8	7		1
SLUNJ	100	98	14	12	85
VOJNIĆ	22	18	5	5	13
	480	439	116	53	288
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	BROJ ZAHTJEVA	BROJ KUĆA UKLJUČENIH U PROGRAMU	BROJ IZRAĐENIH ELABORATA	BROJ ZAVRŠENIH KUĆA	SAMOOBNOVA + KUĆE KOJE NISU U OBUHVATU PROGRAMA
DONJI KUKURUZARI	211	203	123	107	85
DVOR	393	388	142	75	111
GLINA	895	870	481	412	265
GVOZD	271	269	110	71	109
HRVATSKA DUBICA	128	121	84	82	27
HRVATSKA KOSTAJNICA	149	144	104	85	25
JASENOVAC	71	66	41	37	10
LEKENIK	272	71	31	28	12
MAJUR	192	164	118	104	46
MARTINSKA VES	104	129	64	48	62
NOVSKA	31				
PETRINJA	3094	2887	1736	1314	828
SISAK	1441	1465	859	562	434
SUNJA	108	108	98	42	22
TOPUSKO	149	124	57	50	62
	7509	7009	4048	3017	2098
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	BROJ ZAHTJEVA	BROJ KUĆA UKLJUČENIH U PROGRAMU	BROJ IZRAĐENIH ELABORATA	BROJ ZAVRŠENIH KUĆA	SAMOOBNOVA + KUĆE KOJE NISU U OBUHVATU PROGRAMA
BRCKOVLJANI	2				
IVANIĆ GRAD		1			
KRAVARSKO	221	181	77	32	48
POKUPSKO	129	97	65	55	25
SAMOBOR	1				
	353	279	142	87	73
UKUPNO	8.342	7.727	4.306	3.157	2.459

TABELARNI PRIKAZ KUĆA KOJE NISU U OBUHVATU PROGRAMA I SAMOOBNOVA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA	SAMOOBNOVA	NEMA ŠTETE OD POTRESA	VEĆA OŠTEĆENJA – KONSTRUKTIVNA OBNOVA	OSTALO	UKUPNO
BARILOVIĆ		1	1		2
CETINGRAD			1	2	3
DRAGANIĆ		1		9	10
DUGA RESA	1		1	2	4
JOSIPDOL					
KARLOVAC	8	18	27	51	104
KRNJAK		2	6	7	15
LASINJA				33	33
NETRETIĆ		1			1
OGULIN	1	5	3	8	17
OZALJ				1	1
SLUNJ	1	27	27	30	85
VOJNIĆ	1	2	8	2	13
	12	57	74	145	288
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	SAMOOBNOVA	NEMA ŠTETE OD POTRESA	VEĆA OŠTEĆENJA – KONSTRUKTIVNA OBNOVA	OSTALO	UKUPNO
DONJI KUKURUZARI	46	4	10	25	85
DVOR	45	25	16	25	111
GLINA	121	17	18	109	265
GVOZD	4	16	31	58	109
HRVATSKA DUBICA	7	3	2	15	27
HRVATSKA KOSTAJNICA	14	1	4	6	25
JASENOVAC	3	3	2	2	10
LEKENIK	7		3	2	12
MAJUR	15	4	14	13	46
MARTINSKA VES	28	9	11	14	62
NOVSKA					
PETRINJA	396	49	66	317	828
SISAK	204	45	36	149	434
SUNJA	1	8	2	11	22
TOPUSKO	1	14	19	28	62
	892	198	234	774	2098
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	SAMOOBNOVA	NEMA ŠTETE OD POTRESA	VEĆA OŠTEĆENJA – KONSTRUKTIVNA OBNOVA	OSTALO	UKUPNO
BRCKOVLJANI					
KRAVARSKO	17	6	17	8	48
POKUPSKO	7	2	9	7	25
SAMOBOR					
	24	8	26	15	73

UKUPNO	928	263	334	934	2.459
---------------	------------	------------	------------	------------	--------------

B. PROGRAM OBNOVE OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA, STANJE NA DAN 02.08.2022. GODINE

Temeljem članka 40.a. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine", br. 102/20., 10/21., 117/21.), na području na kojem je proglašena katastrofa, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje priprema, organizira i provodi programe obnove na zgradama sukladno Programu mjera, a prema dostavljenim Odlukama i Zaključcima izdanim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U Financijskom planu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje za 2022. godinu, na aktivnosti A761079 - 3822 Obnova konstruktivnih oštećenja nakon potresa Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije na objektima u privatnom vlasništvu ukupno raspoloživa sredstva iznosila su 254.326.483,00 kn i na aktivnosti K761080-4211 i 4511 Obnova nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji objekata u državnom vlasništvu ukupno raspoloživa sredstva iznosila su 198.392.964,00 kn.

Izgradnja tipskih obiteljskih kuća provodi se prema 6 različitih projekata koji se razlikuju po kvadraturi te materijalu izgradnje. Kvadratura pojedinih kuća je 55 m², 70 m² te 85 m² neto tlocrtna površine dok su tipovi gradnje izgradnja primjenom montažne konstrukcije, montažne suhe gradnje i klasične zidane gradnja.

1. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Broj zaprimljenih Odluka/Zaključaka od MPGI-a za cijelo područje s proglašenom katastrofom zaprimljeno 797 odluka. Sve odluke su raspoređene u rad operativnim koordinadorima i projektantima koji provode detaljni pregled oštećenja i o istom izrađuju Nalaze o stanju oštećenja. Postupak izrade projektne dokumentacije započeo je izradom etalonskog troškovnika, a do kraja kolovoza planira se započeti sa postupcima javne nabave za izvedbu radova, a sve sukladno izmjenama i dopunama Programa mjera koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila u srpnju. Program mjera temelj je izrade projektne dokumentacije za ugovaranje izvođenja radova. SDUOSZ ugovorio je izradu projektne dokumentacije i stručnog nadzora za konstrukcijsku obnovu 900 kuća u svibnju 2022. sa 12 projektantskih tvrtki, a trenutnoj u postupku JN za dodatnih 600 kuća.

Broj zaprimljenih Odluka/Zaključaka od MPGI-a:

Konstrukcijska obnova: 797 – operativni koordinadori obilaze predmetne kuće

Sisačko-moslavačka županija: **743**

Karlovačka županija: **5**

Zagrebačka županija: **49**

Do sada ugovoreno:

1 tehničko-financijska kontrola, **4** operativna koordinadora, **4** stručna nadzora i **22** projektanta

Ukupno ugovoreno: 39.372.521,00 + PDV = 49.215.651,25 kn

2. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA, UKLANJANJE I GRADNJA OBITELJSKIH KUĆA – KULTURNO DOBRO

Zaprimljeno je 37 odluka od strane MPGI, za koje su izrađeni Nalazi ovlaštenih inženjera građevinarstva, većina kojih je prošla kontrolu i ovjeru tehničko-financijske kontrole, a manji broj je na postupku kontrole. Na postupcima izrade projektne dokumentacije angažirane su 3 projektantske tvrtke sa ugovorenom cijenom usluge 1.685.187,50 kn.

Konstruktivska obnova: 35

Sisačko-moslavačka županija: 34

Zagrebačka županija: 1

Gradnja zamjenskih kuća – kulturno dobro: 10

Sisačko-moslavačka županija: 10

Uklanjanje obiteljske kuće – kulturno dobro: 2

Sisačko-moslavačka županija: 2

Do sada ugovoreno:

1 tehničko-financijska kontrola, 1 operativni koordinator, 1 projektant

Ukupno ugovoreno: 1.348.150,00 + PDV = 1.685.187,50 kn

3. UKLANJANJE I GRADNJA ZAMJENSKIH OBITELJSKIH KUĆA

Gradnja zamjenskih kuća: 206 (9 novih)

Sisačko-moslavačka županija: 200

Zagrebačka županija: 6

Broj kuća u programu: 206

Broj potpisanih Izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće: 87

Broj obostrano potpisanih Ugovora o izgradnji zamjenske kuće: 83

Broj Ugovora o izgradnji zamjenske kuće na potpisu: 3

Broj kuća u radovima: 75 u radovima izgradnje + 11 u radovima uklanjanja = 86

Broj uvedenih kuća u radovima izgradnje: 75

(na 55 se izvode radovi izgradnje, a na 20 je izvoditelj uveden u radove upisom u građevinski dnevnik, te se izvode geodetska snimanja i iskolčenja)

Broj uvedenih kuća u radovima uklanjanja: 11

(6 kuća je uklonjeno i u izradi je projekt prilagodbe, 5 kuća je u radovima uklanjanja)

Do sada ugovoreno:

2 projektanta, 3 geomehaničara, 17 izvođača radova za gradnju zamjenskih kuća i 12 izvođača za uklanjanje

Ukupno ugovoreno: 232.792.375,60 + PDV = 290.990.469,50 kn

TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA

Izrađeno i iskontrolirano je **295** Nalaza. Od **295** nalaza utvrđeno je da su: **127** kuće za nekonstrukcijsku obnovu, **74** kuće su za konstrukcijsku obnovu, **86** kuća je za gradnju zamjenskih kuća i **8** kuća je za uklanjanje.

GRADNJA ZAMJENSKIH KUĆA

UGOVORENO: 30 + 30 + 30 + 48 + 30 + 48 + 48 + 48 = 312 kuća

U POSTUPKU NABAVE: 36 + 30 = 66 kuća

- potpisan je ugovor s tvrtkom **MIPEK d.o.o., Križ**; 16.629.410,39 kn + PDV = 20.786.762,99 kn za izgradnju **30** kuća (10 od 55,00 m²; 10 od 70,00 m² i 10 od 85,00 m²) – montažna gradnja - **suha drvena gradnja**

- potpisan je ugovor s tvrtkom **Braniteljska zadruga IZBOR PLUS**; 19.737.704,60 kn + PDV = 24.672.130,75 kn za izgradnju **30** kuća (10 od 55,00 m²; 10 od 70,00 m² i 10 od 85,00 m²) – **klasična zidana gradnja**

- potpisan je ugovor s tvrtkom **PRESOFLEX, Požega**; 19.958.035,00 kn + PDV = 24.947.543,75 kn za izgradnju **30** kuća (10 od 55,00 m²; 10 od 70,00 m² i 10 od 85,00 m²) – **klasična zidana gradnja**

- potpisani su ugovori s osam (8) tvrtki: **Presoflex gradnja, Promet građenje, Skela Banovina i Titan com., Pet-plus gradnja, Agrad projekt, Graditelj svratišta, Kulić-Invest i Planum-građenje** za izgradnju **48** kuća (16 od 55,00 m²; 16 od 70,00 m² i 16 od 85,00 m²) **klasična zidana gradnja**

- ukupna vrijednost svih ugovora 35.415.557,11 kn + PDV = 44.269.446,39 kn

- potpisan je ugovor s tvrtkom **JEDINSTVO, Krapina**; 23.906.086,00 kn + PDV = 29.882.607,50 kn za izgradnju **30** kuća (10 od 55,00 m²; 10 od 70,00 m² i 10 od 85,00 m²) – **montažne drvene kuće (okvirna skeletna konstrukcija)**

- potpisan je ugovor s tvrtkom **MIPEK d.o.o., Križ**; 28.698.043,18 kn + PDV = 35.872.553,98 kn za izgradnju **48** kuća (16 od 55,00 m²; 16 od 70,00 m² i 16 od 85,00 m²) – montažna gradnja - **suha drvena gradnja**

- potpisani su ugovori s pet (5) tvrtki: **Concordia Consulting 2 ugovora, Bau-gradnja 2 ugovora, Špelić 2 ugovora, Presoflex gradnja i Ing-grad** za izgradnju **48** kuća (16 od 55,00 m²; 16 od 70,00 m² i 16 od 85,00 m²) **klasična zidana gradnja – pokrov crijep**

- ukupna vrijednost svih ugovora 36.880.511,96 kn + PDV = 46.100.639,95 kn

- potpisani su ugovori s pet (5) tvrtki: **Concordia Consulting 2 ugovora, Bau-gradnja, Špelić 2 ugovora, Presoflex gradnja i Opeka trade 2 ugovora** za izgradnju **48** kuća (16 od 55,00 m²; 16 od 70,00 m² i 16 od 85,00 m²) **klasična zidana gradnja - pokrov lim**

- ukupna vrijednost svih ugovora 37.577.639,36 kn + PDV = 46.972.049,20 kn

– montažne kuće (metalna konstrukcija – C profil) - 36 kuća (12 od 55,00 m²; 12 od 70,00 m² i 12 od 85,00 m²) - pokrenut je postupak nabave 05.07.2022., otvaranje ponuda je bilo 19.07.2022.

– montažne drvene kuće (okvirna skeletna konstrukcija) - 30 kuća (10 od 55,00 m²; 10 od 70,00 m² i 10 od 85,00 m²) - pokrenut je postupak nabave 12.07.2022., otvaranje ponuda je 29.07.2022.

UKLANJANJE

- potpisani su ugovori s dvanaest (12) tvrtki: **TGT adriatic, Eurco, Gras, Joing, Šarec, Auto servis Cvetnić, Skela Banovina, Vulkanizer Zdeno, Jet-set, GMTT, Mebelt i Kabel optika** za uklanjanje 150 kuća

- ukupna vrijednost svih ugovora 11.296.945,00 kn + PDV = 14.121.181,25 kn

–pokrenut je postupak nabave za uklanjanje dodatnih 100 kuća (10 grupa sa po 10 kuća)

4. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA I GRADNJA ZAMJENSKIH VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Do sada je za zaprimljeno 60 Odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za koje su od strane projekatanta izrađeno 28 Nalaza te su isti prošli kontrolu i ovjeru tehničko-financijske kontrole. Za iste je u tijeku izrada elaborata stanja građevinske konstrukcije. Na postupcima izrade projektne dokumentacije angažirane su 7 projektantskih tvrtki sa ugovorenom cijenom usluge 18.245.760,00 kn.

Broj zaprimljenih Odluka o obnovi konstrukcije od MPGI-a: 60

višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade i stambeno poslovnu zgradu – kulturno dobro

Konstrukcijska obnova: 36

Sisačko-moslavačka županija: **35**

Zagrebačka županija: **1**

Konstrukcijska obnova – kulturno dobro: 36

Sisačko-moslavačka županija: **34**

Karlovačka županija: **2**

Do sada ugovoreno:

1 projektant za izradu tipskih/modularnih višestambenih zgrada, **1** tehničko-financijska kontrola, **2** revidenta, **1** operativni koordinator, **3** projektanta za konstrukcijsku obnovu

Ukupno ugovoreno: 14.596.608,00 + PDV = 18.245.760,00 kn

Izrađeno je **29** Nalaza koji su proslijeđeni tehničko-financijskoj kontroli. **28** Nalaz je ocijenjen pozitivno i radi se projektna dokumentacija za konstrukcijsku obnovu dok je **1** Nalaz ocijenjeno negativno i ide na dopunu/korekciju.

Izrađeno je **11** Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koji su proslijeđeni tehničko-financijskoj kontroli. **3** Elaborata su ocijenjena pozitivno dok je **8** Elaborata ocijenjeno negativno i ide na dopunu/korekciju.

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

U okviru Projekta: "Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima" na području Sisačko-moslavačke županije planira se izgraditi 20 zamjenskih višestambenih zgrada s ukupno 308 stanova. Trenutno se izvode građevinski radovi izvedbe temeljnih ploča i nadtemeljnih zidova na izgradnji 12 zgrada, 8 u Petrinji, 4 u Glini i 2 u Topuskom i pripremni radovi za 2 u Gvozdu sa ukupno 232 stanova, a otvorene su ponude i u tijeku je evaluacija ponuda za 3 zgrade u Glini i jednu u Dvoru sa 76 stanova. Pokrenuta je izrada projekta prometnih površina i infrastrukture oko zgrada, izgradnja kojih će započeti po provedenom postupku javne nabave za izvođača tih radova.

U okviru istog programa u tijeku je izrada projektne dokumentacije po provedenim postupcima javne nabave za popravak i energetska obnovu obiteljskih kuća u državnom vlasništvu kao i izgradnja zamjenskih na lokacijama gdje su teže oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu kojima upravlja i raspolaže SDUOSZ.

Potpisani su ugovori s tri (3) tvrtke: **ZP Radanović, ZP Lavčević i Gradnja Alaber** za izvođenje radova izgradnje **deset (10) višestambenih zgrada:**

- 4 višestambene zgrade u Petrinji sa 64 stana (13+19)
44.442.871,32 kn + PDV = 55.553.589,15 kn
- 4 višestambene zgrade u Glini sa 52 stana (13)
45.568.318,76 kn + PDV = 56.960.398,45
- 2 višestambene zgrade u Topuskom sa 26 stana (13)
24.393.906,02 + PDV = 30.492.382,53 kn

Ukupna vrijednost svih ugovora iznosi 114.405.096,10 kn + PDV = 143.006.370,13 kn

Započeli su radovi izgradnje dvanaest (12) višestambenih zgrada: u Petrinji osam (8) višestambenih zgrada i u Glini četiri (4) višestambene zgrade.

Potpisani su ugovori s dvije (2) tvrtke: **ZP Lavčević i Presoflex** za izvođenje radova izgradnje **šest (6) višestambenih zgrada:**

- 4 višestambene zgrade u Petrinji sa 64 stana (13+19):
52.270.443,86 kn + PDV = 65.338.054,83 kn
- 2 višestambene zgrade u Gvozdu sa 26 stana (13):
22.976.891,94 kn + PDV = 28.721.114,92 kn

Ukupna vrijednost svih ugovora iznosi 75.247.335,80 kn + PDV = 94.059.169,75 kn

Raspisan je natječaj za odabir izvođača radova prema zaprimljenim prijedlozima i komentarima SAFU-a za, otvaranje ponuda je bilo 22.07.2022.:

- 3 višestambene zgrade u Glini sa 57 stana (19)
- 1 višestambena zgrade u Dvoru sa 19 stanova (19)

PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE, STANJE NA DAN 02.08.2022. GODINE

Temeljem Zaključka Vlade RH, KLASA: 022-03/21-07/03, URBROJ:50301-04/12-21-1 od 04.01.2021., Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je sve raspoložive stambene jedinice kojima upravlja stavio na raspolaganje stradalnicima potresa kao privremeni smještaj dok se objekti u njihovu vlasništvu ne dovedu u funkciju stanovanja.

Do sada je odobren privremeni smještaj u ukupno **96** stanova koji su u vlasništvu RH i kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Svi su stanovi opremljeni osnovnim namještajem i aparatima bijele tehnike. Na taj način privremeno je u državnim stanovima zbrinuta **275** osoba.

Za vrijeme korištenja privremenog smještaja ove su osobe oslobođene plaćanja najma i režija, a pravo ostvaruju dok im se ne obnovi u potresu uništen stan/ kuća ili dok korištenje ne prestane iz drugih razloga.

S poštovanjem,

DRŽAVNI TAJNIK

Gordan Hanžek