

REPUBLIKA HRVATSKA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU

**Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
za 2022. godinu**

Zagreb, travanj 2023.

1. Sadržaj

1. Sadržaj.....	1
2. Predgovor.....	3
3. Uvod	6
a. Organizacijska struktura.....	6
b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama	7
4. Kontekst	8
5. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti	10
6. Izjava o fiskalnoj odgovornosti	140
7. Financijski izvještaji.....	143
8. Izvještaji o radu agencija, ustanova i/ili trgovačkih društava	143

2. Predgovor

Jedna od najvažnijih zadaća Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u 2022. godini bila je obnova privatnih i javnih zgrada od potresa. Obnova zgrada stradalih u potresu važna je ne samo zbog vraćanja stanovništva i normalizacije života na pogodjenom području već se obnovom želi pokrenuti veliki razvojni ciklus te pritom, uz fizičku obnovu zgrada od potresa, ostvariti gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju stradalih područja.



Kako bi se ubrzala obnova privatnih zgrada i kuća u 2022. godini dodatno su pojednostavljeni postupci obnove na potresom pogodjenim područjima te je stavljen veći naglasak na samoobnovu čime je omogućena isplata novčane pomoći prije, tijekom ili nakon provedene obnove. Novim Programom mjera obnove zgrada oštećenih potresom koji je donesen krajem srpnja 2022. godine, dodatno je unaprijeđen model samoobnove i uspostavljene su dodatne pogodnosti za građane koji odaberu ovaj model obnove. Za obnovu je omogućen avans za izradu projekta u iznosu do 1.992 eura, 25% avansa za izvođenje radova, kao i naknada za troškove koordinacije (voditelja samoobnove) u iznosu od 2.656 eura do 10.624 eura.

Ministarstvo i provedbena tijela zaprimili su oko 30.000 zahtjeva koji se odnose na različite vrste obnove. Manje zahtjevnim radovima nekonstrukcijske obnove obnovljeno je nešto više od 5.700 objekata. Više od 3.500 kuća na Banovini obnovljeno je nekonstrukcijskom obnovom dok je na područjima pogodjenima zagrebačkim potresom za gotovo 2.200 zgrada isplaćena novčana pomoć također za provedene radove nekonstrukcijske obnove. Što se tiče zahtjevnije konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća do kraja 2022. godine na području Banovine započela je gradnja otprilike 100 zamjenskih obiteljskih kuća od kojih je 6 završeno. Što se tiče konstrukcijske obnove na području grada Zagreba 40 objekata je započeto a 10-ak završeno te su u fazi izvođenja radova 168 zgrade javne namjene.

Temeljem rješenja o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu i rješenja o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu odobrena je novčana pomoć u ukupnom iznosu od 22,3 milijuna eura.

Zbog zahtjevnih objektivnih okolnosti na građevinskom tržištu, velike investicijske aktivnosti te činjenice da se pojedinačni objekti koji su predmet obnove nalaze na različitim međusobno udaljenim područjima, te uzrokuju smanjen interes tvrtki koje pružaju usluge i radove u procesu obnove, Ministarstvo je donijelo izmjene Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove s ciljem da se osigura brza i učinkovitija nabava robe, usluga i radova koji su ključni za ublažavanje posljedica potresa.

Kroz mjeru sufinanciranja najamnine i privremenog smještaja za osobe čije su nekretnine stradale u potresima zbrinuto je više od 1.500 osoba dok je za financiranje najamnine isplaćeno 7,6 milijuna eura. Obnova privatnih kuća provodi se sredstvima državnog proračuna dok su za obnovu infrastrukture i javnih zgrada osigurana sredstva Europskog fonda solidarnosti i to u iznosu od 683,7 milijuna eura za sanaciju oštećenja prouzrokovanih zagrebačkim potresom, te 319,2 milijuna eura za sanaciju oštećenja prouzrokovanih petrinjskim potresom. Resorna Ministarstva objavila su javne pozive za različite kategorije troškova, dok su same procedure uređene zajedničkim nacionalnim pravilima za Fond Solidarnosti EU. Do kraja 2022. godine završeno je (za zagrebački i petrinjski potres) 465 projekata što uključuje hitne mjere sanacije, vraćanje u prvočitno radno stanje, konstrukcijsku obnovu zgrade, privremeni smještaj, financiranje službi spašavanja i sl., od čega njih 244 se odnosi na obnovu javnih zgrada. Predano je zahtjeva za nadoknadu sredstava (za zagrebački i petrinjski potres) u ukupnoj vrijednosti od 370 milijuna eura, a isplaćeno je 240,9 milijuna eura.

Osim obnove zgrada oštećenih potresom, u sklopu sveobuhvatnog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji je Vlada predstavila u rujnu 2022., na inicijativu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine napravljen je značajan iskorak u poticanju energetske učinkovitosti. Usvojen je Zaključak kojim se osigurava gotovo milijardu kuna za energetsku obnovu i povećanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada i obiteljskih kuća do kraja 2023. godine. Ovim iznosom, prema procjenama, energetski se može obnoviti oko 10.000 obiteljskih kuća, odnosno 300 višestambenih zgrada.

Naglasak u 2022. godini stavljen je i na programe stambenog zbrinjavanja mladih kroz dva konkretna programa: Program društveno poticane stanogradnje POS i mjeru subvencioniranja stambenih kredita za mlade. U izgradnji je 427 POS stanova na osam lokacija: Šibenik (127), Zadar (100), Umag (84), Rovinj (28), Sveti Filip i Jakov (24), Kutina (27), Prelog (20) i Solin (17). Osim navedenih lokacija, APN je ishodio lokacijske dozvole za višestambene zgrade na lokacijama u Osijeku (203 stana) i Gradu Zagrebu, lokacija Blato (152 stana). Programom subvencioniranja stambenih kredita u 2022. godini zbrinuto je 5.680 mladih obitelji.

Ujedno, digitalizacija je nezaobilazan proces cijelog našega gospodarstva, pa tako i sektora graditeljstva i prostornoga uređenja. Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) projekt je na kojem se unutar Ministarstva radi već proteklih 10-tak godina a njime se dodatno rasterećuje administracija, umanjuju nameti i osigurava transparentnost. ISPU se sastoji od 16 e-usluga, od kojih je 12 u razvoju i nadogradnji a četiri u pripremi. Važnost ovog projekta prepoznata je i od stane europskih fondova kojima se sufinancira njegov daljnji razvoj.

U segmentu upravljanja državnom imovinom, u 2022. godini sklopljeno je 221 ugovora o raspolaganju nekretninama, od čega 152 ugovora s naknadom u korist državnog proračuna ukupne vrijednosti 13,2 milijuna eura. Sklopljeno je 25 ugovora o darovanju, kojima su darovane nekretnine ukupne procijenjene tržišne vrijednosti 44,3 milijuna eura. Nadalje, u 2022. godini donesene su Odluke o prodaji dionica/poslovnih udjela za 59 trgovačkih društava. Temeljem navedenih Odluka prodane su dionice/udjeli u 42 društva i ostvaren prihod u iznosu od 4,5 milijuna eura.

Ovdje su navedene samo osnovne naznake najvažnijih projekata i programa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u 2022. godini dok ćete detaljniju sliku dobiti čitanjem dokumenta u nastavku.



KLASA: 042-02/22-01/2

URBROJ: 531-03-2-1-2/1-23-2

3. Uvod

a) Organizacijska struktura



b) Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama

Ustrojstvena jedinica (2. razina)	Broj zaposlenika na dan 31.12.2022.	Kvalifikacijska struktura (%)					Spol (%)		Dobna struktura (%)				
		VSS (VII i VII-2)	VSS	VŠS	SSS	KV/PKV/NKV	M	Z	18-30	31-40	41-50	51-60	61-
MPGI	464	8	369	22	64	1	132	332	10	141	155	109	49

4. Kontekst

Kontekst Godišnjeg plana rada zasniva se na nacionalnim zakonodavnim i drugim propisima koji uređuju područje prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U 2022. godini fokus rada Ministarstva stavljen je na obnovu javnih i privatnih zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. S obzirom na brojnost oštećenih zgrada čitavom procesu obnove pristupa se planski, odnosno zgrade se obnavljaju prema prioritetima važnosti, dok dinamika izvođenja radova ovisi o raspoloživim građevinskim kapacitetima na tržištu.

U 2022. godini Ministarstvo provodi aktivnosti redovite komunikacije prema medijima, prikuplja i objavljuje relevantne informacije i podatke, ažurira mrežne stranice, te izrađuje promotivne letke, brošure i vodiče za građane.

Također, zbog svojih gospodarskih, društvenih i ekoloških koristi, za Ministarstvo je važna provedba energetske obnove, Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te nastavak ulaganja u razvoj zelene infrastrukture.

U gospodarskom smislu, izravan doprinos očituje se u smanjenju toplinskih otoka u gradu, uštedi u troškovima energije za hlađenje izvedbom zelenih krovova i zelenih zidova na zgradama, smanjenju negativnog utjecaja klimatskih pojava, poboljšanju zdravlja ljudi i uštedi na troškovima liječenja od bolesti izazvanih zagađenim okolišem, a očekuje se i porast vrijednosti nekretnina.

Za društvo u cjelini ove promjene znače unaprjeđenje kvalitete života u gradovima – provođenjem slobodnog vremena na otvorenom te aktivnim korištenjem javno dostupnih rekreacijskih, sportskih, kulturnih, zdravstvenih i obrazovnih sadržaja unutar ili uz zelenu infrastrukturu. Posebnu društvenu korist ima izgradnja zelene infrastrukture na prostorima zgrada društvenog standarda gdje obrazovni proces stvara temelje ponašanja budućih građana, a fizički prostori postaju fokus okupljanja lokalne zajednice.

Na ekološkom planu, razvoj zelene infrastrukture doprinosi očuvanju i obnavljanju kvalitete zraka, vode i tla, smanjenju zagađenja filtriranjem štetnih lebdećih čestica u zraku i smanjenjem stakleničkih plinova. Također, pojačava se ekološka stabilnost i prilagođavanje klimatskim promjenama, unaprjeđuje kvaliteta i očuvanost vode, poboljšava kvaliteta zraka i smanjuje ugljični dioksid u atmosferi te ublažavaju posljedice klimatskih promjena, dok se kružnim gospodarenjem povećava broj ponovno korištenih prostora, smanjuje količina građevnog otpada i ugljičnog otiska zgrada te povećava inovativnost u razvoju novih materijala iz sekundarnih i recikliranih sirovina.

U segmentu upravljanja državnom imovinom, Ministarstvo svoje aktivnosti usmjerava na postizanje fiskalne održivosti i pravednog gospodarskog razvoja koje doprinosi smanjenju javnog duga, povećanju prihoda od upravljanja imovinom u Državnom proračunu te gospodarskom razvitku. Darovanje državnih nekretnina jedinicama lokalne samouprave je politika kakva će se provoditi i dalje, sa svrhom njenog stavljanja u funkciju i korištenja za opće dobro, a time i poticanja daljnog gospodarskog rasta kroz

ustupanje neiskorištene državne imovine poduzetničkom sektoru.

Hrvatska kakvoj težimo u budućnosti je zemlja koja prepoznaje, revitalizira, unapređuje i vrednuje svoj izgrađeni prostor kao temeljni resurs, a svojim građanima osigurava zdrav, društveno funkcionalan, siguran životni i radni okoliš.

5. Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti

Mjera 1	Ujednačavanje teritorijalnog razvoja RH					
Svrha provedbe mjere	Mjera doprinosi ostvarenju prioriteta Strategije Europa 2020. s kojom je usklađena SPRRH, a to su pametan rast, razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji; održiv rast, promicanjem ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija te uključiv rast, njegovanjem ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprrava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Svi sastanci Odbora za praćenje i Radne skupine za programiranje za oba programa teritorijalne suradnje, održani su kako je bilo i planirano. Članarine su uplaćene nakon usvojenih operativnih programa ESPON 2030 i URBACT IV. Sve programske aktivnosti odvijale su se sukladno planu.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio izvršenih godišnjih obveza %	100 % (2020.)		100 % (2022.)		100 % (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Sastanci odbora za praćenje (MC meeting) ESPON	Sektor za programe Europske unije	12/2022.	A576270	666.576,08	100%	
2.Sastanci Radne skupine za programiranje (JWG meeting) ESPON					100%	

3.Priprema izjava i nacionalnih stajališta ESPON					100%	
4.Sastanci odbora za praćenje (MC meeting) URBACT		12/2022.	A538065	114.874,84	100%	
5.Sastanci odbora za programiranje (PC meeting) URBACT					100%	
6.Priprema izjava i nacionalnih stajališta URBACT					100%	

Mjera 2	Postavljenje strateškog i zakonodavnog okvira za dekarbonizaciju nacionalnog fonda zgrada					
Svrha provedbe mjere	Ispunjene obveze, na koje se RH obavezala EK, o ostvarivanju ušteda energije u javnim zgradama u vlasništvu ili korištenju od institucija središnje države tako da se godišnje obnovi najmanje 3% tlocrte površine tih zgrada, najmanje na razinu investicije obnove javnih i privatnih stambenih i nestambenih zgrada.					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Mjera je realizirana sukladno planiranim aktivnostima za 2022. godinu osim u aktivnostima koje su direktno vezane za Izmjene EPBD direktive. Budući se očekivane Izmjene direktive nisu dogodile u 2022. godine, aktivnosti planirane za usklađenje s Izmjenama prebačene su u 2023. godinu. Indikator za izvršene godišnje obveze u 2022. (0,00489 PJ) je ostvaren i dostavljen Europskoj komisiji.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio izvršenih godišnjih obveza %	0,00489 PJ (2021.)		0,00489 PJ (2022.)		0,00489 PJ	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Podloge za propise (mišljenje; projektni zadatak)	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	IV kvartal	A538053	115.054,37	43%	Budući izmjene Direktive EPBD nisu donesene u 2022. godini, dio planiranih aktivnosti prebacuje se u 2023.
2. Izrada revizije referentnih zgrada	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	III kvartal	A538053	247.750,00	100%	
3. Izrada metodologije energetskih pregleda	Sektor za energetska učinkovitost u zgradarstvu	II kvartal	A538053	0,00	0%	Izmjene Direktive EPBD nisu donesene u 2022. godini pa se aktivnost prebacuje u 2023.
4. Akcijski planovi 2022-2024 + Komunikacijski planovi i strategije	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	IV kvartal	A538053	156.750,00	37%	Dio aktivnosti prebacuje se u 2023. kada se donesu novi Program za obiteljske kuće te Izmjene i dopune Programa za višestambene zgrade

(OK, VZ, JZ, kult, sir)						
5. Izrada Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za 2021 -2030	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	II kvartal	A538053	315.000,00	100%	
6.Model energetske obnove komercijalnih zgrada za razdoblje 2021- 2030	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	III kvartal	A538053	0,00	0%	Aktivnost prebačena u 2023.
7.Izrada Smjernica obuhvata i sadržaja analize i prijedloga mjera za poboljšanje postojećeg stanja zgrade uz procjenu investicije prije značajne obnove zgrade	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	I kvartal	A538053	0,00	0%	Vezano uz moment izmjene propisa i normi, na koju se Smjernice pozivaju, aktivnost prebačena u 2023.
8. Izrada projektnog zadatka uz nadzor/reviziju Metodologije provodenja energetskog pregleda zgrada	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	II kvartal	A538053	0,00	0%	Izmjene Direktive EPBD nisu donesene u 2022. godini pa se aktivnost prebacuje u 2023. (povezano s aktivnosti pod br. 3)

9.Udomljavanje informacijskog sustava 5B	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	I kvartal	A538053	46.600,00	27%	Ugovor sklopljen 2021. na 12 mjeseci je ispunjen i završen u 03/2022. Za daljnju provedbu aktivnosti više nema troška i ne treba planirati nova sredstva jer je u fazi migracija cijelog sustava na CDU (državni oblak).
10.Usluge održavanja i proširene produkcijske podrške, sa uslugama HELP deska za informac. sustav IEC i cert.inst.oie	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	I kvartal	K576157	45.100,00	100%	Ugovor za održavanje i podršku je sklopljen u ožujku 2022. na 12 mjeseci na iznos od 247.500,00 kuna s PDV-om (Aktivnost i Konto: K538075, 3232). Dio aktivnosti koje su planirane i odnose se na IEC su realizirane.
11.Nadogradnja i nadzor nad nadogradnjom računalnog programa za energetsко svojstvo zgrade	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	III kvartal	K576157	0,00	0%	Aktivnost prebačena u 2023. radi usklađenja s rezultatima nove Studije referentnih zgrada

12.eEnergetski certifikat, nabava informatičkih usluga implementacija poboljšanja i nadogradnji aplikacije IEC (izrada i implementacija poboljšanja i nadogradnji; povezivanje sa sustavima za upravljanje dokumentima)	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja	III kvartal	A538075	0,00	0%	Izmjene Direktive EPBD nisu donesene u 2022. godini pa se planirane aktivnosti prebacuje u 2023
13.Otvoreni dijaloga partnera	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	IV kvartal	A538053	0,00	100%	
14.Promidžba i informiranje	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	IV kvartal	A576007	61.587,50	100%	
15. Kontrola izrađenih energetskih certifikata i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja, sustava hlađenja ili klimatizacije	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	Kontinuirano	A538051	577.325,00	100%	55% preostalih ugovorenih kontrola će se odraditi i platiti u 2023., u skladu s terminskim planom realizacije i trajanja ugovora.

16.Provedba Projekta CA EPBD V	Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu	kontinuirano	T538061	160.638,88	100%	Aktivnosti na Projektu CA EPBD V su u potpunosti realizirane sukladno planu za 2022. godinu, a neutrošena sredstva će se preraspodijeliti sukladno završnom finansijskom izvješću koje je na odobrenju EK.
--------------------------------------	---	--------------	---------	------------	------	--

Mjera 3	Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru					
Svrha provedbe mjere	Javni sektor obvezan je sustavno gospodariti energijom. Cilj je informacijskim sustavom za gospodarenje energijom obuhvatiti sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete. Uštede temeljene na tim aktivnostima su utvrđene na oko 335 TJ/god.					
Odgovornost za provedbu mjere	APN / Pomoćnik/ca direktora za sustavno gospodarenje energijom i ISGE					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Mjera se provodi kontinuirano, u skladu s planovima provedbe.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja			
Broj energetskih troškovnih centara (uključujući javnu rasvjetu)	41.000 (2021.)	45.000 (2022.)	44515			
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	59.000 (2021.)	65.000 (2022.)	63401			
Broj analiza	17 (2021.)	20 (2022.)	18			
Broj izvještaja	30 (2021.)	35 (2022.)	29			
Broj educiranih osoba	2.500 (2021.)	3.000 (2022.)	3103			
Broj korisnika ISGE sustava	6.500 (2021.)	7.100 (2022.)	6976			
Broj održanih edukacija	250 (2021.)	300 (2022.)	302			
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Prikupljanje podataka u ISGE	APN Odjel za sustavno gospodarenje energijom i ISGE Odjel za sustavno	kontinuirano	K551026	2.250.875,45	72,57%	Broj ETC-a, obračunskih mjernih mjesta i korisnika je manji od ciljane vrijednosti jer su stavljeni izvan funkcije ETC-ovi koji se više ne koriste kao i
2.Analiza prikupljenih podataka						

3.Izvještavanje							
4.Tehnička podrška, edukacija i promocija	gospodarenje energijom i ISGE						pripadajuća mjerna mjesta te isključeni trajno neaktivni korisnici. Smanjen je broj izvještaja i analiza jer su ocijenjeni kao zastarjeli i uklonjeni.

Mjera 4	Poticanje projektiranja, izvođenja i uklanjanja građevina i njihovih dijelova na održiv način kroz povećanje broja mjera		
Svrha provedbe mjere	Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno - ekološki primjerencijih građevina te provedba mjera i aktivnosti iz NPOO 2021.-2026.		
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	U Upravi za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina tijekom 2022. godine obavljali su se normativni i stručno-analitički poslovi koji se odnose na građevno-tehničku regulativu te na održivu i pristupačnu gradnju. Planirane aktivnosti u 2022. godini vezane uz izradu i donošenje propisa kojima se uvode načela održive gradnje djelomično su izvršene radi izvanrednih poslova vezanih uz provedbu reformske mjere C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Osigurano uključivanje tematike sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematike "zelene gradnje"	1 (2021.)	1 (2022.)	0 (2022)
Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	1 (2021.)	1 (2022.)	1 (2022)
Osiguran pristup, kretanje, boravak i rad u građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću	1 (2021.)	1 (2022.)	1 (2022)
Osigurana potrebna razina stručnosti odgovornih osoba u graditeljstvu (%)	95% (2020.)	95% (2022.)	95% (2022)

Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	12/2022.	A576056	230.809,83	0%	Pravilnik nije donesen radi izvanrednih poslova vezanih uz ispunjenje indikatora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te radi otežanog rada na donošenju propisa zbog kontinuirane podkapacitiranosti
2.Donesen Tehnički propis za betonske kolnike	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	12/2022.	A576056		0%	Tehnički propis nije donesen radi kašnjenja u isporuci teksta propisa od strane predlagatelja propisa.
3.Donesen Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	31.12.2022.	A576056		100%	
4. Održani stručni ispitni osoba koje obavljaju poslove u prostornom uređenju i graditeljstvu	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	12/2022.	A576187	1.104.831,94	95%	Stručni ispitni osoba koje obavljaju poslove u prostornom uređenju i gradnji provedene su u potpunosti, u skladu s dinamikom pristiglih zahtjeva i propisanim procedurama organizacije stručnih ispita.

5.Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. / Provedba reformske mjere C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa: Izrada analize postojećih obrazovnih programa u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal 2022.	A915024-NPOO	1.465.000,00	100%	
6. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. / Provedba reformske mjere C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa: Izrada i objava Nacionalnog plana razvoja vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	IV kvartal 2022	A915024-NPOO		100%	

Mjera 5	Učinkovit sustav prostornog uređenja kroz osiguranje zakonske i stručne utemeljenosti prostornih planova i postupaka izrade i donošenja prostornih planova kao podzakonskih akata					
Svrha provedbe mjere	Unaprjeđenje učinkovitosti sustava prostornog uređenja kroz osiguranje zakonske i stručne utemeljenosti prostornih planova i postupaka izrade i donošenja prostornih planova kao podzakonskih akata.					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Sektor za prostorno uređenje					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Mjera se provodi kontinuirano izdavanjem suglasnosti na prostorne planove i izdavanjem suglasnosti za obavljanje poslova prostornog uređenja. U izvještajnom razdoblju udio pozitivno riješenih zahtjeva (izdanih suglasnosti) od ukupno zaprimljenih iznosi 100% odnosno riješeni su svi zahtjevi (uz eventualne dopune) i osigurana je zakonitost i stručna utemeljenost, te omogućena buduća provedba svih prostornih planova koji su zaprimljeni na suglasnost. Svi poslovni subjekti koji su zatražili suglasnost Ministarstva ispunili su uvjete za početak obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja. Od aktivnosti, provedba postupka Strateške procjene utjecaja Državnog prostornog plana razvoja na okoliš uključivo Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu nije pokrenuta jer je za istu preduvjet nastavak postupka izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja (mjera 6), te je aktivnost prebačena u 2023. godinu.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio izdanih suglasnosti na prostorne planove regionalne razine i lokalne razine u ZOP-u od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (%)	0% (2020.)		100% (2022.)		100%	
Udio izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (%)	0% (2020.)		100% (2022.)		100%	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1.Sudjelovanje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga prostornoga uređenja (izrada Pravilnika nove generacije prostornih planova i dr.)	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
2. Sudjelovanje u izradi nacrta propisa iz djelokruga drugih resora	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
3.Sudjelovanje u davanju mišljenja i očitovanja na prijedloge zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih Ministarstava	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
4.Izrada i praćenje izvršenja planova, programa i sl.	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	

5.Provođenje postupka izrade i donošenja prostornih planova državne razine: Državni plan prostornog razvoja , izmjene i dopune Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera, Prostorni plan Nacionalnog parka Krka, Prostorni plan Parka prirode Papuk, Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja državnog značaja Skijaški kompleks, Medvednica, Prostorni plan zaštićenog ekološkog i ribolovnog područja - priprema postupka izrade i donošenja, Prostorni plan epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske - priprema postupka izrade i donošenja	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
6.Provjera prostornih planova županija i izdavanje suglasnosti na iste	Sektor za prostorno uređenje		A576150	n/p	100%	

7.Provjera prostornih planova u ZOP-u i izdavanje suglasnosti na iste	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
8.Praćenje provođenja prostornih planova	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
9.Suradnja i savjetovanje jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave te izrađivača prostornih planova	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
10.Davanje mišljenja i uputa za provedbu zakona	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
11.Davanje mišljenja i očitovanja na zastupnička pitanja	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
12.Sudjelovanje u radu povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja prostornih planova na okoliš i prirodu	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
13.Sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja strategija, planova, programa i projekata iz drugih resora	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
14.Izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	

15.Direktiva o morskom prostornom planiranju (MSP direktiva)- vezano uz nadležne poslove sektora	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	
16.Sudjelovanje u radnim stručnim tijelima EU vezano za prostorno uređenje	Sektor za prostorno uređenje	kontinuirano	A576150	n/p	100%	

Mjera 6	Izrada i donošenje temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH i prostornih planova državne razine
Svrha provedbe mjere	Unapređivanje učinkovitosti sustava prostornog uređenja čime se osiguravaju uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom RH te prepostavke za održivi društveni i gospodarski razvoj te korištenje prirodnih i kulturnih dobara.
Odgovornost za provedbu mjere	Zavod za prostorni razvoj
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<p>Kontinuirano se obavljaju poslovi izrade i koordinacije izrade temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH i prostornih planova državne razine, uključivo poslovi koordinacije provedbe studije utjecaja na okoliš; stručni poslovi iz područja prostornog uređenja: stručne podloge, prostorne analize, određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja i dr. U obavljanju dijela navedenih poslova radi se i na jačanju kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.</p> <p>Nastavno na prethodno provedene aktivnosti u postupku izrade DPPR-a u tijeku je izrada koncepcija Državnog plana prostornog razvoja. Zbog nepostojanja i nekvalitete podataka, te s druge strane nepotpunjenošću kapaciteta u Zavodu izrada ne napreduje planiranim dinamikom.</p> <p>U postupku izrade: Prostornog plana NP Krka (uključivo SPUO), izrađen je Nacrt prijedloga Plana; Izmjena i dopuna Prostornog plana NP Plitvička Jezera (uključivo SPUO), nastavljene su daljnje aktivnosti na pripremi Nacrta prijedloga Plana za potrebe održavanja sjednice Povjerenstva; Prostornog plana NP Mljet (uključivo SPUO) kontinuirana je komunikacija s izrađivačem Plana, te su mu otpremljeni svi zaprimljeni zahtjevi za izradu Plana s prilozima, izrađen je prijedlog internog obrasca nabave za Stratešku studiju, te prijedlog Odluke o započinjanju postupka SPUO; Prostornog plana NP Kornati (uključivo SPUO) započete su pripremne radnje na izradi Plana, te je izrađen prijedlog internog obrasca nabave za Stratešku studiju.</p> <p>Od pripremnih aktivnosti u tijeku je izrada stručno analitičke podloge za: izradu izmjena i dopuna plana PP Lonjsko polje; za izradu izmjena i dopuna plana PP Vransko jezero, te stručno analitičke podloge 1 za izradu PPPPO Isključivog gospodarskog pojasa</p> <p>Krajem 2022. između ovog Ministarstva i županijskih zavoda za prostorno uređenje potpisani su Sporazumi za obavljanje stručno analitičkih poslova u sklopu aktivnosti NPOO (4): za izradu PP NP Paklenica, PP NP Sjeverni Velebit, PP NP Risnjak, PP PP Kopački Rit, redovnih pripremnih analiza (1): PP PP Dinara, te Sporazum o obavljanju Stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za potrebe izrade DPPR-a pod nazivom „Studija zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od Lonjskog polja do planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava” (Sava II).</p> <p>Zavod kontinuirano sudjeluje i u provedbi MSP Direktive kroz komunikaciju i izvještavanje prema Glavnoj upravi za pomorstvo i ribarstvo (DG MARE) Europske komisije, te kroz sudjelovanje na sastancima Ekspertne radne grupe za prostorno planiranje morskog područja (MSEG on MSP) te pripremnim radovima za prostorno planiranje morskog područja Isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru.</p> <p>Kontinuirano se aktivno sudjeluje i na izradi Pravilnika o prostornim planovima (redovno davanje tumačenja i pružanja stručne i tehničke podrške svim subjektima u procesu izrade Pravilnika i Pilot projekata).</p> <p>Nastavlja se priprema Monografije Zavoda povodom 30 godina djelovanja i podrška radu Savjeta za prostorni razvoj MPG (u 10 mjesecu većina članova podnijela je ostavku na rad u Savjetu).</p>

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio dodijeljenih tekućih pomoći godišnje u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnom proračunu	100% (2021.)		100% (2022.)		53% (Izvor 11) 100% (Izvor 581)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Izрада i koordinacija izrade temeljnih dokumenta prostornog razvoja RH – Državni plan prostornog razvoja	Zavod za prostorni razvoj	31.12.2022	A576151 A915013 (NPOO)	Izvor 11 876.204,24 Izvor 581 za 2022. 1.341.640,00	30%	Izrada koncepcije Državnog plana prostornog razvoja je u tijeku. Izrada prostornih planova predstavlja vrlo složen proces prikupljanja i obrade različitih stručnih podataka i pojedinačnih studija kojeg nije moguće izraditi u kratkoročnom razdoblju, te sagledati neovisno od usklađenog zakonodavnog okvira (izmjena ZOPU). Usljed nedostatka stručnih kapaciteta (nepotpunjenost radnih mesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mjesta) izrada ne napreduje planiranim dinamikom.

2.Izrada i koordinacija izrade temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH - prostorni planovi područja posebnih obilježja uključivo koordinaciju izrade SPUO	Zavod za prostorni razvoj	31.12.2022	A576151		45%	Izrada i koordinacija izrade temeljnih dokumenta prostornog razvoja RH - prostorni planovi područja posebnih obilježja uključivo koordinaciju izrade SPUO je u tijeku. Izrada prostornih planova predstavlja vrlo složen proces prikupljanja i obrade različitih stručnih podataka i pojedinačnih studija kojeg nije moguće izraditi u kratkom vremenskom periodu. Postupak izrade Plana posljedično utječe i na dinamiku izrade Strateške studije i ukupno potrebno vrijeme za izradu Plana i provedbu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš. Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta (nepotpunjenost radnih mesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mjesta) izrada prostornih planova ne napreduje planiranim dinamikom. U tijeku izrada: <ul style="list-style-type: none"> • Prostornog plana NP Krka, uključivo SPUO • izmjene i dopune Prostornog plana NP Plitvička Jezera, uključivo SPUO • Prostornog plana NP Mljet, uključivo SPUO
--	---------------------------	------------	---------	--	-----	---

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none">• Prostornog plana NP Kornati,
uključivo SPUO |
|--|--|--|--|--|--|---|

3.Izrada i koordinacija izrade temeljnih dokumenta prostornog razvoja RH - urbanistički planovi uređenja državnog značaja uključivo koordinaciju izrade SPUO	Zavod za prostorni razvoj	31.12.2022	A576151		0%	Nije bilo aktivnosti.
4.Obavljanje stručnih poslova iz područja prostornog uređenja - stručne podloge, prostorne analize, određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja i dr.	Zavod za prostorni razvoj	31.12.2022. /rokovi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prema pojedinim aktivnostima	A576151 A915013(NPOO)		90%	<p>Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta (nepotpunjenost radnih mesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mesta) aktivnosti ne napreduju planiranim dinamikom, također za projekte unutar NPOO nisu pojačani kapaciteti</p> <p>U tijeku izrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAP IGP • SAP Lonjsko Polje • SAP Vransko Jezero • SAP Kopački Rit (NPOO) • SAP Paklenica (NPOO) • SAP Sjeverni Velebit (NPOO) • SAP Risnjak (NPOO) • SAP Dinara • SAP Sava II • KORH (NPOO) • Pravilnika o prostornim planovima

5.Praćenje provedbe Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja, praćenje EU i međunarodne regulative koja je od utjecaja na prostorno planiranje morskog područja, sudjelovanje u radu stručne grupe država članica za prostorno planiranje morskog područja (MSEG) na razini EU, razvijanje metodologije planiranja morskog područja vezano uz zahtjeve EU regulative, suradnja s predstavnicima javnopravnih tijela i institucija u okviru rada radne grupe koja omogućuje bržu razmjenu podataka neophodnih za prostorno planiranje morskog područja	Zavod za prostorni razvoj	31.12.2022	A576151		90%	Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta (nepotpunjenost radnih mesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mjesta) aktivnosti ne napreduju planiranim dinamikom.
6.Popravak na posljedice pandemije COVID-19 na prostorno planiranje morskog područja	Zavod za prostorni razvoj	31.12.2022	A576151		80%	Posljednja sjednica Savjeta za prostorni razvoj održana u ožujku 2022. godine. Većina članova Savjeta dala ostavku

						otvorenim pismom u listopadu 2022.godine.
7.Pripremni radovi za izradu Monografije Zavoda za prostorni razvoj	Zavod za prostorni razvoj	31.12.2022	A576151		80%	Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta (nepotpunjenošću radnih mesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mesta) Monografija ne napreduje planiranim dinamikom.

Mjera 7	Praćenje stanja u prostoru i podrška razvoju ISPU iz područja prostornog uređenja					
Svrha provedbe mjere	Unaprijediti učinkovitost i transparentnost sustava prostornog uređenja te pridonijeti osiguravanju uvjeta za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom RH i njegovo održivo korištenje i razvoj u skladu s EU i globalnim trendovima i dokumentima.					
Odgovornost za provedbu mjere	Zavod za prostorni razvoj					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<p>Pomoći zavodima za prostorno uređenje županija u Grada Zagreba dodjeljuju se u cilju jačanja kapaciteta zavoda za obavljanje poslova na vođenju ISPU-a: obrade podataka prostornih planova za potrebe objave na geoportalu ISPU-a i njegovim modulima (ver. 3), učitavanje rasterskih karata prostornih planova kroz eKatalog te unos podataka u Registar brownfield područja u RH. Poslovi se izvršavaju kontinuirano, a prvotno planirana sredstva utrošena su u stopostotnom iznosu.</p> <p>Izvršen je dio pripremnih radova na izradi nacrta Izvješća o stanju u prostoru RH za razdoblje 2020.-2023.: prikupljanje i pregled mogućih izvora (dokumenti drugih resora, analize, studije, i sl.) te izrađen dio analiza na temelju dostupnih rezultata Popisa stanovništva 2021.</p> <p>Utemeljena je Radna skupina za izradu dokumenta o arhitektonskim politikama do 2030. u koju su uvršteni članovi iz stručne i akademske zajednice.</p> <p>Međunarodne obveze iz domene Zavoda izvršene su u cijelosti.</p>					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio dodijeljenih tekućih pomoći godišnje u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnom proračunu	100% (2021.)		100% (2022.)		77%	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1. Koordinacija obrade podataka prostornih planova za potrebe objave na geoportalu ISPU-a i njegovim modulima (eKatalog i ver. 3) i vođenja Registra brownfield područja u RH	Služba za praćenje stanja u prostoru	12/2022	K576116	1.249.999,98	100%	
2. Pripremni radovi za izradu nacrtu Izvješća o stanju u prostoru RH za razdoblje 2020.-2023.	Sektor za prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru	12/2022				Zbog kašnjenja objave službenih podataka Popisa stanovništva i nedostatka administrativnih kapaciteta u nadležnoj službi, nije naručena izrada planiranih stručnih podloga, a planirana sredstva rebalansom su preraspoređena na aktivnosti ad. 1. Dio pripremnih radova odrađen je u okviru redovnog rada službenika.
3. Sudjelovanje u izradi nacrtu ApolitikA 2021.-2030.	Služba za prostorna istraživanja i održivi prostorni razvoj	12/2022	A538083	65.530,95	5%	Osnovana je radna skupina za izradu prijedloga Arhitektonskih politika 2021.-2030, ali uslijed nedostatka administrativnih kapaciteta u nadležnoj službi (nepotpunjenost radnih mesta, rodiljni dopust, obveze vezane uz provedbu Fonda solidarnosti EU) izrada dokumenta ne napreduje planiranom dinamikom. Uštedama u

						prosincu 2022. iznos u proračunu sveden je na nulu.
4. Izvršenje godišnjih obveza - sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama (uživo i online): EGTCUM, NTCCP, TFTA, UATPG, UDG, Partnerstvo za UAEU, OMC, Pilot-projekt TA2030, ESPON i dr.	Služba za prostorna istraživanja i održivi prostorni razvoj	12/2022	A538084	34.685,00	100%	Izvršene su sve godišnje obveze, no dio troškova podmiren je iz razdjela Administracija i upravljanje Ministarstvom ili su ih snosili organizatori događanja. Uštedama u prosincu 2022. iznos u proračunu sveden je na nulu.
5. Izvršenje godišnjih obveza - sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama (uživo i online): UN, KEK, CEMAT, Unija za Mediteran, Urban Maestro i dr.	Služba za prostorna istraživanja i održivi prostorni razvoj	12/2022	A538085	129.669,26	100%	Izvršene su sve godišnje obveze, no dio troškova podmiren je iz razdjela Administracija i upravljanje Ministarstvom ili su ih snosili organizatori događanja. Uštedama u prosincu 2022. iznos u proračunu sveden je na nulu.

Mjera 8	Monitoring klizišta u Republici Hrvatskoj i sanacija klizišta na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske					
Svrha provedbe mjere	Mjera obuhvaća nabavu i ugradnju opreme te uspostavu sustava praćenja i ranog upozoravanja (monitoring) registriranih klizišta i stambenih zgrada koje su oštećene i/ili ugrožene tim klizištima. Mjera se provodi u suradnji sa predstavnicima znanstvene zajednice okupljene na Rudarsko geološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugih znanstvenih institucija. Mjera obuhvaća i nabavu usluga i radova na izradi projekata sanacije i izvedbi građevinskih radova na sanaciji klizišta u vlasništvu Republike Hrvatske.					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Uvjet za realizaciju Mjere je usvajanje Programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj, a kako navedeni Program još nije usvojen, nije se moglo pristupiti realizaciji planiranih aktivnosti. Nabava usluga izrade projektne dokumentacije i nabava radova izvođenja sanacije nije provedeno u 2022. godini zbog pomanjkanja službenika koji bi mogli izvršiti navedene poslove, a koji poslovi zahtijevaju visoku razinu znanja i kompetencija.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
Udio od ukupno planiranih novčanih sredstava za uspostavu sustava monitoringa na području RH i broj saniranih klizišta zemljišta u vlasništvu RH	0% (2020.)		100% (2022.)	0% (2022.)		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1.Nabava i ugradnja opreme te uspostavu sustava praćenja i ranog upozoravanja (monitoring) registriranih klizišta na 15 lokacija za koje je procijenjeno da predstavljaju najveću opasnost od klizanja tla.	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	12/2022	A538086	0,00	0%	Uvjet za realizaciju Mjere je usvajanje Programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj kojim će se odrediti način provedbe aktivnosti nabave i ugradnje opreme te uspostava sustava praćenja i ranog upozoravanja registriranih klizišta na 15 lokacija za koje je procijenjeno da predstavljaju najveću opasnost od klizanja tla. Kako navedeni Program još nije usvojen, nije se moglo pristupiti realizaciji planiranih aktivnosti.
2. Nabava usluga i radova na izradi projekata sanacije te izvedbi građevinskih radova na izvedbi sanacije prema prihvaćenim projektima sanacije i izdanim građevinskim dozvolama	Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama	12/2022	A915011	0,00	0%	Nabava usluga izrade projektne dokumentacije i nabava radova izvođenja sanacije nije provedeno u 2022. godini zbog pomanjkanja službenika koji bi mogli izvršiti navedene poslove, a koji poslovi zahtijevaju visoku razinu znanja i kompetencija.

Mjera 9	Poticanje stanogradnje uz sudjelovanje javnih sredstava i subvencioniranje stambenih kredita		
Svrha provedbe mjere	Omogućiti mladim obiteljima rješavanje stambenog pitanja uz povoljnije uvjete. Mjera omogućava mladim obiteljima rješavanje stambenog pitanja uz povoljnije uvjete. Mjerom se provodi gradnja stanova po modelu POS-a, odobravanje subvencija za kupnju stanova, davanje stanova u najam, kupnja stanova za bivše nositelje stanarskog prava.		
Odgovornost za provedbu mjere	Odjel za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova - pomoćnica direktora za provedbu programa POS-a, Odjel za najam i gospodarenje nekretnina- za provedbu davanja u najam stanova Odjel za subvencioniranje stambenih kredita Odjel za kupovinu nekretnina- za kupnju stanova za bivše nositelje stanarskog prava		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<p>SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA</p> <p>Program se kontinuirano provodi od 2017 godine u sklopu kojeg država, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i APN pomažu mladima pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od najmanje 5 godina. U šest godina provođenja ove stambene demografske mjere za mlađe (zaključno s 31.12.2022.) odobreno je 27.492 subvencioniranih stambenih kredita, a 40% korisnika kredita mlađe je od 30 godina. U navedenom razdoblju je rođeno/posvjeno više od 7.200 djece (samo u 2022. godini više od 2.500), za koje se prema Zakonu ostvaruje pravo na dodatno subvencioniranje u trajanju od dodatne 2 godine po djetetu.</p> <p>Ako izuzmemo grad Zagreb s najvećim brojem subvencioniranih kredita (7.789 odobrenih subvencija; 1.932 dodatnih subvencija radi rođenja djeteta), najviše odobrenih subvencija je u Osječko baranjskoj županiji (2.475 odobrenih subvencija; 800 dodatnih subvencija radi rođenja djeteta). Od ukupnog broja odobrenih subvencioniranih kredita 16.497 je rješilo svoje stambeno pitanje kupnjom stana, 7.766 kupnjom kuće, a 3.229 izgradnjom kuće.</p> <p>U 2022. godini zaprimljen je najveći broj zahtjeva po jednom javnom pozivu od kada se ova mjera provodi. Od zaprimljenih 5.870 zahtjeva odobreno je 5.675. u odnosu na planiranih 4.500. Rebalansom proračuna odobrena dodatna sredstva kako bi se obradili svi zahtjevi pristigli u zakonskom roku.</p> <p>U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ broj 146/2020) koje su na snazi od 29. prosinca 2020. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita do 31. prosinca 2023. godine sukladno ciljevima programa, za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu, a za daljnju buduću provedbu biti će potrebno izmijeniti postojeći Zakon.</p>		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Broj izgrađenih stanova	7415 (2022)	7524 (2022.)	7524 (2022.)
Broj odobrenih subvencija	22009 (2021.)	26500 (2022.)	27492 (2022.)

Broj kupljenih stanova	2057 (2021.)		2107 (2022.)		18 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Trenutno je u fazi izgradnje 427 stanova iz programa POS-a u 12 građevina	Odjel za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova - pomoćnica direktora	2022/2023	K576201	150.977.681,46	100%	
2.U tijeku 2022. godine raspisat će se natječaj za odobravanje novih subvencija za kupnju stanova, te isplata subvencija odobrenih ranijih godina	Odjel za subvencioniranje stambenih kredita - pomoćnik direktora	2022	T551024	266.661.481,03	100%	2022. godina bila je rekordna s brojem zahtjeva po jednom javnom pozivu kojih je zaprimljenih 5.870, u odnosu na planiranih 4.500. Rebalansom proračuna odobrena dodatna sredstva kako bi se obradili svi zahtjevi pristigli u zakonskom roku.
3.Kupnja stanova za bivše nositelje stanarskog prava prema potrebama dobivenim od strane SDUOSZ	Odjel za kupnju (APN)	12/2022	K260345	8.915.274,06	36%	Nedostatak ponuda za prodaju nekretnina i prodavateljima neprihvatljiva ponudbena cijena APN-a

Mjera 10	Energetska obnova javnih i stambenih zgrada te razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama					
Svrha provedbe mjere	MPGI će u 2022. godini iz OPKK 2014.-2020. i NPOO nastaviti sufinancirati pripremu i provedbu energetske obnove i korištenje OIE u zgradama javnog sektora i stambenim zgradama te će sufinancirati provedbu Programa razvoja ZI i KG za razdoblje 2021.-2030.					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Poziv „Izrada strategija zelene urbane obnove“ objavljen je 30. rujna 2022. godine, s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do 30. studenoga 2022. godine. Komunikacijske strategije za Program ZI/KG su donesene. Akcijski planovi za provedbu Programa razvoja ZI/KG su izrađeni kao sastavni dio navedenih Programa koje je donijela VRH, budući da nije postojala zakonska obveza za donošenje zasebnih akcijskih planova. U sklopu OPKK 2014.-2020. je nastavljena provedba projekata energetske obnove iz poziva "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" te je do kraja 2022. završeno 512 od 538 projekata, čiji ugovori su na snazi. U sklopu NPOO investicije C6.1.R1-I1 su objavljena 3 poziva te provedeni postupci dodjele. Ugovorena su ukupno 93 projekta ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 92,63 mil. EUR / 697,95 mil. HRK.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
Objavljeni pozivi u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada NPOO-a	0 (2022.)		4 (2022.)	3 (2022.)		
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	0 % (2022.)		100 % (2022.)	100% (2022.)		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvaren je aktivnost i (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1. Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga za donošenje najmanje 10 strategija zelene urbane obnove u okviru reforme C6.1. R5 Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.	Sektor za programe Europske unije i Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada	9/2022	A915018	0,00	100%	
2. Donošenje Komunikacijske strategije za Program ZI/KG	Sektor za programe Europske unije i Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada	90 dana od donošenja Programa ZI/KG od strane VRH	T538072	88.864.018,82	100%	
3. Donošenje Akcijskog plana za provedbu Programa razvoja ZI/KG	Sektor za programe Europske unije i Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada	60 dana od donošenja Programa ZI/KG od strane VRH			100%	
4. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“		Kontinuirano			100%	

5. Priprema i objava poziva te provedba postupaka dodjele u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026	Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada	09/2022	A915014	232.500,00	75%	U sklopu NPOO su objavljena 3 poziva i provedeni su postupci dodjele. Poziv "Energetska obnova višestambenih zgrada" je objavljen u travnju, poziv na izravnu dodjelu SDUOSZ-u za "Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi" je objavljen u kolovozu i poziv na izravnu dodjelu APN-u za "Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge" je objavljen u studenom. U sklopu sva 3 poziva ugovorena su 93 projekta ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 92,63 mil. EUR / 697,95 mil. HRK, dok će poziv "Energetska obnova zgrada javnog sektora" biti objavljen u prvom kvartalu 2023.
6. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.	Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada	kontinuirano		n/p		Sredstva nisu izvršena, jer nije zaprimljen niti jedan zahtjev za plaćanje, s obzirom da je došlo do prolongacije rokova za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ i zato što korisnici bespovratnih sredstava još nisu proveli nabave radova te nisu imali ostvarene uvjete za isplatu planiranih predujmova.

Mjera 11	Vođenje, razvoj i upravljanje ISPU-om					
Svrha provedbe mjere	<p>Razvojem modula koji su sastavni dio ISPU-a od interesa za prostorno uređenje te osiguranjem njihove ažurnosti, unaprjeđuje se učinkovitost i transparentnost sustava prostornog uređenja.</p> <p>Unapređenje sustava prostornog planiranja, pojednostavljenje cijelokupnog sustava gradnje i državne imovine, koje za posljedicu imaju povećanje korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija u komunikaciji investitora i javne uprave, jačanje kapaciteta državne uprave u upravnom području upravljanja državnom imovinom, bolje sagledavanje cijelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih sudionika, bolja međuresorna suradnja nadležnih institucija koje sudjeluju u realizaciji investicijskog projekta te pozitivnih pomaka u zakonodavstvu i uklanjanju barijera za investicije.</p>					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i digitalizaciju					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se nadograđuju i razvijaju moduli koji su sastavni dio ISPU					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja			
Broj novih modula	0 (2021.)	1 (2022.)	1(2022.)			
Migrirani moduli	0 (2020.)	100% (2022.)	100%(2022.)			
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Nadogradnja i razvoj modula	Služba za razvoj aplikacija	12/2022	A538075 A915013-NPOO	14.272.128,77 7.215.922,50	100%	
2.Izrada projektnih zadataka i analiza					100%	

Mjera 12	Provjeda nadzora tijela i stručnih osoba, provjeda nadzora konačnih akata te općih akata kao i donošenje drugostupanjskih rješenja		
Svrha provedbe mjere	Osiguranje zakonitosti u postupanju što će pridonijeti većoj konkurentnosti i boljem poslovnom okruženju		
Odgovornost za provedbu mjere	Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Djelomično provedeno		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Učinkovita provedba upravnog postupka i brže izdavanje akata (5 mjeseci - rok za donošenje rješenja)	5 mjeseci (2020.)	4 mjeseca (2022.)	4 mjeseca (2022.)
Učinkovita provedba nadzora tijela i stručnih osoba (3 mjeseca okvirni rok za provedbu pojedinačnog nadzora)	3 mjeseca (2020.)	3 mjeseca (2022.)	3 mjeseca (2022.)
Učinkovita provedba nadzora upravnih akata i općih akata (6 mjeseci okvirni rok za provedbu	6 mjeseci (2020.)	6 mjeseci (2022.)	6 mjeseci (2022.)

pojedinačnog nadzora)						
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Provedba nadzora rada i postupanja upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja prostornog uređenja i gradnje	Služba za nadzor tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	12/2022	A576007	0,00	75%	Povećan broj predmeta, smanjeni broj službenika – dva službenika trajno su raspoređena na poslove obnove, jednom službeniku je istekao radni odnos na određeno vrijeme te su do kraja listopada 2022. dva službenika temeljem Odluke Ministra kontinuirano radili na poslovima potresa
2.Obavljanje poslova zastupanja Ministarstva u upravnim postupcima, izrada mišljenja i objašnjenja, provedba nadzora nad radom pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih javnopravnih tijela; provedba nadzora	Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijela	12/2022	A576007	0,00	75%	Povećanje broja redmeta, smanjeni broj službenika – dva službenika trajno su raspoređena na poslove obnove, jednom službeniku je istekao radni odnos na određeno vrijeme te su do kraja listopada 2022. dva službenika temeljem Odluke Ministra kontinuirano radili na poslovima potresa

procjenitelja, osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja						
3.Provedba nadzora zakonitosti postupaka donošenja upravnih akata i neupravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje; izrada mišljenja i obrazloženja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa	Služba za nadzor tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	12/2022	A576007	0,00	75%	Povećan broj predmeta, smanjeni broj službenika –dva službenika trajno su raspoređena na poslove obnove, jednom službeniku je istekao radni odnos na određeno vrijeme te su do kraja listopada 2022. dva službenika temeljem Odluke Ministra kontinuirano radili na poslovima potresa

4.Nadzire se provedba zakona i podzakonskih propisa i akata jedinica lokalne i područne samouprave iz djelokruga prostornog uređenja i gradnje, obavljaju se poslovi nadzora nerazvrstanih cesta sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu	Služba za nadzor tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	12/2022	A576007	0,00	75%	Povećan broj predmeta, smanjeni broj službenika –dva službenika trajno su raspoređena na poslove obnove, jednom službeniku je istekao radni odnos na određeno vrijeme te su do kraja listopada 2022. dva službenika temeljem Odluke Ministra kontinuirano radili na poslovima potresa
---	---	---------	---------	------	-----	---

5.Provedba nadzora općih akata (prostorno uređenje, gradnja komunalno gospodarstvo, procjena vrijednosti nekretnina) i pojedinačnih neupravnih akata sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Provedba nadzora nad upravljanjem i raspolažanjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom	Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima	12/2022	A576007	0,00	75%	Povećan broj predmeta, smanjeni broj službenika –dva službenika trajno su raspoređena na poslove obnove, jednom službeniku je istekao radni odnos na određeno vrijeme te su do kraja listopada 2022. dva službenika temeljem Odluke Ministra kontinuirano radili na poslovima potresa
--	--	---------	---------	------	-----	---

6.Sudjelovanje u postupcima mirnog rješenja spora, naknade štete i arbitražnim postupcima, izrada optužnih prijedloga i kaznenih prijava	Služba za štete		A576007	9.359.414,79	90%	Povećan broj predmeta, smanjeni broj službenika –dva službenika trajno su raspoređena na poslove obnove, jednom službeniku je istekao radni odnos na određeno vrijeme te su do kraja listopada 2022. dva službenika temeljem Odluke Ministra kontinuirano radili na poslovima potresa
7.Donošenje drugostupanjskih rješenja - rješavanje uprave stvari po žalbama iz područja prostornog uređenja, područja graditeljstva, područja komunalnog gospodarstva i stanovanja; provedba postupaka po izvanrednim pravnim lijekovima	Služba za štete	12/2022	A576192	68.789,93	75%	Povećan broj predmeta, smanjeni broj službenika –dva službenika trajno su raspoređena na poslove obnove, jednom službeniku je istekao radni odnos na određeno vrijeme te su do kraja listopada 2022. dva službenika temeljem Odluke Ministra kontinuirano radili na poslovima potresa

Mjera 13	Edukacija po županijama					
Svrha provedbe mjere	Za ispravno funkcioniranje sustava potrebno je kontinuirano provoditi edukacije svih korisnika sustava.					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se provode edukacije korisnika sustava					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Educirani službenici (udio u ukupnom broju službenika)	40% (2020.)		80% (2022.)		100%(2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Održavanje edukacija za javnopravna tijela dio projekta KK.02.2.1.01.0020 - Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli)	Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku	12/2022	A538075	11.899,00	100%	

2.Održavanje edukacija za službenike upravnih odjela (dio projekta KK.02.2.1.01.0020 - Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli)	Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku	12/2022			100%	
3.Održavanje (predavanja) konferencija za sve sudionike u postupku ishođenja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, kao i druge potencijalne korisnike ISPU-a i njegovih modula povezanih s prostornim planiranjem (službenici upravnih odjela, službenici javnopravnih tijela, projektanti, investitori i dr.) - (dio projekta KK.02.2.1.01.0020 - Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli)	Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku	12/2022			100%	

4.Praćenje rada službenika upravnih odjela	Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku	12/2022			100%	
5.Koordinacija s JPT	Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku	12/2022			100%	

Mjera 14	Digitalizacija akata i popunjavanje baze akata unutar aplikacije eArhiva (izdanih od 15.2.1968. do 1.1.2015.)					
Svrha provedbe mjere	Uvođenjem sustava eArhiva omogućava se dostupnost akata i njihovih metapodataka izdanih od 15.2.1968. do uvođenja sustava eDovzvole čime se unapređuje funkcioniranje javne uprave, unapređuje se pružanje elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građane i poslovne subjekte					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Tijekom izvještajnog razdoblja provedeno je skeniranje završnih akata o gradnji izdanih od 1968. pa do uvođenja eDovzvole, na području RH, pohranjeni su u sustav eArhiva, metapodatkovno obrađeni i georeferencirani					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja			
Broj skeniranih akata i obrađenih metapodacima (udio u ukupnom broju akata)	0% (2019.)	100% (2022.)	100%(2022.)			
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Skeniranje akata izdanih od 15.2.1968. do 1.1.2015.	Službe za registre, digitalnu arhivu i praćenje stanja u prostoru	12/2022	A538075	24.068.612,24	80%	Ostvarenje aktivnosti nije 100% iz razloga što Splitsko - dalmatinska županija nije potpisala Sporazum pa dio ugovora koji se odnosni na skeniranje akata o gradnji na području Splitsko - dalmatinske županije nije realiziran
2.Obrada skeniranih akata - unos metapodataka i georeferenciranje						

Mjera 15	Unaprjeđenje sustava tržišta nekretnina					
Svrha provedbe mjere	Mjera osigurava ujednačenost podataka, pravnu sigurnost vlasnika i investitora i vrijednosnu podlogu za investicije i ulaganja. Mjera uključuje kontinuiranu izradu podloga-standardne kalkulacije-Bilten i Pregled tržišta nekretnina RH za svaku godinu					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<ul style="list-style-type: none"> - Donesen Bilten – Standardna kalkulacija radova u visokogradnji: I nadogradnja za 2021. godinu - Donesen Pregled tržišta nekretnina RH za 2021. godinu - Izrađeni modeli, metoda i dr. za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina: - Razrada i kalibracija modela 					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio izrađenosti modela masovne procjene vrijednosti nekretnina	0 (2020.)		100% (2022.)		100% (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Standardna kalkulacija radova u visokogradnji: I. nadogradnja	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538071	246.250,00	100%	
2. Standardna kalkulacija radova u niskogradnji: II. nadogradnja	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	II-III kvartal	A538071	0,00	0%	Aktivnost nije pokrenuta zbog ispunjenja ostalih zadataka, otežanog rada i sve veće podkapacitiranosti Službe za procjenu vrijednosti nekretnina.
3. Izrada publikacije: Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske za 2021. godinu	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538071	225.000,00	100%	

4. Izrada modela, metoda i dr. za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina: - Razrada i kalibracija modela	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538071	375.000,00	100%	
5. Razvojni projekt za aProcjene (aPe) nekretnina	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538071	0,00	0%	Realizacija aktivnosti nije pokrenuta jer nisu stvoren potrebni preduvjeti a koji nisu u nadležnosti Službe za procjenu vrijednosti nekretnina.

Mjera 16	Unaprjeđenje sustava za procjene vrijednosti nekretnina					
Svrha provedbe mjere	Mjera osigurava unaprjeđenje, nadogradnju, redizajn, održavanje, korištenje sustava eNekretnine i osigurava pravnu sigurnost vlasnicima i investitorima nekretnina u području procjene vrijednosti nekretnina sa digitalizacijom – eGrađani, ePoslovanje, ePristojbe					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<p>-Održane planirane sjednice visokog procjeniteljskog povjerenstva i izrađene druge procjene vrijednosti nekretnina</p> <p>- Kontinuirano održavanje informatičkog sustava tržišta nekretnina (eNekretnine)</p>					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio nadogradnji propisanih Zakonom u digitaliziranom sustavu eNekretnine	0 (2020.)		100% (2022.)		100%	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Izrada koeficijenata za prilagodbu tržišnih vrijednosti	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538075	0,00	0%	Pokrenuta je javna nabava, ali na istu se nije nitko javio, te zbog toga aktivnost nije realizirana.
2. Usluga stručnog nadzora nad izradom koeficijenata za prilagodbu tržišnoj vrijednosti	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538075	0,00	0%	Obzirom na to da u postupku javne nabave za Izradu koeficijenata za prilagodbu tržišnih vrijednosti nitko se nije javio (nije bilo odabira ponuditelja), nije bilo potrebe realizirati aktivnost Usluge stručnog nadzora nad izradom koeficijenata za prilagodbu tržišnoj vrijednosti.

3. eNekretnine nadogradnja: Unaprjeđenje aplikacije eNekretnine s redizajnom (nadogradnja eNekretnina – IV faza)	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538075	0,00	0%	Obzirom na nejasnoće u realizaciji projekta te otežani rada i sve veće podkapacitiranosti Službe za procjenu vrijednosti nekretnina, aktivnost nije realizirana.
4. eNekretnine nadogradnja: Implementacija formiranog Plana približnih vrijednosti s kartografskim prikazom cjenovnih blokova (utvrđivanje približnih vrijednosti) uz nadogradnju eNekretnina umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima na području RH (Nadogradnja modula za umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima JLP(R)S)	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538071	99.393,16	0%	Obzirom na nejasnoće u realizaciji projekta te otežani rada i sve veće podkapacitiranosti Službe za procjenu vrijednosti nekretnina, aktivnost nije realizirana.
5. eNekretnine nadogradnja: Nabava računalnih usluga poboljšanja i nadogradnji aplikacije (Nadogradnja BI – kontrola, nadzor rada UT)	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I kvartal	A538075	0,00	0%	Obzirom na nejasnoće u realizaciji projekta te otežani rada i sve veće podkapacitiranosti Službe za procjenu vrijednosti nekretnina, aktivnost nije realizirana.

6. Održavanje eNekretnina	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I-IV kvartal	A538075		100%	
7. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo, pravni okvir	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I-IV kvartal	A538071 (11) A538075 (12+563) A538071 (43)	0,00 12.707,28 83.587,00	100%	
8. Radionice	Služba za procjene vrijednosti nekretnina	I-IV kvartal	A538075	0,00	0%	Nije realizirano zbog kasnog pokretanja javne nabave (12/2022.) a koji projekt pokreće Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju.

Mjera 17	Izdavanje dozvola za zahvate u prostoru i građevine po posebnom propisu		
Svrha provedbe mjere	Povećanje brzine izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu kroz pružanje stručne pomoći u pripremi investicijskih projekata od važnosti za RH i infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova, kao i razvoj novih e-modula te provedba mjera i aktivnosti iz NPOO 2021.-2026.		
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Smanjen je broj dana za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za građevine od interesa za RH , povećan je udio pripremljenih strateških i drugih investicijskih projekata od važnosti za RH i pripremljenih infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova, sve u skladu s brojem zaprimljenih zahtjeva i sukladno ciljanoj vrijednosti. Od modula eInvesticije se odustalo iz razloga što je kao posljedica razvoja novog modula ePlanovi došlo do promjene projektnih elemenata, pa će se uspostavom novog modula ePlanovi, u okviru eProcedura koje su planirane u okviru provedbe NPOO 2021.-2026., izraditi procedure i projektni elementi vezani i uz eInvesticije.		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Smanjenje broja dana izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu (dani)	90 (2021.)	80 (2022.)	80 dana (2022.)
Udio pripremljenih investicijskih projekata od važnosti za RH od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (%)	60 (2021.)	65 (2022.)	65% (2022.)
Udio pripremljenih infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (%)	90 (2021.)	92 (2022.)	92% (2022.)

Postotak izrađenosti modula eInvesticije (%)	0 (2021.)		50 (2022.)		0 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Sudjelovanje u izradi i izdavanju mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje u cilju smanjenja administrativnih barijera	Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja	kontinuirano	A538067	0,00	100%	Provđena aktivnosti u cijelosti ostvarena u skladu s brojem zaprimljenih zahtjeva i sukladno predviđenoj dinamici planiranih aktivnosti. Finansijska sredstva nisu utrošena jer zbog zastoja u donošenju izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju nije ostvarena analiza potrebe izrade UPU-a za područja monofunkcionalne namjene, te se isto prebacuje u 2023. godinu. Sudjelovanja u radu projekata međunarodne suradnje održavana su putem video-veze.
2.Sudjelovanje u radu povjerenstava u postupcima strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	kontinuirano				
3.Provđba postupaka utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem sustava eKonferencija	Sektor lokacijskih dozvola i investicija Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	kontinuirano				
4.Izdavanje raznih potvrda (parcelacijskih elaborata, o usklađenosti zahvata s prostornim	Sektor lokacijskih dozvola i investicija Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	kontinuirano				

planovima), mišljenja i uputa za postupanje						
5.Izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu, rješenja o utvrđivanju građevne čestice i dozvola za promjenu namjene i uporabe građevina	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	kontinuirano				
6. Provedba postupka utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i izdavanja suglasnosti na projektu dokumentaciju u postupku obnove od potresa	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	Do završetka obnove od potresa				
7.Sudjelovanje u radu projekata međunarodne suradnje iz djelokruga provedbe prostornih planova	Sektor lokacijskih dozvola i investicija Sektor građevinskih i uporabnih dozvola					
8.Izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	kontinuirano				

9.Postupanje po prijavama početka pokusnog rada, početka građenja i uklanjanja	Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	kontinuirano				
10.Izdavanje uporabnih dozvola za građevine prema posebnom propisu	Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	kontinuirano				
11.Izdavanje rješenja o tipskim projektima	Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	kontinuirano				
12. Provedba postupaka potvrde glavnog projekta za jednostavne i druge građevine i radove putem sustava eKonferencija	Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	kontinuirano				
13.Priprema i praćenje strateških i drugih investicijskih projekata od važnosti za RH	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	kontinuirano	A538088	126.000,00	65%	Provedba u skladu s predviđenom dinamikom i brojem zaprimljenih zahtjeva te aktivnostima pripreme za svaki pojedini projekt. Obaveze po potpisanim Ugovoru u 2022. godini bit će isporučene i naplaćene u 2023. godini .
14.Priprema i praćenje infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova	Sektor lokacijskih dozvola i investicija Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	2021-2022	T538072 (OPK 2014-2020-POTPROGRAM MJERA 11/2021-2022	7.960.205,01	92%	Provedba u skladu s predviđenom dinamikom i brojem zaprimljenih zahtjeva te aktivnostima pripreme za svaki pojedini projekt.

15.Izrada sustava eInvesticije, prilagodba pravnog okvira i praćenje razvoja i podrška sustavu eInvesticije	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	2021-2022	A538075-ISPU	0,00	0%	Od modula e-investicije se odustalo iz razloga što je kao posljedica razvoja novog modula ePlanovi došlo do promjene projektnih elemenata, pa će se uspostavom novog modula ePlanovi, u okviru eProcedura koje su planirane u okviru provedbe NPOO 2021.-2026., izraditi procedure i projektni elementi vezani i uz eInvesticije.
16.Edukacija službenika upravnih odjela i javnopravnih tijela te upoznavanje dionika investicijskih projekata sa sustavom eInvesticije	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	2021-2022		0,00	0%	Vidi obrazloženje pod 15.

17.Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. / Vođenje i provedba reformske mjere C 2.3. R4. „Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva“: Provedba analize i identifikacija administrativnih opterećenja i regulatornih prepreka ulaganjima u postavljanje mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže, uključujući analizu EU prakse i izradu prijedloga izmjene propisa i optimizacije procesa izdavanja dozvola.	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	2021-2023	A915009-NPOO	406.954,41	100%	100 % je ispunjen indikator M#202 iz NPOO 2021.-2026., iz reformske mjere C2.3. R4 - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva. U 2022. godini ugovorene su aktivnosti čiji je rok izvršenja 30.06.2023. U tijeku su aktivnosti ugovaranja edukacije i promidžbe u sklopu mjere C2.3.R4. iz NPOO 2021.-2026., s rokom također do 30.06.2023.
---	--	-----------	--------------	------------	------	--

18.Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. / Provedba cilja C2.3. R3-I7 „Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju“ uključuje provedbu mjere „Integracija procesa u graditeljstvu BIM“ kojom će se definirati koncepti kojima se želi integrirati procesi u graditeljstvu s ciljem stvaranja i ponovne uporabe konzistentnih digitalnih informacija u graditeljskom procesu kroz životni ciklus građevine.	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	2021-2026	A915013-NPOO	0,00	0%	Aktivnosti prebačene na 2023. godinu. Izvršena je analiza stručne literature i rezultata postignutih na području BIM-a u Hrvatskoj i okolnim zemljama. U pripremi je definiranje i izrada projektnog zadatka koji će u II. kvartalu 2023. biti upućen u otvoreni postupak javne nabave, u sklopu provedbe investicijske mjere C2.3.R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju, NPOO 2021.-2026.
---	--	-----------	--------------	------	----	--

19.Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. : U okviru mjere C2.3. R3-I7 „Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju“ planirana je izrada aplikacije „eProcedure“, koja omogućuje informatičku obradu i verifikaciju zakonskih procedura odnosno svih potrebnih procedura za pripremu i provedbu pojedinih investicijskih projekata	Sektor lokacijskih dozvola i investicija	2021-2026	A915013-NPOO	0,00	0%	Aktivnosti su prebačene na 2023. godinu. Pripremljen je Projektni zadatak i planira se raspisivanje otvorenog postupka javne nabave u I. kvartalu 2023. godine, u sklopu provedbe investicijske mjere C2.3.R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju, iz NPOO 2021.-2026.
--	--	-----------	--------------	------	----	---

Mjera 18	Povećanje efikasnosti provedbe propisa iz područja graditeljstva					
Svrha provedbe mjere	Unapređenje stanja u području graditeljstva					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Sektor građevinskih i uporabnih dozvola					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Mjera se provodi kontinuirano s ciljem povećanja udijela provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za uporabnu dozvolu. Postotak je povećan. U okviru aktivnosti izdane su uporabne dozvole za slijedeće važne građevine od interesa za RH: Pelješki most sa pristupnim cestama, Savski nasipi u brodskoposavskoj županiji, više graničnih prijelaza, Željeznički kolodvor Zagrebačka obala u Rijeci, željeznička pruga Zaprešić-Zabok, više faza Zračna luka Dubrovnik i Zračne luke Split i Pula, rekonstrukcija obale u gradskoj luci Split, više faza CGO Bikarac, više vjetroelektrana, Dionice na istarskom ipsilonu i više državnih cesta i druge energetske građevine.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda (%)	75 % (2020.)		80 % (2022.)		80% (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1.Provedba tehničkih pregleda u svrhu utvrđivanja tehnički ispravnih, sigurnih, pristupačnih i zdravstveno-ekološko primjerenih građevina	Sektor građevinskih i uporabnih dozvola	kontinuirano	A576190	185.906,57	100%	Prije izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled. Građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, pa se ne mogu unaprijed točno planirati odnosno ne može se odrediti, koliko će se godišnje potrošiti.
---	---	--------------	---------	------------	------	--

Mjera 19	Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva kroz kapitalne pomoći gradovima i općinama					
Svrha provedbe mjere	Mjera osigurava unaprjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti i isporuke komunalnih usluga					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda kojim ovo Ministarstvo javnim pozivom pozva jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine razvijenosti da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u svrhu poticanja i poboljšanja standarda obavljanja komunalnih djelatnosti i podizanja razine javnih usluga te većoj kvaliteti življjenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini	100% (2021)		100% (2022)		87% (2022)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Objava javnog poziva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda gradova i općina	Kabinet ministra	03/2022	A576256	29.225.749,72	100%	
2.Donošenje odluka o sufinciranju projekata	Kabinet ministra	06/2022	A576256			
3.Zaključivanje ugovora o sufinciranju	Služba za stanovanje i	09/2022	A576256			

projekta s gradovima i općinama	komunalno gospodarstvo					
4.Isplata sredstava sukladno zaključenim ugovorima	Služba za stanovanje i komunalno gospodarstvo	12/2022	A576256			

Mjera 20	Uspostava zakonodavnog i operativnog sustava za potrebe obnove Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije od posljedica potresa te zaprimanje i obrada zahtjeva					
Svrha provedbe mjere	Mjera obuhvaća izradu zakonodavnog okvira za pojednostavljeni proces obnove od posljedica potresa, zaprimanje zahtjeva za obnovom, obradom zahtjeva i izradu odluka o pravu na obnovu					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Unaprjeđenje zakonodavnog okvira u svrhu provedbe procesa obnove od posljedica potresa Zaprimanje i obrada zahtjeva te izrada odluka o obnovi					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio riješenih zahtjeva za obnovom u tekućoj godini	0 (2020.)		35% (2022.)		36% (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Izrada zakonodavnog okvira za pojednostavljeni proces obnove od posljedica potresa.	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	Prosinac 2022.	A576007	0,00	50%	30.07.2022. stupio je na snagu Program mjera (NN 88/22). Daljnje aktivnosti nastavile su se u 2023. godini. 23.2.2023. stupio je na snagu novi Zakon o obnovi (NN 21/23). U tijeku je donošenje novog Programa mjera.
2. Zaprimanje i obrada zahtjeva te izrada odluka o obnovi	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	Prosinac 2022.		0,00	100%	U 2022. godini doneseni su akti za 36% podnesenih zahtjeva.

Mjera 21	Financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje		
Svrha provedbe mjere	Mjera obuhvaća financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na rok od 18 mjeseci		
Odgovornost za provedbu mjere	<p>Radna skupina za provođenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, državna tajnica Sanja Bošnjak</p> <p>Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju</p> <p>Sektor za EU projekte digitalizacije</p> <p>Tijelo odgovorno za provedbu finansijskog doprinosa FSEU, ravnatelj Uprave Danijel Meštrić</p>		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<p>Tijekom 2022. godine objavljen je 5. Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije. Isti je objavljen 8. siječnja 2022. godine te zatvoren 17. lipnja 2022. godine.</p> <p>Pristigla su 43 zahtjeva te je doneseno 26 pozitivnih rješenja, a mjesечно isplatom najamnine za zamjenski stan obuhvaćeno je 47 osoba.</p> <p>Nadalje, u 2022. godini odobrene su 2 projektne prijave za nadoknadom sredstava iz FSEU i to za „Petrinjski“ potres u iznosu od 22.439.369,66 kn te produljenje sufinanciranja najma stradalnicima u „Zagrebačkom“ potresu u iznosu od 28.466.354,13 kn</p> <p>Aktivnost 3. u mjeri 21 pod nazivom „Nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22.03.2020. na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije“ nije provedena u cijelosti. Razlog zašto aktivnost nije provedena u cijelosti opisana je niže u napomeni.</p> <p>Aktivnost 4. u mjeri 21 pod nazivom „Nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine do 30. lipnja 2022.“ je provedena u cijelosti.</p>		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja

Smješteni stanari zgrada koje se obnavljaju zgrade oštećene u potresu temeljem odluke o obnovi	83% (2020.)		100% (2022.)		100% (2022.)	
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	0 % (2022.)		100% (2022.)		100% (2022.)	
Nadoknada sredstava za sufinanciranje najamnine stradalih potresima	0% (2020.)		100% (2022.)		100% (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Izrada i izdavanje rješenja o finansiranju najamnine i sufinansiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,	Uprava za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A915006	35.523.437,04	100%	

Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije						
2. Provedba projekata i prijava za nadoknадom sredstava za sufinanciranje najamnina radi pokrivanja potreba stanovništva pogodbenog potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije	Uprava za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.			100%	

3. Nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22.03.2020. na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije Tijelo odgovorno za provedbu finansijskog doprinosa FSEU	06/2023.	A915016	199.528,65	31%	Sklopljen je ugovor između MPG i Grada Zagreba vezano uz pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogodjenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (nadoknada režijskih troškova) u iznosu od 530.688,51 kn. S obzirom da je Grad Zagreb plaćao režijske troškove stradalom stanovništvu u kontejnerima i napravio procjenu troškova za cijelokupno razdoblje trajanja ugovora u gore navedenom iznosu u međuvremenu se smanjio broj zahtjeva za plaćanjem režijskih troškova te je iz tog razloga došlo do razlike s obzirom da je sveukupno na kraju isplaćeno 179.503,65 kuna po gore navedenom ugovoru.
---	---	----------	---------	------------	-----	--

4. Nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine do 30. lipnja 2022.	Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije Tijelo odgovorno za provedbu finansijskog doprinosa FSEU	06/2023.	A915016	29.895.186,62	100%	
---	---	----------	---------	---------------	------	--

Mjera 22	Saniranje posljedica potresa u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije					
Svrha provedbe mjere	Mjera obuhvaća provedbu zakonom propisanih postupaka javne nabave svih usluga projektantskih usluga, usluga nadzora i izvođenja građevinskih radova za sanaciju oštećenih zgrada uz povećanje potresne otpornosti i energetske učinkovitosti obnovljenih zgrada te osiguranje finansijskog okvira za provođenje obnove					
Odgovornost za provedbu mjere	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina Uprava za upravljanje i raspolažanje nekretninama Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Provredene su sve Odluke o obnovi zaprimljene od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Tijekom 2022. provedene su Odluke Vlade RH o dodjeli pomoći gradovima i županijama na potresom razrušenom prostoru. Isto tako, provedene su sve isplate po ZNS-ovima za gradove i županije na potresom razrušenom prostoru.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
postotak obnovljene površine oštećenih zgrada za 4 godine	0 (2020.)	85% (2022.)		100% (2022.)		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1.Provedba Zakonom propisanih postupaka, po upravnim aktima dostavljenim od Ministarstva (nabava i praćenje usluga (projektiranje, revizija projekta, tehničko-financijska kontrola projekta, operativni koordinator, stručni nadzora građenja i izvođenja građevinskih radova) za obnovu potresom oštećenih zgrada.	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina, Uprava za upravljanje i raspolažanje nekretninama, Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije	2022	A538087 A915019-NPOO A915015-FSEU K538089-IBRD A576007 A915025 A915026	110.463.996,11 0,00 4.317.848,96 11.459.340,27 112.146.000,00 51.004.614,04 5.334.331,04	100%	
--	--	------	--	--	------	--

Mjera 23	Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima, građanima i ostalim korisnicima usluga					
Svrha provedbe mjere	Razvoj sustava kontrola					
Odgovornost za provedbu mjere	Samostalna služba za unutarnju reviziju					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Provredene su sve revizije sukladno Godišnjem planu za 2022. godinu					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio obavljenih revizija u godišnjem planu unutarnje revizije %	0 (2021.)		100 (2022.)		100 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Obavljanje pojedinačnih revizija u skladu s Godišnjim planom unutarnje revizije za 2022. godinu	Samostalna služba za unutarnju reviziju	12/2022.	A576007	0,00	100%	
2.Izrada Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2023. godinu	Samostalna služba za unutarnju reviziju	12/2022.	A576007	0,00	100%	
3.Izrada Godišnjeg izvješća o aktivnostima unutarnje revizije u 2021. godini	Samostalna služba za unutarnju reviziju	01/2022.	A576007	0,00	100%	

4. Izrada Izvješća o unutarnjem vrednovanju aktivnosti unutarnje revizije za 2021.godinu	Samostalna služba za unutarnju reviziju	12/2022.	A576007	0,00	100%	
5.Izrada mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2021.godini (prilog Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021.godinu)	Samostalna služba za unutarnju reviziju	03/2022.	A576007	0,00	100%	
6.Izrada Programa osiguranja kvalitete i unapređenja	Samostalna služba za unutarnju reviziju	12/2022.	A576007	0,00	100%	
7.Izrada radnih uputa za sve aktivnosti unutarnje revizije	Samostalna služba za unutarnju reviziju	12/2022.	A576007	0,00	100%	
8.Praćenje provedbe preporuka iz ranijih revizijskih izvješća	Samostalna služba za unutarnju reviziju	12/2022.	A576007	0,00	100%	

Mjera 24	Djelotvorno upravljanje ljudskim i finansijskim potencijalima, informacijsko komunikacijskim tehnologijama, odnosima s građanima i ostalim korisnicima usluga		
Svrha provedbe mjere	Informatičko unapređenje praćenje naplate potraživanja Ministarstva, unaprjeđenje organizacije Ministarstva, unaprjeđenje planiranja, priprema i provedba postupaka javne nabave roba, radova i usluga, Unaprjeđenje postojećih informacijsko-komunikacijskih sustava		
Odgovornost za provedbu mjere	Glavno tajništvo Kabinet ministra Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Tijekom 2022. godine kontinuirano se radilo na unaprjeđenju djelotvornog upravljanje ljudskim i finansijskim potencijalima, informacijsko komunikacijskim tehnologijama, odnosima s građanima i ostalim korisnicima usluga		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Izrađen plan izobrazbe državnih službenika	1 (2020.)	1 (2022.)	0 (2022.)
Broj provedenih edukacija	70 (2020.)	40 (2022.)	5 (2022.)
Izrađen plan prijema u državnu službu	1 (2020.)	1 (2022.)	0 (2022.)
Broj provedenih javnih natječaja/Oglasa za zapošljavanje	1 (2020.)	10 (2022.)	7 (2022.)

Povećanje postotka efikasnosti rada konsolidacijom informatičkog sustava MPG1	80 (2020.)	90 (2022.)	90(2022.)
Povećanje postotka naplate potraživanja	75 (2020.)	100 (2022.)	100(2022.)
Povećanje postotka revidiranja poslovnih procedura	90 (2020.)	95 (2022.)	95 (2022.)
Broj provedenih postupaka nabave sukladno Planu nabave	100 (2020.)	150 (2022.)	169(2022.)
Postotak naplaćenih potraživanja	90 (2020)	90 (2022)	90(2022.)
Broj provedenih edukacija	36 (2020)	40 (2022)	5 (2022.)

Stjecanje (broj) domicilno i međunarodno priznatih certifikata u uskom specijaliziranom području izobrazbe	0 (2020)	20 (2022)	20(2022.)			
Broj provedenih javnih natječaja/Oglasa za zapošljavanje na razini MPG1	0 (2020)	10 (2022)	7 (2022.)			
Povlačenje bespovratnih sredstava iz ESI fondova – broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	4 (2020)	4 (2022)	4 (2022.)			
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Prikupljanje i objedinjavanje prijedloga za izmjene i dopune Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva; ishođenje mišljenja drugih tijela državne uprave	Služba za ljudske potencijale	Po potrebi	A576007	0,00	100%	

2.Izrada Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, te izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva; ishođenje prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave; Objava javnog natječaja/oglasa za prijam u državnu službu; prikupljanje i obrada pristiglih prijava; izrada odluke o imenovanju komisije za provedbu natječaja/oglasa; izrada i objava obavijesti o opisu poslova, podacima o plaći radnog mjesta, načinu testiranja i izvorima za pripremu provjere znanja; izrada i dostava obavijesti kandidatima koji ne ispunjavaju uvjete; provođenje testiranja; odluka o izboru kandidata	Služba za ljudske potencijale	Po potrebi		0,00	100%	
---	-------------------------------	------------	--	------	------	--

3.Vođenje osobnog dosjea za svakog službenika i namještenika Ministarstva	Služba za ljudske potencijale	kontinuirano		0,00	100%	
4.Odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika (raspored na radno mjesto, premještaj, raspolaganje, prestanak državne službe)	Služba za ljudske potencijale	Po potrebi/ kontinuirano		0,00	100%	
5.Donošenje odluka kojima se odlučuje o materijalnim pravima službenika i namještenika na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (plaćeni dopusti, novčane pomoći i dr.)	Služba za ljudske potencijale	Po potrebi/ kontinuirano		0,00	100%	
6.Izrada očitovanja na žalbe i dostava drugostupanjskom tijelu	Služba za ljudske potencijale	Po potrebi/ kontinuirano		0,00	100%	

7. Jačanje administrativnih kapaciteta ministarstva koordinacijom provedbe projektnih aktivnosti vezanih za korištenje ESI fondova – upravljanje „Projektom tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine“	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.	K915005	2.214.186,64	100%	
8. Jačanje ljudskih potencijala ministarstva kroz specijalizirane programe izobrazbe u području strateškog planiranja u skladu sa pozitivnim propisima, planom edukacija Koordinacijskog tijela (MRRFEU) i planom edukacija MPGJ	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.			100%	

9.Iskazivanje godišnjih potreba za finansijskim sredstvima od UJ, definiranje potreba za finansijskim sredstvima, izrada obrazloženja po programima i aktivnostima, izrada prijedloga plana proračuna za fiskalnu godinu, unošenje prijedloga plana proračuna u SDR, te usuglašavanje plana proračuna sa MFIN-om	Uprave/Sektor za financije	Prema rokovima MFIN-a			100%	
10.Izrada izjave i konsolidirane izjave o fiskalnoj odgovornosti	Sektor za financije	Prema rokovima MFIN-a			100%	
11.Izrada Godišnjeg plana rada Ministarstva u kojem se svaki poslovni proces definira sadržajem rada, odnosno, planiranim zadacima, zaduženim osobama i vremenskim okvirom	Sektor za financije	Prema uputi MUIP			100%	
12.Provedba kontrole ispravnosti računa i ostale dokumentacije, te	Sektor za financije	kontinuirano			100%	

pravilno i pravovremeno plaćanje						
13.Kontrola se obavlja temeljem zaprimljenog eračuna i elektronski se dostavlja službeniku koji je inicirao narudžbu da kompletira račun sa popratnom dokumentacijom (ugovor, narudžbenica, otpremnica, primopredajni zapisnik). Kao potvrda obavljene suštinske kontrole elektronski se upisuje na eračun datum kontrole i elektronski paraf osobe koja je obavila kontrolu	Sektor za financije	kontinuirano			100%	
14.Kao potvrda obavljene računovodstvene kontrole elektronski se na eračun upisuje datum kontrole i elektronski paraf osobe koja je obavila kontrolu	Sektor za financije	kontinuirano			100%	

15.Zaprimanje zahtjeva za izradom izvješća, kontrola podataka u Glavnoj knjizi izrada finansijskih izvješća, te dostavljanje finansijskih izvješća (FINI-i, Porezna uprava, MFIN, DUR)	Sektor za financije	Prema zadanim rokovima			100%	
16.Obračun plaće i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, te obračun i isplata dohotka od intelektualnih i ostalih usluga	Sektor za financije	kontinuirano	A576007	103.128.331,76	100%	
17.Naplata potraživanja, slanje opomena i prijedloga za prisilnu naplatu potraživanja	Sektor za financije	kontinuirano			100%	
18.Provođenje pripremnih radnji za godišnji popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, uredskog materijala	Sektor za financije	31.12.2022.			100%	

19.Unos naloga za preknjiženje radi usklađenja unutar stavki državnog proračuna. Isto tako, putem naloga za preknjiženje se vrše plaćanja među korisnicima državnog proračuna.	Sektor za financije	kontinuirano			100%	
20.Praćenje propisa i izrada internih procedura	Sektor za financije	kontinuirano			100%	
21.Izrada revidiranog registra rizika	Sektor za financije	kontinuirano			80%	
22.Poslovi pismohrane, pisarnice i drugih poslova vezanih za prijam, otpremu i arhiviranje akata	Sektor za opće poslove i uredsko posovanje	kontinuirano			100%	
23.Revidirati Posebni popis gradiva Ministarstva sa rokovima čuvanja	Sektor za opće poslove i uredsko posovanje	12/2022.			100%	
24.Obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite imovine Ministarstva	Sektor za opće poslove i uredsko posovanje	kontinuirano			100%	
25.Održavanje prostora i vozila, sigurnost i zaštita imovine i osoba	Sektor za opće poslove i uredsko posovanje	kontinuirano	K576155 A576181 A576007	2.845.037,63 991.974,78 2.800.000,00	100%	

26.Uređenje prostora za razvoj „one-stop-shop“ usluge za energetsku i obnovu nakon potresa - NPOO	Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje	12/2022.	A915022	12.354.682,47	100%	
27. Prilagodba i povezivanje programskih rješenja prema novoj uredbi o uredskom poslovanju (uredsko poslovanje, financije, kadrovska)	Sektor za informatiku i telekomunikacije	12/2022.	K576157	8.101.723,80	100%	
28. Objedinjavanje IKT resursa bivšeg ministarstva MIDIM	Sektor za informatiku i telekomunikacije	10.06.2022.			20%	Nedostatni resursi u CDU
29. Konsolidacija WAN mrežne infrastrukture ministarstva (prelazak na HITRONet mrežu)	Sektor za informatiku i telekomunikacije	12/2022.			100%	
30. Konsolidacija LAN mrežne infrastrukture ministarstva (pasivna i aktivna)	Sektor za informatiku i telekomunikacije	12/2022.			100%	
31. Migracija dijela IS i IKT infrastrukture u centar dijeljenih usluga u CDU (eGOP)	Sektor za informatiku i telekomunikacije	01.07.2022.			45%	Nedostatni resursi u CDU
32. Konsolidacija glavnog imeničkog	Sektor za informatiku i telekomunikacije	01.05.2022.			5%	Nedostatni resursi u CDU

servisa (AD) ministarstva					
33.Povećanje sigurnosti IKT sustava - nabava odgovarajuće sigurnosne opreme (antivirusni i antimalware uređaji itd.)	Sektor za informatiku i telekomunikacije	31.12.2022.		100%	
34.Standardizacija računalne opreme koji koriste djelatnici ministarstva	Sektor za informatiku i telekomunikacije	kontinuirano		100%	
35.Nabava računalne opreme za lakši rad na daljinu (rad od kuće u slučaju potrebe)	Sektor za informatiku i telekomunikacije	31.12.2022.		100%	
36.Pomoć, edukacija i savjetovanje korisnika u korištenju IKT sustava	Sektor za informatiku i telekomunikacije	kontinuirano		100%	
37. Praćenje i analiza ostvarenja prihoda od upravljanja i raspolaganja državnom imovinom	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	kontinuirano		100%	

38.Provedba postupka javne nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima, a na temelju Zahtjeva Uprava ili samostalne ustrojstvene jedinice	Sektor za javnu nabavu Sektor za financije Nadležne ustrojstvene jedinice u pogledu pripreme tehničkih specifikacija, prikupljanje ponuda, pregled i ocjena ponuda, sklapanje ugovora, izdavanje narudžbenica, priprema odgovora na žalbu u slučaju izjavljivanja žalbe u pojedinoj fazi postupka javne nabave	kontinuirano			62%	Planom nabave za 2022. godinu planirano je provođenje 20 postupaka javne nabave velike vrijednosti, 25 postupaka javne nabave male vrijednosti, te 5 postupaka po Zakonu o obnovi. Tijekom 2022. godine napravljene su izmjene Plana nabave, te je na 31.12.2022. godine planom provedeno 16 postupaka javne nabave velike vrijednosti, 10 postupaka javne nabave male vrijednosti, te 5 postupaka po Zakonu o obnovi.
39.Provedba postupka jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, a na temelju Zahtjeva Uprava ili samostalne ustrojstvene jedinice	Sektor za javnu nabavu Nadležne ustrojstvene jedinice u pogledu pripreme tehničkih specifikacija, prikupljanje ponuda, pregled i ocjena ponuda, sklapanje ugovora,	kontinuirano			111%	Planom nabave za 2022. godinu planirano je provođenje 124 postupka jednostavne nabave. Tijekom 2022. godine napravljene su izmjene Plana nabave, te je na 31.12.2022. godine planom provedeno ukupno 138 postupaka jednostavne nabave.

	izdavanje narudžbenica					
40.Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i/ili narudžbenica temeljem Okvirnog sporazuma koji su sklopljeni u postupcima koje je proveo Središnji državni ured za središnju javnu nabavu u dijelu koji se odnosi na potrebe Ministarstva	Sektor za javnu nabavu	kontinuirano			100%	
41.Izrada Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi	Sektor za javnu nabavu izrađuje Plan nabave na temelju zahtjeva odnosno podataka nadležnih ustrojstvenih jedinica koje dostavljaju Sektoru za javnu nabavu	31.03.2022.			100%	

42.Izmjene i dopune te objava Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu	Sektor za javnu nabavu izrađuje Plan nabave na temelju zahtjeva odnosno podataka nadležnih ustrojstvenih jedinica - Sektor za javnu nabavu - različite ustrojstvene jedinice	Kontinuirano, po potrebi			100%	
43.Donošenje i objava Plana nabave za 2022. godinu	Sektor za javnu nabavu izrađuje Plan nabave na temelju zahtjeva odnosno podataka nadležnih ustrojstvenih jedinica	Plan nabave se donosi u roku od 30 dana od dana donošenja DP RH, odnosno finansijskog plana, a objavljuje se kao i sve njegove kasnije promjene u EOJN RH u roku od 8 dana od donošenja			100%	

44.Vođenje i objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi u javnoj nabavi, u dijelu koji se odnosi na postupke koji su provedeni za potrebe Ministarstva	Sektor za javnu nabavu putem EOJN Suradnja sa Sektorom za financije, prikupljanje podataka o izvršenju ugovora	Kontinuirano, po potrebi, sukladno propisanim rokovima			100%	
45.Prostorno uređenje područja naseljenih Romima	Kabinet ministra	12/2022.	A59199	535.750,00	100%	Provadena su dva Javna poziva za dodjelu sredstava, te su ista dodijeljena u skladu s rezultatima Poziva.
46.Sanacija Osječke Tvrđe	Glavno tajništvo	12/2022.	K576118	1.000.000,00	100%	
47.Evidencija naplate prihoda od naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada	Glavno tajništvo	kontinuirano	A538050	0,00	100%	

Mjera 25	Predlaganje izmjena i dopuna važećih propisa te izrada prijedloga novih propisa					
Svrha provedbe mjere	Ubrzanje, pojednostavljinje i povećanje efikasnosti postupaka iz nadležnosti MPG					
Odgovornost za provedbu mjere	Pomoćnici ministra nadležnih Uprava/Glavno tajništvo-/Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Nije provedena					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
Broj donesenih propisa	1 (2020.)		5 (2022.)	0 (2022.)		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Zakon o upravljanju i održavanju zgrada	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	II. tromjesečje 2022. (upućivanje u proceduru VRH)	A576007	0,00	0%	Predmetni Zakon nije donesen u 2022. godini
2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	I. tromjesečje 2022. (upućivanje u proceduru VRH)	A576007	0,00	0%	Predmetni Zakon nije donesen u 2022. godini
3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	I. tromjesečje 2022. (upućivanje u proceduru VRH)	A576007	0,00	0%	Predmetni Zakon nije donesen u 2022. godini
4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju	Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina	I. tromjesečje 2022. (upućivanje u proceduru VRH)	A576007	0,00	0%	Predmetni Zakon nije donesen u 2022. godini

5.Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom	Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju	I. tromjesečje 2022. (upućivanje u proceduru VRH)	A576007	0,00	0%	Predmetni Zakon nije donesen u 2022. godini
--	---	--	---------	------	----	---

Mjera 26	Sanacija šteta uzrokovanih erozijom tla					
Svrha provedbe mjere	Obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije Tijelo odgovorno za provedbu finansijskog doprinosa FSEU, ravnatelj Uprave Danijel Meštrić					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Aktivnost 1. u mjeri 26 pod nazivom „Dodatak bespovratnih finansijskih sredstava korisnicima u svrhu provedbe operacije pod nazivom: Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije – Zahvat u prostoru s ciljem sprečavanja daljne erozije tla te štetnog utjecaja potresom aktiviranog klizišta na objekte“ je provedena u cijelosti.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za sanaciju erozije tla na zemljištu u vlasništvu RH	0% (2020.)		100% (2022.)		100% (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1.Dodjela bespovratnih financijska sredstva korisnicima u svrhu provedbe operacije pod nazivom: Provedba mjera neposredne obnove potresom pogodjenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije – Zahvat u prostoru s ciljem sprečavanja daljnje erozije tla te štetnog utjecaja potresom aktiviranog klizišta na objekte	Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sistema i digitalizaciju Sektor za EU projekte digitalizacije Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa FSEU	17.06.2022.	A915020	0,00	100%	
--	--	-------------	---------	------	------	--

Mjera 27	Aktivacija pokretnina putem predaje na uporabu, najma ili zakupa u skladu s namjenom trajno oduzete imovine					
Svrha provedbe mjere	Jačanje konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske te ostvarivanje infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Republike Hrvatske					
Odgovornost za provedbu mjere	Glavno tajništvo Sektor za Opće poslove i uredsko poslovanje					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Tijekom 2022. godine donesene su 4 Odluke o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja trajno oduzetim vozilima					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
Broj donesenih odluka o davanju pokretnina na uporabu, najam ili zakup u skladu s namjenom trajno oduzete imovine	5 (2020.)		2 (2022.)	4 (2022.)		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Donošenje odluka o davanju pokretnina na uporabu, najam ili zakup u skladu s namjenom trajno oduzete imovine	Sektor za Opće poslove i uredsko poslovanje	kontinuirano	A576007	0,00	100%	

Mjera 28	Smanjenje portfelja pokretnina putem prodaje					
Svrha provedbe mjere	Jačanje konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske te ostvarivanje infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Republike Hrvatske					
Odgovornost za provedbu mjere	Glavno tajništvo Sektor za Opće poslove i uredsko poslovanje Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnog imovinom					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Tijekom 2022. godine provedena su dva javna natječaja za prodaju pokretnina te su donesene 42 Odluke o prodaji pokretnina					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Broj provedenih javnih natječaja	3 (2020.)		3 (2022.)		2 (2022.)	
Broj Odluka o prodaji	42 (2020.)		10 (2022.)		42 (2022.)	
Vrijednost prodane imovine uplaćene u državni proračun RH	251.553,86 (2020.)		80.000,00 (2022.)		717087,13 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Prodaja temeljem provedenog javnog natječaja	Sektor za Opće poslove i uredsko poslovanje	kontinuirano	A576007	0,00	100%	

2. Praćenje, evidentiranje, analiza rezultata i izvješćivanje o objavljenim i provedenim javnim natječajima/pozivima/oglasima za raspolaganje pokretninama	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	kontinuirano		0,00	100%	
--	---	--------------	--	------	------	--

Mjera 29	Smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave					
Svrha provedbe mjere	Priprema projekata u svrhu stavljanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u funkciju socijalnog, kulturnog i obrazovnog napretka, ali i šireg gospodarskog razvoja					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom Uprava za upravljanje i raspolažanje nekretninama Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Tijekom 2022. godine nastavljeno je s aktivnostima na smanjenju državnog portfelja i aktivaciji neiskorištene državne imovine u obliku nekretnina s naglaskom na sklapanje ugovora o raspolažanju nekretninama koje pridonosi ostvarenju reformske mjere R5 Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu u okviru pod komponente C2.4. Unaprijeđenje upravljanja državnom imovinom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. posebno u vidu povećanja fiskalnog učinka, smanjenja javnog duga i realizacije razvojnih projekata Republike Hrvatske te povećanja udjela prihoda od državne imovine u BDP-u.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Broj i vrijednost kupoprodajnih ugovora	316/120,3 mil kn (2020.)		331/138,7 mil kn (2022.)		102/10.12 mil Eur (2022.)	
Broj i vrijednost sporazuma o razvrgnuću suvlasničke zajednice	82/23,3 mil kn (2020.)		82/17,7 mil kn (2022.)		46/3.44 mil Eur (2022.)	
Broj provedenih javnih natječaja	15 (2020.)		15 (2022.)		10 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1.Praćenje, evidentiranje, analiza rezultata i izvješćivanje o provedenim javnim natječajima/pozivima za raspolaganje nekretninama	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A915012	48.344.402,46	100%	
2.Praćenje, evidencija i analiza sklopljenih ugovora o raspolaganju nekretninama	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.				100%
3.Evidentiranje i praćenje provedbe odluka ministra o raspolaganju nekretninama	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.				100%
4.Evidentiranje i praćenje provedbe odluka Vlade RH iz nadležnosti upravnog područja državne imovine	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.				100%
5.Izrada izvješća o ostvarenim rezultatima i njihovim učincima u području upravljanja i raspolaganja nekretninama	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	01/2022.				100%

6.Izrada izvješća o ostvarenim rezultatima u području raspolažanja nekretninama u korist JLPRS	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	03/2022.			100%	
--	---	----------	--	--	------	--

Mjera 30	Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na uporabu		
Svrha provedbe mjere	Priprema projekata u svrhu stavljanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u funkciju socijalnog, kulturnog i obrazovnog napretka, ali i šireg gospodarskog razvoja		
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za trgovачka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Tijekom 2022. godine nastavljeno je s aktivnostima na smanjenju državnog portfelja i aktivaciji neiskorištene državne imovine u obliku nekretnina koje pridonosi ostvarenju reformske mjere R5 Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu u okviru pod komponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. posebno u vidu povećanja fiskalnog učinka, smanjenja javnog duga i realizacije razvojnih projekata Republike Hrvatske te povećanja udjela prihoda od državne imovine u BDP-u.		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Broj i vrijednost ugovora o darovanju	62/402,2 mil kn (2020.)	85/325,5 mil kn (2022.)	32/44.89 mil Eur (2022.)
Broj i vrijednost ugovora o zakupu*	4/3,9 mil kn (2020.)	97/36,4 mil kn (2022.)	10/95.7 tis Eur (2022.)
Broj ugovora o osnivanju prava građenja	6 (2020.)	11 (2022.)	1 (2022.)
Broj provedenih javnih natječaja	2 (2020.)	7 (2022.)	0 (2022.)
Broj i vrijednost ugovora o raspolaganju	1/1.2 mil kn (2020.)	88/42 mil kn (2022.)	0 (2022.)

nekretninama u kampovima						
Broj i vrijednost sklopljenih ugovora o osnivanju prava služnosti	44/0,4 mil kn (2020.)		92/0,4 mil kn (2022.)		27/54 tis Eur (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Praćenje, analiza i izvještavanje o učincima darovanja nekretnina u vlasništvu RH jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	03/2022.	A576007	0,00	100%	
2.Praćenje ostvarenih rezultata i izvješćivanje o provedenim međunarodnim javnim natječajima za realizaciju investicijskih projekata	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.		0,00	0%	U 2022. godini nije bilo objava međunarodnih javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH

3.Davanje mišljenja o postojanju/nepostojanju državne potpore u predmetima raspolaganja državnom imovinom i po potrebi koordinacija aktivnosti u pripremi dokumentacije za prijavu mjere ili programa/pojedinačne potpore za prijavu Europskoj komisiji	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	kontinuirano		0,00	0%	Tijekom 2022. godine raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH nisu bila vezana uz eventualna postojanja državnih potpora
---	---	--------------	--	------	----	---

Mjera 31	Stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje DN d.o.o		
Svrha provedbe mjere	Priprema projekata u svrhu stavljanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u funkciju socijalnog, kulturnog i obrazovnog napretka, ali i šireg gospodarskog razvoja		
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta Društvo Državne nekretnine d.o.o.		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<p>DN d.o.o. na dan 31.12.2022. upravlja s ukupno 7.447 nekretninom. Tijekom 2022. godine stupilo je na snagu pet Odluka o prijenosu upravljanja nekretninama, kojima je na DN d.o.o. preneseno 545 nekretnina (259 poslovna prostora i 286 stana) dok je na MPG I vraćeno 76 nekretnina (54 poslovna prostora i 22 stana). DN d.o.o. je tijekom 2022. godine pripremilo i objavilo šest javnih natječaja za zakup poslovnih prostora. Sklopljeno je 179 ugovora o zakupu poslovnih prostora (od čega 114 ugovora temeljem natječaja te 65 ugovora s neposrednim posjednicima) i 66 ugovora o najmu stanova.</p>		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Broj nekretnina na upravljanju	6.140 (2020.)	7.912 (2022.)	7.447 (2022.)
Broj nekretnina u najmu/zakupu/korištenju	5910 (2020.)	7505 (2022.)	6.354 (2022.)
Priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti - broj izrađene projektne dokumentacije, elaborata, studija	0 (2020.)	4 (2022.)	152 (2022.)* * Pokazatelj se odnosi na ukupan broj nekretnina pripremljenih za aktivaciju u budućnosti neovisno o vrsti aktivnosti (pripremljene dokumentacije, izvedenih radova i sl.)

Priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti – m2 izvršenih radova sanacije, adaptacije i rekonstrukcije	0 (2019.)		5.000 m2 (2022.)		4.142 m2 (2022.)	
Broj provedenih javnih natječaja	7 (2020.)		6 (2022.)		6 (2022.)	
Broj nekretnina/lokacija u kojima RH ima suvlasničke udjele za koje su izdane suglasnosti za pokretanje postupaka obnove od strane DN d.o.o.	n/p		45 (2022.)		76 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Rad na pripremi i provedbi javnih natječaja za najam/zakup	DN d.o.o.	kontinuirano		0,00	100%	
2. Sklapanje i realizacija ugovora temeljem provedenih javnih natječaja	DN d.o.o.	kontinuirano		0,00	100%	
3.Priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti (izrađena projektna dokumentacija, elaborati, studije, radovi sanacije, adaptacije i rekonstrukcije)	DN d.o.o.	kontinuirano		0,00	100%	

4.Zaprimanje zahtjeva i izdavanje suglasnosti za pokretanje postupaka obnove na nekretninama u kojima RH ima suvlasničke udjele	DN d.o.o.	kontinuirano		0,00	100%	
---	-----------	--------------	--	------	------	--

Mjera 32	Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP					
Svrha provedbe mjere	Smanjenje proračunskog manjka i javnog duga te doprinos povećanju kreditnog rejtinga; smanjenje razine zaduženosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu, a time i zaduženosti opće države te usmjeravanje i upošljavanje sredstava u prioritetne razvojne projekte Republike Hrvatske					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	U pogledu nastavka privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu RH, potrebno je naglasiti da je cijelokupno hrvatsko gospodarstvo u 2022. godini, u odnosu na godine koje su prethodile pandemiji bolesti COVID-19, obilježio pad ukupne razine gospodarske aktivnosti. Time je situacija prouzrokovana pandemijom COVID-19 utjecala i na smanjenje prihoda od prodaje dionica/poslovnih udjela na upravljanje CERP-a, u odnosu na inicijalno planirane prihode u 2022. godini. Usprkos okolnostima, proces prodaje portfelja kojim upravlja CERP odvija se u skladu sa planiranim cilnjim vrijednostima u okviru reformske mjere nastavka privatizacije u okviru NPOO RH 2021.-2026., podkomponente Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Prodaja dionica / udjela, odnosno vrijednost ostvarene prodaje	84,89 mil hrk (2020.)		300 mil. HRK (2022.)		44,45 mil HRK (5,9 mil. EUR)	
Prijenos / dodjela dionica/udjela (vrijednost Rješenja o prijenosu/dodjeli)	24,48 mil. HRK (2020.)		38 mil .HRK (2022.)		30,21 mil HRK (4,01 mil. EUR)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1.Praćenje ostvarenja rezultata CERP-a u prodaji dionica i poslovnih udjela javnim pozivima i drugim oblicima raspolaganja	Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A576007	0,00	100%	

Mjera 33	Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu		
Svrha provedbe mjere	Smanjenje proračunskog manjka i javnog duga te doprinos povećanju kreditnog rejtinga; smanjenje razine zaduženosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu, a time i zaduženosti opće države te usmjeravanje i upošljavanje sredstava u prioritetne razvojne projekte Republike Hrvatske		
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<p>Tijekom 2022. godine intenzivno se radilo na izradi nacrta prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu u kontinuiranoj suradnji s predstvincima OECD-a, a kojim će se u pravni sustav Republike Hrvatske implementirati standardi dobrog korporativnog upravljanja sukladno Smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje u državnim poduzećima i zaključcima i preporukama OECD-a iz SOE Reviewa za Republiku Hrvatsku.</p> <p>U sklopu implementacije Projekta aktiviranja neoperativne imovine u društvima u većinskom državnom vlasništvu izrađen su Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu za koje se čeka odluka ministra.</p>		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Projekt unaprjeđenja korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu (OECD smjernice)*	0 (2019.)	1 (2022.)	1 (2022.)
Prihodi od dobiti pravnih osoba od posebnog interesa za RH	893,96 mil. HRK (2020.)	705 mil. HRK (2022.)	689 mil. HRK (2022.)
Prihodi od dobiti pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa za RH	52,89 mil. HRK (2020.)	45 mil. HRK (2022.)	1,14 mil. HRK (8,6 mil. EUR) (2022.)
Zaprimanje i obrada planova i izvještaja po pravnoj osobi u državnom vlasništvu	8 (2019.)	8 (2022.)	8 (2022.)

Projekt aktiviranja neoperativne imovine u društima u većinskom državnom vlasništvu**	0 (2019.)	(2022.) Projekt aktiviranja neoperativne imovine u društima u većinskom državnom vlasništvu završen je ranije od planiranog u 2021. godini, a implementacija istog planira se u 2022. godini				
Broj zaprimljenih izvještaja o radu jedinice za sukladnost (compliance)	0 (2019.)	1 (2022.)	1 (2022.)			
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Definiranje i komuniciranje vlasničkih očekivanja prema predstvincima državnog portfelja u tijelima društva	Sektor za trgovačka društva	12/2022.	A915017 - NPOO	0,00	100%	
2. Praćenje implementacije Kodeksa korporativnog upravljanja trgovачkim društvima u kojima RH ima dionice ili udjele	Sektor za trgovačka društva	12/2022.	A915017 - NPOO	0,00	100%	
3. Funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu	Sektor za trgovačka društva	12/2022.	A915017 - NPOO	0,00	100%	

4. Zaprimanje, obrada i analiza godišnjih i srednjoročnih planova te tromjesečnih i godišnjih izvještaja o poslovanju dostavljenih od strane pravnih osoba od posebnog interesa za RH	Sektor za trgovačka društva	12/2022.	A915017 - NPOO	0,00	100%	
5. Implementacija projekta aktiviranja neoperativne imovine u društвima u većinskom državnom vlasništvу	Sektor za trgovačka društva	12/2022.	A915017 - NPOO	0,00	100%	Izrađene Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društвima u državnom vlasništvу
6. U sklopu projekta unaprjeđenja korporativnog upravljanja u poduzećima u drž. vlasništvу u skladu sa OECD smjernicama: 1. Objava finansijskih i nefinansijskih ciljeva 2. Izrada nacrtа Zakona o pravnim osobama u vlasništvу RH 3. Povećanje opsega agregiranog izvješćа sukladno OECD-ovim preporukama 4. Jačanje autonomije i neovisnosti nadzornog odbora	Sektor za trgovačka društva	12/2022.	A915017 - NPOO	0,00	60%	Izrađen nacrt Zakona o pravnim osobama u vlasništvу RH, povećan opseg izvješćа sukladno OECD-ovim preporukama, izrađen prijedlog Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH, koja je u proceduri donošenja; Vezano za objavu finansijskih i nefinansijskih ciljeva, proveden je postupak javne nabave usluge konzultanata za izradu finansijskih i nefinansijskih ciljeva poslovanja državnih poduzećа, te se čeka donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Mjera 34	Osiguranje daljnog razvoja i jačanje konkurentske pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku		
Svrha provedbe mjere	Smanjenje proračunskog manjka i javnog duga te doprinos povećanju kreditnog rejtinga; smanjenje razine zaduženosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu, a time i zaduženosti opće države te usmjeravanje i upošljavanje sredstava u prioritetne razvojne projekte Republike Hrvatske		
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	<p>U okviru projekta BI sustav praćenja poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu u suradnji sa APIS IT d.o.o. Zagreb razvijen je novi informacijski sustav koji će objedinjavati sve planove poslovanja i izvještaje o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za RH, a koji se dostavljaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sukladno Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu.</p> <p>U skladu s preporukama OECD-a i Akcijskim planom za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu RH i osnivanju upravljačkog odbora za njegovu provedbu izrađen je Nacrt izmjene Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihovih izbora za koji su zaprimljena sva mišljenja TDU, a po zaprimanju suglasnosti Vlade RH uputiti će se u proceduru javnog savjetovanja.</p> <p>Tijekom 2022. godine intenzivno se radilo na izradi nacrta prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu u kontinuiranoj suradnji s predstvincima OECD-a, a kojim će se u pravni sustav Republike Hrvatske implementirati standardi dobrog korporativnog upravljanja sukladno Smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje u državnim poduzećima i zaključcima i preporukama OECD-a iz SOE Reviewa za Republiku Hrvatsku, a što će doprinijeti osiguranju daljnog razvoja i jačanja konkurentske sposobnosti državnih poduzeća.</p>		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Projekt digitalizacije sustava*	0 (2019.)	1 (2022.)	1 (2022.)
Broj izvještaja o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za javnu objavu	1 (2019.)	1 (2022.)	1 (2022.)

Projekt jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu – Izrada izmjene i dopune Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora	0 (2020.)	1 (2022.)	1 (2022.) (nacrt Uredbe izrađen i u proceduri je donošenja)			
Broj održanih radionica / treninga	1 (2019.)	1 (2022.)	0 (2022.)			
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Unaprjeđivanje konkurentske pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za RH	Sektor za trgovačka društva	kontinuirano	A576007	0,00	90%	<p>Sektor za trgovačka društva izradio je nacrt Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora, koji je proslijeđen u proceduru donošenja. Ista uredba do danas nije donesena.</p> <p>Sektor za trgovačka društva je predložio teme radionica za jačanje kompetencija članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava u</p>

					državnom vlasništvu. Međutim, iste nisu do danas održane.
--	--	--	--	--	--

Mjera 35	Utvrđivanje kriterija za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku					
Svrha provedbe mjere	Smanjenje proračunskog manjka i javnog duga te doprinos povećanju kreditnog rejtinga; smanjenje razine zaduženosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu, a time i zaduženosti opće države te usmjeravanje i upošljavanje sredstava u prioritetne razvojne projekte Republike Hrvatske					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za RH pokrenute su aktivnosti prema resornim ministarstvima u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bave pravne osobe od posebnog interesa za RH za obvezno preispitivanje razloga za državno vlasništvo kao i ulogu države u tim pravnim osobama. Resorna ministarstva dostavila su prijedlog pravnih osoba koje bi trebale biti uvrštene na popis ili brisane s popisa pravnih osoba od posebnog interesa za RH. Nakon zaprimljenih prijedloga resornih ministarstava o pravnim osobama od posebnog interesa izrađen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i proslijeđen na mišljenje resornim ministarstvima.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Usklađivanje popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku	0(2019.)		1 (2022.)		0 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Strateški pristup pri utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za RH	Sektor za trgovačka društva	12/2022.	A576007	0,00	90%	Prijedlog Odluke izrađen i nakon dobivanja mišljenja resornih ministarstava, uputit će se u proceduru donošenja.

Mjera 36	Predlaganje izmjena i dopuna važećih propisa te izrada prijedloga novih propisa za poboljšanje upravljanja državnom imovinom					
Svrha provedbe mjere	Ubrzanje, pojednostavljinjanje i povećanje efikasnosti postupaka raspolaganja državnom imovinom					
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	U tijeku izvještajnog razdoblja odustalo se od izrade 2 planirana propisa i to: Izrade prijedloga Uredbe o prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća, suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te u postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 95/18) i izrade prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti („Narodne novine“, broj: 95/18). Izrađeni su nacrti ostalih planiranih propisa, ali je pojedine od njih još potrebno dodatno usuglasiti s Radnom skupinom ili Uredom predsjednika Vlade RH, nakon čega će se izraditi konačni nacrt prijedloga tih propisa, a za koje je u nižoj tablici iskazano ostvarenje aktivnosti u iznosu od 50%. Ostale planirane aktivnosti za ostvarenje ove mjere ostvarene su u cijelosti za izvještajno razdoblje.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	
Broj izmjena i dopuna postojećih akata	0 (2020.)		3 (2022.)		1 (2022.)	
Broj novih propisa	0 (2020.)		6 (2022.)		6 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)

1.Izrada Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolažanje nekretninama/Glavno tajništvo	06/2022.	A576007	0,00	50%	Izrađen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom te je isti upućen TDU na mišljenja u prethodnom postupku, sukladno kojim mišljenjima će se doraditi predmetni Nacrt te će se potom isti uputiti Uredu predsjednika Vlade RH radi davanja odobrenja za provedbu savjetovanja s javnošću.
2.Izrada Nacrt prijedloga Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolažanje nekretninama/Glavno tajništvo	09/2022.	A576007	0,00	50%	Izrada Nacrt prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu (promijenjen je naziv Zakona) je u tijeku te se isti usuglašava s članovima Radne skupine.
3.Izrada prijedloga Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolažanje nekretninama/Glavno tajništvo	06/2022.	A576007	0,00	50%	Izrađen je prijedlog predmetne Uredbe, proveden je prethodni postupak prikupljanja mišljenja od TDU te je Prijedlog Ured upućen Uredu predsjednika Vlade RH radi davanja suglasnosti za provedbu postupka savjetovanja s javnošću.

4.Izrada prijedloga Uredbe o stanovima za službene potrebe	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama/Glavno tajništvo	09/2022.	A576007	0,00	50%	Izrađen je prijedlog Uredbe te je isti radi usuglašavanja upućen Uredu predsjednika Vlade RH.
5.Izrada prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća, suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te u postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 95/18)	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama/Glavno tajništvo	03/2022.	A576007	0,00	0%	Tijekom 2022. odustalo se od izrade predmetne Uredbe.

6.Izrada prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti („Narodne novine“, broj: 95/18)	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama/Glavno tajništvo	03/2022.	A576007	0,00	0%	Tijekom 2022. odustalo se od izrade predmetne Uredbe.
7.Izrada prijedloga Uredbe o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama/Glavno tajništvo	06/2022.	A576007	0,00	50%	Izrađen je Prijedlog Uredbe te je isti radi usuglašavanja upućen Uredu predsjednika Vlade RH.
8.Izrada prijedloga Uredbe o načinu određivanja početnog iznosa zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama/Glavno tajništvo	09/2022.	A576007	0,00	50%	Izrađen je Prijedlog Uredbe te je isti radi usuglašavanja upućen Uredu predsjednika Vlade RH.

9.Izrada prijedloga Uredbe o načinu određivanja početnog iznosa zakupnine za turističko zemljište u kampu, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom/Uprava za upravljanje i raspolažanje nekretninama/Главно тајништво	09/2022.	A576007	0,00	50%	Izrađen je Prijedlog Uredbe te je isti radi usuglašavanja upućen Uredu predsjednika Vlade RH.
10.Izrada stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiji su stručni nositelji druga tijela državne uprave	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A576007	0,00	100%	
11.Priprema odgovora na upite iz Ureda predsjednika, zastupnika u Hrvatskom saboru, te zainteresirane javnosti, pravnih i fizičkih osoba vezana za materiju iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom	Služba za regulativu i harmonizaciju sustava upravljanja državnom imovinom u suradnji i koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva	12/2022.	A576007	0,00	100%	
12.Koordinacija i obavljanje poslova iz područja procjene učinaka propisa iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom sukladno posebnom propisu	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A576007	0,00	100%	

13.Provođenje poslova vezanih uz postupak savjetovanja sa zainteresiranim javnošću za akte koje Ministarstvo donosi iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A576007	0,00	100%	
14.Priprema i izrada akata iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom potrebnih za rad u stručnim radnim tijelima i koordinacijama s drugim tijelima državne uprave	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A576007	0,00	100%	
15.Analiza postojećih propisa u području upravljanja državnom imovinom i iniciranje izmjena i dopuna istih te predlaganje novih propisa	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A576007	0,00	100%	

16.Priprema i upućivanje na usvajanje prijedloga pravnog okvira, akcijskih planova i dr. te suradnja s nadležnim tijelima radi pravodobnog donošenja pravnog okvira, akcijskih planova i dr., a u cilju ostvarenja ključnih etapa i ciljeva NPOO RH 2021.-2026. za pod komponentu C2.4. Unapređenje upravljanja državnom imovinom	Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom	12/2022.	A576007	0,00	100%	
---	---	----------	---------	------	------	--

Mjera 37	Poboljšanje upravljanja državnom imovinom putem akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom		
Svrha provedbe mjere	Ustroj sustava strateškog planiranja, praćenja, izvještavanja i vrednovanja realizacije strateških i posebnih ciljeva u upravljanju državnom imovinom		
Odgovornost za provedbu mjere	Uprava za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje		
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	U svrhu ostvarenja mjere Poboljšanje upravljanja državnom imovinom putem akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom, MPG je u 2022. godini predano radilo na pripremi, izradi i izvješćivanju o provedbi akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom, određenih Zakonom o upravljanju državnom imovinom, kao i na pripremi izvještaja o sektorskom doprinosu u provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, periodičnih izvješća o provedbi reformskih mjera Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) RH 2021.-2026. za pod komponentu C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom. Također, u svrhu ostvarenja mjere, urađen je i sektorski doprinos u pogledu izrade izmjena i dopuna Provedbenog programa MPG 2021.-2024. te pripadajućeg izvješća o provedbi istog za 2021. godinu. Zaključno, u potpunosti su realizirane sve planirane vrijednosti pokazatelja rezultata. Izuzetak je pokazatelj koji se tiče revidiranja Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. Uskladba Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. -2025. sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH te podzakonskim aktima podrazumijeva uskladbu u pogledu njene ročnosti i sadržaja. Obzirom da je ročnost Strategije definirana Zakonom o upravljanju državnom imovinom, izmjena ročnosti zahtjeva prethodno donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom (u tijeku). Revidiranje Strategije je predviđeno u roku od 12 mjeseci od donošenja navedene izmjena i dopuna Zakona.		
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje	Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja
Izvještaj o provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine u okviru strateškog cilja Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	0 (2020.)	1 (2022.)	1 (2022.)

Prijedlog revidirane Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025.	0 (2020.)	1 (2022)	0 (2022.)
Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom	1 (2020.)	1 (2022.)	1 (2022.)
Prijedlog izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom	0 (2020.)	1 (2022.)	1 (2022.)
Revidirani Provedbeni program MPGI za razdoblje 2021.-2024.	0 (2020.)	1 (2022.)	1 (2022.)
Izvješće o provedbi Provedbenog programa MPGI za razdoblje 2021.-2024.	0 (2020.)	2 (2022.)	1 (2022.)
Izještaj o provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine u okviru strateškog cilja Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	0 (2020.)	1 (2022.)	1 (2022.)

Periodična izvješća o provedbi reformskih mjera Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) RH 2021.-2026. za pod komponentu C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom	0 (2020.)		14 (2022.)		14 (2022.)	
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena (samo za aktivnost <100%)
1. Priprema i izrada Izvješća o provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. u okviru strateškog cilja Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom i dostava istog Koordinacijskom tijelu (MRRFEU)	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	01.03.2022.	A576007	0,00	100%	
2.Koordinacija pripreme i izrada Prijedloga izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	30.09.2022.		0,00	100%	

3.Koordinacija pripreme i izrada prijedloga Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2023. godinu	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	30.11.2022. (donosi Vlada RH)		0,00	100%	
4. Koordiniranje izrade i izrada izvještaja o provedbi Provedbenog programa MPG1 2021.- 2024. u dijelu mjera i aktivnosti upravnog područja upravljanja državnom imovinom	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	polugodišnje i godišnje		0,00	50%	<p>Sukladno članku 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 151/22) tijelo državne uprave izvješćuje godišnje Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog programa.</p> <p>Slijedom toga, u 2022. godini izradilo se Izvješće o provedbi PP MPG1 za 2021. godinu te se nije izrađivalo polugodišnje izvješće o provedbi PP MPG1 za razdoblje 1.1.2022.-30.6.2022., dok je u 2021. godini postojala obveza za izradu polugodišnjeg izvješća te se isto za razdoblje 1.1.-30.6.2021. i izradilo.</p>

5. Izvještavanje o rezultatima i učincima u provedbi akata strateškog planiranja iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom Koordinacijskom tijelu (MRRFEU), MFIN, UPVRH i EK radi pripreme konsolidiranih izvješća o rezultatima i učincima javnih politika za Vladu RH	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	kontinuirano, prema zahtjevu MRRFEU, MFIN, UPVRH i EK		0,00	100%	
6. Sudjelovanje na međuresornim i koordinacijskim sastancima za Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021.-2026.	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	kontinuirano, prema zahtjevima UPVRH i EK		0,00	100%	
7. Sudjelovanje na sastancima Mreže koordinatora za strateško planiranje	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	kvartalno, prema zahtjevima Koordinacijskog tijela (MRRFEU)		0,00	100%	

8.Sudjelovanje na specijaliziranim programima izobrazbe u području strateškog planiranja u okviru komponente Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata (Poboljšanje administrativnih kapaciteta za bolje osmišljavanje, provođenje i ocjenu politika i projekata u cilju povećanja efikasnosti i učinkovitosti korištenja EU fondova)	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	kontinuirano		0,00	100%	
9. Izrada izvješća o provedbi reformskih mjera NPOO RH 2021.-2026. za pod komponentu C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	mjesečno i polugodišnje, prema zahtjevima UPVRH i EK		0,00	100%	

10. Ostali poslovi koordinatora za strateško planiranje za upravno područje upravljanja državnom imovinom (međuinsticujska suradnja sa TDU i drugim domicilnim i inozemnim institucijama; sudjelovanje u procesu programiranja fondova EU-a iz područja sektorske nadležnosti i radu radnih skupina)	Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom	12/2022.		0,00	100%	
11. Dostava podataka koordinatoru za strateško planiranje u području upravljanja državnom imovinom za koordinaciju pripreme izrade i izradu dokumenta Prijedloga revidirane Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025.	Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove Sektor za trgovačka društva	12/2022.		0,00	100%	

12. Dostava podataka koordinatoru za strateško planiranje u području upravljanja državnom imovinom za koordinaciju pripreme izrade i izradu dokumenta Izvješća o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine u okviru strateškog cilja: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove Sektor za trgovačka društva Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	02/2022.		0,00	100%	
---	---	----------	--	------	------	--

13. Dostava podataka koordinatoru za strateško planiranje u području upravljanja državnom imovinom za koordinaciju pripreme izrade i izradu dokumenta prijedloga Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2023. godinu	Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove Sektor za trgovačka društva Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	08/2022.		0,00	100%	
--	---	----------	--	------	------	--

14. Dostava podataka koordinatoru za strateško planiranje u području upravljanja državnom imovinom za koordinaciju pripreme izrade i izradu dokumenta Prijedloga izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu	Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove Sektor za trgovačka društva Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom	05/2022.		0,00	100%	
--	---	----------	--	------	------	--



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Klasa: 400-02/22-01/1

Ur.broj: 531-03-02-01-02/01-22-8

PRILOG 1.b

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 20.02.2022. GODINU

Ja, Darko Horvat, ministar, čelnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, izjavljujem da su u sustavu unutarnjih kontrola utvrđene slabosti i nepravilnosti koje mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhotivo korištenje sredstava, a na temelju (zaokružiti odgovarajući navod):

- a) popunjenoj Upitniku o fiskalnoj odgovornosti u :

Naziv područja PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA pitanje broj 8.

*Naziv područja IZVRŠENJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA pitanje broj 27.
i 29.*

*Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM pitanje broj 74. i 77., a koje će biti
otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti;*

- b) naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju odnosno vanjske revizije iz ranijih godina koji još nisu provedeni;

- c) raspoloživih informacija (*navesti informacije i njihov izvor*).



Zagreb, 20. veljače 2022.



P / 6 7 1 4 2 4 9

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 531-03-2-1-2/1-23-1

PRILOG 1.b

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*

ZA RAZDOBLJE OD 21.02. DO 08.03.2022. GODINU

Ja, Dunja Magaš, državna tajnica, čelnica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, izjavljujem da su u sustavu unutarnjih kontrola utvrđene slabosti i nepravilnosti koje mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, a na temelju (zaokružiti odgovarajući navod):

- (a) popunjenoj Upitniku o fiskalnoj odgovornosti u :
Naziv područja PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA pitanje broj 8.
Naziv područja IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA pitanje broj 19.1.
Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM pitanje broj 74. i 77., a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti;
- (b) naloge i preporuka Državnog ureda za reviziju odnosno vanjske revizije iz ranijih godina koji još nisu provedeni;
- (c) raspoloživih informacija (*navesti informacije i njihov izvor*).



Zagreb, 16. veljače 2023.



P / 6 7 1 4 2 7 4

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINEKLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 531-03-2-1-2/1-23-2**IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI***
ZA RAZDOBLJE OD 09.03. DO 31.12.2022. GODINU

Ja, Ivan Paladina, ministar, čelnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, izjavljujem da su u sustavu unutarnjih kontrola utvrđene slabosti i nepravilnosti koje mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhopitno korištenje sredstava, a na temelju (zaokružiti odgovarajući navod):

- (a) popunjenoj Upitniku o fiskalnoj odgovornosti u :
Naziv područja PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA pitanje broj 8.
Naziv područja IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA pitanje broj 19.1.
Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM pitanje broj 74. i 77., a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti;
- (b) naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju odnosno vanjske revizije iz ranijih godina koji još nisu provedeni;
- (c) raspoloživih informacija (*navesti informacije i njihov izvor*).



Zagreb, 16. veljače 2023.

* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti

6. Financijski izvještaj

Svi financijski izvještaji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine mogu se vidjeti na web stranici ministarstva:

https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Financijski_dokumenti//Financijski_izvjestaji_31.12.2022.pdf

7. Izvještaji o radu agencija, ustanova i/ili trgovačkih društava

Pod upravnom nadležnošću ministarstva nalaze se agencije, ustanove i/ili trgovačka društva u vlasništvu države, kako slijedi:

- Izvješće o radu **Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)** <https://apn.hr/ona/nama/izvjesca>
- Godišnji izvještaj o radu **Državne geodetske uprave za 2022. godinu** <https://dgu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Pristup%20informacijama/Strategije,%20planovi%20izvjesca/Izvjesca//Godisnji%20izvjestaj%20o%20radu%20DGU%20za%202022.%20godinu.pdf>
- Izvješće o radu **Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu** <http://www.cerp.hr/UserDocsImages/Pristup%20informacijama/Izvje%C5%A1%C4%87a%20strategije%20planovi/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20radu%20CERP-a%20za%202022%20godinu/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20radu%20Centra%20za%202022.%20godinu.pdf?vel=1673717>

Godišnje izvješće o radu Fonda za obnovu za 2022. godinu

Fond za obnovu osnovan je Ugovorom o osnivanju od 29. listopada 2020. godine, a operativno je započeo sa radom 01. siječnja 2021. godine. Do konca 2021. godine dovršen je ustroj i uspostavljeni su radni procesi, čime je postignuta funkcionalnost istoga. Popunjeno je radnih mesta do konca 2022. godine bila je 80%.

U okviru dodijeljenih aktivnosti Fondu za obnovu, do kraja 2022. godine izvršene su isplate novčanih pomoći za privremenu zaštitu potresom oštećenih zgrada (ne konstrukcijska samoobnova) u ukupnom iznosu od 18.425.357,69 €. Isplate obuhvaćaju 2.256 zgrada i obiteljskih kuća. Od navedenog je za područje Grada Zagreba isplaćeno 18.310.096,14 € za 2.236 lokacija, dok je za područje Krapinsko-zagorske županije isplaćeno 55.418,81 € za 20 lokacija. Izvršene su isplate novčanih pomoći za konstrukcijsku obnovu u ukupnom iznosu od 6.313.480,51 € koje obuhvaćaju 32 lokacije.

Završen je postupak konstrukcijske obnove na 15 lokacija, odnosno 12 obiteljskih kuća i 3 višestambene zgrade. Završen je postupak ne konstrukcijske obnove za 2 višestambene zgrade. Uklonjene su 44 obiteljske kuće.

Krajem 2022. godine radovi su bili u tijeku na 53 lokacije u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji,

od toga 3 organizirane konstrukcijske obnove obiteljskih kuća, 3 organizirane konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, 11 konstrukcijskih obnova obiteljskih kuća po modelu samoobnove, 9 konstrukcijskih obnova višestambenih zgrada po modelu samoobnove, 13 radova organizirane ne konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, a Izvođač je ugovoren i radovi su bili u pripremi za 13 višestambenih zgrada. Krajem 2022. također je bilo u tijeku izvođenje radova uklanjanja 15 uklanjanja obiteljskih kuća (14 ZG, 1 KZŽ).

Tijekom 2022. godine u Fondu za obnovu pristupilo se objedinjavanju postupaka javne nabave. Vezano uz uklanjanje obiteljskih kuća ugovorene su usluge operativnih koordinatora za 300 lokacija, ukupna vrijednost ugovora je 104.778,02 € bez PDV-a, ugovorene su usluge stručnog nadzora za 300 lokacija, ukupna vrijednost ugovora je 40.613,18 € bez PDV-a te su ugovoren radovi za uklanjanje 300 obiteljskih kuća, ukupna vrijednost ugovora je 1.659.035,11 € bez PDV-a.

Nadalje, vezano uz objedinjavanje usluga i radova potrebnih za izgradnju obiteljskih kuća ugovorena je usluga projektiranja 71 obiteljske kuće na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, a u završnoj fazi je bilo ugovaranje projektiranja još 113 obiteljske kuće. Završetkom navedene nabave bit će osigurani projektanti za sve zamjenske obiteljske kuće, uključujući i obiteljske kuće koje su još uvijek u obradi u Ministarstvu što je trebalo značajno ubrzati proces obrade u Fondu za obnovu.

Objedinjavanjem usluga potrebnih za organiziranu konstrukcijsku obnovu i konstrukcijsku samoobnovu ugovorene su usluge tehničko finansijske kontrole za 686 lokacija, a ukupna vrijednost ugovora je 1.221.899,26 €.

Zaključno, u 2022. godini ugovoreno je trideset puta veći iznos u odnosu na 2021. godinu, odnosno ukupno 15.708.020,46 € usluga i radova. Ukupna vrijednost nabava koje su u tijeku krajem 2022. bila je 21.202.057,70 €.

Godišnje izvješće o radu Državne nekretnine d.o.o. za 2022. godinu

Društvo na dan 31. prosinca 2022. upravlja s ukupno 7.447 nekretnine što je povećanje za 365 jedinica odnosno 5% u odnosu na 2021. Promatrajući strukturu nekretnina, broj poslovnih prostora bilježi rast za 188 jedinice odnosno za 10% dok broj stanova bilježi rast za 177 jedinice odnosno za 3%, a broj ostalih nekretnina ne bilježi promjene.

Tijekom 2022. godine stupilo je na snagu pet Odluka o prijenosu upravljanja nekretninama, kojima je na Državne nekretnine d.o.o. preneseno 545 nekretnina (259 poslovna prostora i 286 stana) dok je na MPG I vraćeno 76 nekretnina (54 poslovna prostora i 22 stana).

Državne nekretnine d.o.o. je tijekom 2022. godine pripremilo i objavilo šest javnih natječaja za zakup poslovnih prostora.

Sklopljeno je 179 ugovora o zakupu poslovnih prostora (od čega 114 ugovora temeljem natječaja te 65 ugovora s neposrednim posjednicima) i 66 ugovora o najmu stanova.

Društvo kontinuirano obavlja sve potrebne aktivnosti stručne tehničke podrške za potrebe investicijskog i tekućeg ulaganja u sve oblike nekretnina kojima upravlja.

Putem svih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, tehničke podrške te investicijskog i tekućeg održavanja tijekom 2022. godine utrošeno je 11.625.531 HRK.